

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

REPORTE MENSUAL No. 03
 DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2024

OBRA: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE NAVEGACION DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"
 CONTRATISTA: DRAGADOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$63,899,643.50
 CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-6/24
 FECHA DE REPORTE: 08-ago-24

CONVENIO:
 FECHA DE INICIO:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERDO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
1	MOVILIZACIÓN INICIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO PERIFÉRICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL DRAGADO AL SITIO DE LA OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (3.03.02.015).	MOV	1.00	\$ 25,167,643.50	\$ 25,167,643.50	39.39	23/05/2024	21/06/2024	30.00	0.50	\$ 12,583,821.75	0.50	\$ 12,583,821.75	1.00	\$ 25,167,643.50	0.00	\$
2	DRAGADO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA (TIPO "A", "B", "C" Y/O "D") SEGUN CLASIFICACION 3.03.02.015-D, DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, INCLUYE EXTRACCION DE REDES, LLANTAS, TRONCOS, MADERAS, METALES, PLASTICOS Y OBJETOS DIVERSOS, EN EL CANAL EXTERIOR, DARSENA DE CIABOGA I, CANAL INTERIOR IPT Y CANAL INTERIOR CTT ASI COMO EL CANAL Y DARSENAS API, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, (N° S.C.T.3.03.02.015).	M3	400,000.00	\$ 96.83	\$ 38,732,000.00	60.61	22/06/2024	31/07/2024	40.00	16684.24	\$ 1,615,534.96	362032.31	\$ 35,055,588.58	378,716.55	\$ 36,671,123.54	21,283.45	\$ 2,060,876.46
TOTAL H1						100%					\$ 14,199,356.71		\$ 47,639,410.33		61,838,767.04		2,060,876.46

Porcentaje global de obra:	100.00
Porcentaje global de obra Real Ejecutada:	96.77
Porcentaje global de obra faltante por ejecutar:	3.23

ELABORÓ
 ING. MARTÍN ERNESTO VAZQUEZ YARGAS
 RESIDENTE DE SERVICIO



VERIFICÓ
 ING. RAMUNDO ALBOR ALOR
 SUPERLENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

