



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

AVANCE DE SERVICIO VALORIZADO

SERVICIO: "SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"
 PRESTADOR DE SERVICIO: INGENIERÍA GEOMÁTICA E HIDROGRÁFICA, S.A. DE C.V.
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$946,096.06
 CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-SRO-3/24
 FECHA DE REPORTE: 06-ago-24

REPORTE MENSUAL No. 02
 DEL 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2024

CONVENIO:
 FECHA DE INICIO:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM PERDO ANTER		ACUM A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR		
										(VOL)	(\$)	(VOL)	(\$)	(VOL)	(\$)	(VOL)	(\$)	
001	LEVANTAMIENTO BATIMETRICO CON MULTIHAZ PARA LA VERIFICACION INICIAL Y FINAL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN VER, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (EP 01)																	
	A)INICIAL	HA.	286.00	\$ 580.52	\$ 166,028.72	17.55	07/06/2024	12/06/2024	6.00	0.00	\$ -	286.00	\$ 5,018.96	286.00	\$ 166,028.72	0.00	\$ -	
	B)FINAL	HA.	286.00	\$ 580.52	\$ 166,028.72	17.55	05/08/2024	10/08/2024	6.00	286.00	\$ 166,028.72	0.00	\$ -	286.00	\$ 166,028.72	0.00	\$ -	
002	SUPERVISION PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL CANAL DE NAVEGACION EXTERIOR, DARSENA DE CIABOGA I, CANAL PRINCIPAL TPT Y CANAL INTERIOR CTT ASI COMO EL CANAL Y DARSENA DE APL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (EP 02)	JORNADA	55.00	\$ 4,243.30	\$ 233,381.50	24.67	07/07/2024	15/08/2024	40.00	24.00	\$ 101,839.20	14.00	\$ 59,406.20	38.00	\$ 161,245.40	17.00	\$ 72,136.10	
003	LEVANTAMIENTO BATIMETRICO INICIAL Y FINAL CON ECOSONDA DE HAZ SIMPLE EN LA ZONA DE TIRO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (EP03)																	
	A)INICIAL	HA.	270.00	\$ 397.46	\$ 107,314.20	11.34	07/07/2024	10/07/2024	4.00	0.00	\$ -	270.00	\$ 107,314.20	270.00	\$ 107,314.20	0.00	\$ -	
	B)FINAL	HA.	270.00	\$ 397.46	\$ 107,314.20	11.34	05/08/2024	09/08/2024	5.00	270.00	\$ 107,314.20	0.00	\$ -	270.00	\$ 107,314.20	0.00	\$ -	
004	LEVANTAMIENTOS BATIMETRICOS DE CONTROL CON MULTIHAZ PARA LA VERIFICACION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO CON SECCIONES TRANSVERSALES A CADA 20.00 METROS EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (EP 04)	HA.	286.00	\$ 580.52	\$ 166,028.72	17.55	07/07/2024	15/07/2024	9.00	276.50	\$ 160,513.78	133.76	\$ 77,650.36	410.26	\$ 238,164.14	-124.26	\$ -72,135.42	
				TOTAL HI		100%					\$ 535,695.90	\$ 249,389.72	\$ 946,095.38	\$ 0.68				

Porcentaje global de obra: 100.00
 Porcentaje global de servicio Real Ejecutada: 99.90
 Porcentaje global de servicio restante por ejecutar: 0.10

ELABORÓ
 ING. MARTÍN ERNESTO VÁZQUEZ VARGAS
 RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICÓ
 ING. RAÚL ALONSO ALOR
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA