



# ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA ENTIDAD

A S I P O N A T U X - G O I - O P - 5 / 2 4

**I. DEL OBJETO:** NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE NUMERO ECONOMICO

TOTAL  RECCION: 33 34 35

PARCIAL  NOMBRE DEL PRESTADOR QUE ENTREGA APSA TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 37 42

**II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL**

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "REHABILITACIÓN DE UN ESPACIO PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN EQUIPO DE RAYOS "X" PARA EL SISTEMA DE REVISIÓN DE MALETAS EN EL ACCESO PRINCIPAL DE ENTRADA Y SALIDA PEATONAL DEL RECINTO FISCAL DE LA ASIPONATUX EN LA ADUANA MARÍTIMA DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS VERACRUZ CLAVE 3 0 43 44

**III. ANTECEDENTES**

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P. R E C U R S O S P R O P I O S DE FECHA S N MODALIDAD DE LA ADJUDICACION 0 1

NUMERO DE CONCURSO L O - 1 3 - J 2 X - 0 1 3 J 2 X 0 0 2 - N - 8 - 2 0 2 4 FECHA ADJUDICACION 1 6 0 5 2 4 FECHA CONTRATO ORIGINAL 2 0 5 2 4

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE 2 2 0 5 2 4 FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO 1 9 0 8 2 4

FECHA REAL INICIACION 2 2 0 5 2 4 FECHA REAL TERMINACION 2 2 1 2 4

**IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:**

Los trabajos consistieron en el retiro con recuperación de techumbre de policarbonato y estructura a base de ángulos, ptr de 4"x4" y ptr de 4"x2", retiro con recuperación de 4 reflectores, retiro de un tablero eléctrico y una caja nema, construcción de 20.74 metros de dalas con dimensiones de sección geométrica de 10x15 cm, de concreto hidráulico hecho en obra f'c=150kg/cm2, suministro y colocación de 27.56 metros cuadrados de concreto hidráulico premezclado de f'c=150 kg/cm2, instalación de 12 columnas a base de estructura de prt de 4x2" cal. 12, instalación de 117.08 metros de estructura en techumbre, a base de prt de 2x2" c-14 de acero al carbón, aplicación de 31.07 metros cuadrados de pintura a estructura a base de ptr de 4"x2" y ptr de 2"x2", instalación de 35.05 metros cuadrados de techo a dos aguas a base de multipanel de poliuretano, cal. 26, instalación de 23.40 metros cuadrados de muros a base de multipanel de poliuretano, con peralte de 4.2 cm, con dimensiones de 1.0 m x 3.00 m de alto, con un espesor 1 1/2", cal. 26, colocación de 24.54 metros cuadrados de piso porcelánico, instalación de 23.78 metros cuadrados de persiana enrollable dúo día y noche, aplicación de 11.82 metros cuadrados con rodillo a dos manos de pintura vinil acrílica lavable para interiores y exteriores de las instalaciones, instalación de un equipo de aire acondicionado minisplit estándar marca: trane, solo frio - 3 toneladas, 220v blanco, instalación de 8 luminarias tipo panel de 60 cm x 60 cm, marca tecnolite, 40 watts, luz de día 6500 k, 127 v, colocación de un centro de carga q0 con barra a tierra de 12 circuitos 125 amperes square d, readecuación de una cubierta para pasillo, instalación de una puerta abatible doble con dimensión de 1.81 m. de ancho por 2.15 m de alto, instalación de una puerta abatible doble con dimensión de 2.27 m. de ancho por 2.20 m, instalación de una puerta sencilla con dimensión de 1.00 m. de ancho por 2.43 m, instalación de dos ventanas con sección de 2.78 m de ancho x 1.60 m de alto a base de marco y contramarco de aluminio anodizado natural línea de 3" y cristal de vidrio de 6 mm, instalación de dos ventanas con sección de 3.12 m de ancho x 1.60 m de alto a base de marco y contramarco de aluminio anodizado natural línea de 3" y cristal de vidrio de 6 mm, instalación de una ventana con sección de 3.12 m de ancho x 1.60 m de alto, con ventanilla corrediza inferior de 2.40 m de largo por 0.50 m, instalación de 34.92 metros de tapa lisa de aluminio para vista en muros de lámina multipanel.

**V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES**

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
<u>12</u>	<u>22</u>	<u>28</u>	<u>38</u>
<u>21</u>	<u>27</u>	<u>37</u>	<u>43</u>
<u>44</u>	<u>54</u>	<u>60</u>	<u>70</u>
<u>53</u>	<u>59</u>	<u>69</u>	<u>75</u>

**VI. DE LAS GARANTIAS**

FIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	DE	VIGENCIA	A
<u>2919247</u>	<u>1 4 7 2 2 9 1 4</u>	<u>20/05/2024</u>	<u>SOFIMEX, S.A DE C.V.</u>	<u>20/05/2024</u>	<u>20/11/2024</u>	DE CUMPLIMIENTO
<u>3534819</u>	<u>7 2 6 0 7 5 5</u>	<u>21/11/2024</u>	<u>SOFIMEX, S.A DE C.V.</u>	<u>21/11/2024</u>	<u>21/11/2025</u>	DE VICIOS OCULTOS

*(Handwritten signatures and initials)*

