



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

HOJA N°

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

PERIODO REAL DEL: 1 DE 21

PRESTADOR DE SERVICIO: CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.

12/06/2024 AL 09/09/2024

CONTRATO N°: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24

FECHA: 24/10/2024

MONTO CONTRATO: \$1,398,915.82 CON I.V.A. \$1,622,742.35

HORA: 13:00 Horas

ANTICIPO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00

LUGAR: TUXPAN, VER.

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9-1/24 CON I.V.A. \$296,848.49

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 12/06/24 AL 30/06/24 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		PERIODO DEL 01/07/24 AL 31/07/24 ESTIMACIÓN 2 (DOS)		PERIODO DEL 01/08/24 AL 31/08/24 ESTIMACIÓN 3 (TRES)		PERIODO DEL 01/09/24 AL 09/09/24 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO-FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO SIN EJERCER					
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE				
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILOA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR DE EDIFICIO DE 0.00 HASTA 2.80 M DE ALTURA, MARCA COMEX, LÍNEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPÁTULA Y/O CUÑA METÁLICA, RESANES CON CEMENTO BLANCO, LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR, APLICACIÓN A DOS CAPAS DE 2 MILÍMETROS DE ESPESOR, POR MEDIO DE BROCHA O RODILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	M2	\$	78.64	13618	\$	10,709.20	75.13	\$	5,908.22	54.01	\$	4,247.35	0.00	\$	0.00	129.14	\$	10,155.57	7.04	\$553.63
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS DE PLAFÓN ACÚSTICO DE 61 X 61 CM, MARCA USG TIPO RADAR O SIMILAR EN CALIDAD COLOR BLANCO, EN LAS OFICINAS Y ÁREA COMÚN. INCLUYE: CAMBIO Y RENIVELACIÓN DE TENSORES DE ALAMBREGALVANIZADO CAL 16, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	M2	\$	415.89	160.67	\$	66,821.05	0.00	\$	198.73	\$	82,649.82	0.00	\$	0.00	\$	198.73	\$	82,649.82	-38.06	-\$15,828.77
3	REUBICACIÓN DE PLACAS DE PLAFÓN ACÚSTICO DE 61 X 61 CM EN O SIMILAR EN CALIDAD COLOR BLANCO, EN LAS OFICINAS Y ÁREA COMÚN. INCLUYE: RETIRO CON RECUPERACIÓN DE PLAFÓN EXISTENTE, MATERIALES, RENIVELACIÓN DE ESTRUCTURA, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	M2	\$	78.62	160.67	\$	12,631.88	0.00	\$	144.48	\$	11,359.02	0.00	\$	0.00	\$	144.48	\$	11,359.02	16.19	\$1,272.86
4	REUBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN ÁREA ADMINISTRATIVA, INCLUYE: APLICACIÓN DE VAPORTITE 500 PARA SELLAR ORIFICIOS, RANURADO EN PISO PARA OCULTAR TUBERÍA, RETIRO Y REUBICACIÓN DE SOPORTE, RETIRO CON RECUPERACIÓN DE 1 M2 DE PISO, DEMOLICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 MTS DE TUBERÍA DE PVC DE 1/2", INSTALACIÓN DE 1 M2 PISO RECUPERADO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	\$	6,821.81	1.00	\$	6,821.81	0.00	\$	1.00	\$	6,821.81	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$	6,821.81	0.00	50.00
5	SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACIÓN SOFÁ CAMA EL BAZAR STORE VEGAS COLOR GRIS O SIMILAR INCLUYE: RETIRO Y REUBICACIÓN DE SOFÁ EXISTENTE, HASTA EL ÁREA INDICADA POR LA RESIDENCIA, ACARREOS, ARMADO, ACOMODO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	\$	4,193.26	1.00	\$	4,193.26	1.00	\$	4,193.26	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$	4,193.26	0.00	50.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA-CORREDIZA CON DIMENSIÓN DE 1.10 M DE LARGO X 0.41 M DE ALTO, A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO, LÍNEA DE 3" Y CRISTAL NATURAL DE 6 MM, INCLUYE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE LA EXISTENTE, INSTALACIÓN DE MARCO Y CONTRAMARCO, SELLADO, HERRAJES, TORNILLOS, NIVELACIÓN, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	\$	5,466.91	1.00	\$	5,466.91	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$5,466.91

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ" HOJA N° 2 DE 71

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

PRESTADOR DE SERVICIO: CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V. PERIODO REAL DEL: 12/06/2024 AL 09/09/2024

CONTRATO N°: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24 FECHA: 24/10/2024

MONTO CONTRATO: \$1,398,915.82 CON I.V.A. \$1,622,742.35 HORA: 13:00 Horas

ANTICIPO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00 LUGAR: TUXPAN, VER.

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9-1/24 CON I.V.A. \$296,848.49

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 12/06/24 AL 30/06/24 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		PERIODO DEL 01/07/24 AL 31/07/24 ESTIMACIÓN 2 (DOS)		PERIODO DEL 01/08/24 AL 31/08/24 ESTIMACIÓN 3 (TRES)		PERIODO DEL 01/09/24 AL 09/09/24 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO-FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO SIN EJERCER	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
7	DESAMTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE PUERTA DE CANCEL CON SECCIÓN DE 90 CM DE ANCHO X 210 CM DE, INCLUYE MURO A BASE DE DUROCK A DOS CARAS, ACABADO LISO, HASTA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 210 MTS, CANALES USG CAL. 10, POSTES USG CAL. 10, BASE COAT, PERFACINTA, TORNILLOS, CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMIONETA DE REDILAS Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICIÓN AL PRIMER KILÓMETRO, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE	PZA	\$ 2,992.00	100	\$ 2,992.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,992.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE, FRIO Y CALOR, CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTUS (5 TON) PARA OPERAR A 220V/60 INCLUYE: RETIRO DE CLIMA Y CONDENSADOR, EXISTENTE INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ESPUMA PARA RECUBRIMIENTO, INSTALACIÓN BÁSICA CON KIT DE TUBERÍAS DE ALUMINIO CON PUNTAS DE COBRE DE 5/8" Y 3/8", CINTA MOMIA TAMAÑO GRANDE, MANCUERA DE ESPIRAL PARA DESAGÜE, RANURADO NECESARIA PARA DESAGÜE, REVOQUE EN LUGAR NECESARIO, APLICACIÓN DE VAPORTITE 550 DE FESTER PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	\$ 59,265.79	100	\$ 59,265.79	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 59,265.79	0.00	\$ -	1.00	\$ 59,265.79	0.00	\$ 0.00
9	REUBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DESAGÜE DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA CENTRAL DE LEGAL E IC, INCLUYE: RANURADO EN PISO PARA OCULTAR TUBERIA, RETIRO CON RECUPERACIÓN DE 1 M2 DE PISO, DEMOLICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 MTS DE TUBERIA DE PVC DE 1/2", INSTALACIÓN DE 1 M2 PISO RECUPERADO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	SAL	\$ 1,842.14	100	\$ 1,842.14	2.00	\$ 3,684.28	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 3,684.28	-1.00	\$ -1,842.14
10	MANTENIMIENTO A LA PUERTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO DE OPERACIONES DE ADUANA CON DIMENSIONES DE 2.06 M. DE ALTURA X 1.16 M DE ANCHO. Y PERFIL DE ALUMINIO DE 2", INCLUYE: RETIRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA, REEMPLAZO DE 1 BISRAGRAS PARA PISO JACKSON 3330, LIMPIEZA DE PUERTA, RENIVELACIÓN, APLICACIÓN DE SELLADOR EN CRISTAL, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	\$ 9,348.82	100	\$ 9,348.82	1.00	\$ 9,348.82	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 9,348.82	0.00	\$ 0.00
11	MANTENIMIENTO A LA PUERTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO DE OPERACIONES DE ADUANA CON DIMENSIONES DE 2.06 M. DE ALTURA X 1.16 M DE ANCHO. Y PERFIL DE ALUMINIO DE 2", INCLUYE: RETIRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA, REEMPLAZO DE 1 BISRAGRAS PARA PISO JACKSON 3330, LIMPIEZA DE PUERTA, RENIVELACIÓN, APLICACIÓN DE SELLADOR EN CRISTAL, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	\$ 5,364.22	100	\$ 5,364.22	1.00	\$ 5,364.22	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,364.22	0.00	\$ 0.00



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

HOJA N° 1 DE 21

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

PRESTADOR DE SERVICIO: CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.

CONTRATO N°: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24

FECHA: 24/10/2024

PERIODO REAL DEL: 12/06/2024 AL 09/09/2024

MONTO CONTRATO: \$1,398,915.82 CON I.V.A. \$1,622,742.35

HORA: 13:00 Horas

ANTICIPO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00

LUGAR: TUXPAN, VER.

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9-1/24 CON I.V.A. \$296,848.49

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 12/06/24 AL 30/06/24 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		PERIODO DEL 01/07/24 AL 31/07/24 ESTIMACIÓN 2 (DOS)		PERIODO DEL 01/08/24 AL 31/08/24 ESTIMACIÓN 3 (TRES)		PERIODO DEL 01/09/24 AL 09/09/24 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO-FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO SIN EJERCER	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS PARA OFICINAS ERGONÓMICAS CON RUEDAS MOD. LABBA 601 O SIMILAR INCLUYE: ACARREOS, ARMADO DE SILLA, ACOMODO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,355.81	20.00	\$ 27,116.20	20.00	\$ 27,116.20	2.00	\$ 2,711.62	0.00	\$ -	0.00	\$ -	22.00	\$ 29,827.82	-2.00	\$ -2,711.62
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA ACERO 3 PLAZAS PARA RECEPCIÓN CON DIMENSIONES 180 CM DE LARGO X 57 CM DE ANCHO X 80 CM DE ALTO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: ACARREOS, EMSAMBLADO, ACOMODO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 4,121.70	3.00	\$ 12,365.10	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 12,365.10
14	DESAMTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLE SANITARIO (W.C) Y HERRAJES, INCLUYE: CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMIONETA DE REDILAS Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICIÓN AL PRIMER KILÓMETRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	\$ 476.52	2.00	\$ 953.04	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 953.04
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA CON CHORO Fijo CON NUDO MÓVIL DE LATÓN DE ACABADO CROMO MOD. H-500 MARCA HELVEX, INCLUYE: RANURADO, 15 METROS DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2", VAVULAS, CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR DE 1/2", CODO DE 90° DE 1/2", SOLDADURA DE ESTAÑO, CONEXIONES, MANERALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 5,279.12	2.00	\$ 10,558.24	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 10,558.24
16	RETIRO DE LOSETA EN MUROS DE BAÑO, INCLUYE: TRASLADO DE MATERIAL HASTA DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL 1 KM, FUERA DE LAS INSTALACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	M2	\$ 78.67	14.00	\$ 1,101.38	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	14.00	\$ 1,101.38
17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO INTERCERAMIC ASTON DE 60 X 60 CM, ASENTADO CON ADHESIVO NORMAL GRIS, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA, EN ÁREA DE SANITARIO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	M2	\$ 510.63	14.00	\$ 7,148.82	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	14.00	\$ 7,148.82
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE DE 25 CM DE DIÁMETRO EN SANITARIOS MARCA S&P MOD. SILENT DESING 300 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: RETIRO DE EXTRACTOR EXISTENTE, CONSUMIBLES, MATERIALES, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 5,178.74	2.00	\$ 10,357.48	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 10,357.48

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

HOJA N°

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

4 DE 21

PRESTADOR DE SERVICIO: CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.

PERIODO REAL DEL:

CONTRATO N°: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24

FECHA: 24/10/2024

12/06/2024 AL 09/09/2024

MONTO CONTRATO: \$1,398,915.82 CON I.V.A. \$1,622,742.35

HORA: 13:00 Horas

ANTICIPO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00

LUGAR: TUXPAN, VER.

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9-1/24 CON I.V.A. \$296,848.49

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 12/06/24 AL 30/06/24		PERIODO DEL 01/07/24 AL 31/07/24		PERIODO DEL 01/08/24 AL 31/08/24		PERIODO DEL 01/09/24 AL 09/09/24		TOTAL ESTIMADO.		SALDO SIN EJERCER.	
				CANTIDAD	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1 (UNO)		ESTIMACIÓN 2 (DOS)		ESTIMACIÓN 3 (TRES)		ESTIMACIÓN 4 (CUATRO-FINIQUITO)		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
19	MANTENIMIENTO DE VENTANA DE ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 151M DE ANCHO x 040 M. DE ALTO INCLUYE:RETIRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA, RETIRO Y REEMPLAZO DE SELLADOR PARA VIDRIO ESTRUCTURAL, CAMBIO DE BURLETES DE CEPILLO PARA VENTANA, REEMPLAZO DE CARRETIILLAS, LIMPIEZA, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	\$ 1,854.98	2.00	\$ 3,709.96	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 3,709.96
20	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PARRILLA ELECTRICA DE INDUCCIÓN MAGNETICA CON 2 QUEMADORES, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 4,067.49	2.00	\$ 8,134.98	2.00	\$ 8,134.98	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 8,134.98	0.00	\$ 0.00
21	SUMINISTRO ,COLOCACION Y PUESTA EN OPERACION DE REFRIGERADOR TOP MOUNT SAMSUNG 11 PIES, INCLUYE: ACARREOS,CONSUMIBLES,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO,P.U.O.T.	PZA	\$ 10,781.37	1.00	\$ 10,781.37	1.00	\$ 10,781.37	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 10,781.37	0.00	\$ 0.00
22	SUMINISTRO ,COLOCACION Y PUESTA EN OPERACION DE HORNO DE MICROONDAS WHIRLPOOL 1.1 PIES, INCLUYE: ACARREOS, CONSUMIBLES,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO,P.U.O.T.	PZA	\$ 3,322.57	2.00	\$ 6,645.14	2.00	\$ 6,645.14	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 6,645.14	0.00	\$ 0.00
23	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE FRIGOBAR HISENSE MOD. RT33D6ABE 3.3 PIES CÚBICOS, INCLUYE: ACARREOS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 6,353.44	3.00	\$ 19,060.32	5.00	\$ 31,767.20	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-2.00	\$ (12,706.88)	3.00	\$ 19,060.32	0.00	\$ 0.00
24	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE BOILER ELECTRICO DE AGUA MIRAGE FLUX CON CAPACIDAD PARA 2 SERVICIOS , INCLUYE: ACARREOS, CONSUMIBLES, 2 MAGUERAS COFLEX DE 1/2" , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 6,958.78	1.00	\$ 6,958.78	1.00	\$ 6,958.78	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 6,958.78	0.00	\$ 0.00
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EB 1 TINA SENCILLA CON ESCURRIDOR IZQUIERDO DE 0.75 M X 0.48 M PROFUNDIDAD DE 14, CALIBRE 24, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA MODELO EB AQM-PL PARA USO EN BAJA PRESIÓN, CONTRACANASTA MODELO CC-520, CÉSPOL SENCILLO CES-3114 Y 2 MANGUERAS COFLEX PARA TARJA, PAQUETE PARA INSTALACIÓN PARA FREGADERO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONSUMIBLES, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	\$ 2,254.38	1.00	\$ 2,254.38	1.00	\$ 2,254.38	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,254.38	0.00	\$ 0.00
26	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR CM A BASE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, CON VARILLA DEL NO 3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS CON BASTONES DE DEL NO. 3 A CADA 20 CM, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CONCRETO HECHO EN OBRA, CURADO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	M2	\$ 996.33	197	\$ 1,962.77	0.00	\$ -	12.56	\$ 12,513.90	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.56	\$ 12,513.90	-10.59	\$ -10,551.13



FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

HOJA N° 5 DE 21

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

PRESTADOR DE SERVICIO: CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.

PERIODO REAL DEL:

12/06/2024 AL 09/09/2024

CONTRATO N°: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24

FECHA: 24/10/2024

MONTO CONTRATO: \$1,398,915.82 CON I.V.A. \$1,622,742.35

HORA: 13:00 Horas

ANTICIPO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00

LUGAR: TUXPAN, VER.

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9-1/24 CON I.V.A. \$296,848.49

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 12/06/24 AL 30/06/24		PERIODO DEL 01/07/24 AL 31/07/24		PERIODO DEL 01/08/24 AL 31/08/24		PERIODO DEL 01/09/24 AL 09/09/24		TOTAL ESTIMADO.		SALDO SIN EJERCER	
				CANTIDAD	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1 (UNO)		ESTIMACIÓN 2 (DOS)		ESTIMACIÓN 3 (TRES)		ESTIMACIÓN 4 (CUATRO-FINIQUITO)		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
27	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO A3P COLOR TERRACOTA DE LA MARCA IMPERLLANTA A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, REFORZADAS CON PARTICULAS DE CAUCHO VULCANIZADO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL POLVO E IMPUREZAS Y DE BASURA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELASTOMÉTRICO A3P TRANSPARENTE MARCA IMPERLLANTA A BASE DE RESINA DE ESTIRENO ACRÍLICO MODIFICADO CON SILICONA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUADRIMALLA A BASE DE TELA DE POLIESTER DE LA MARCA IMPERLLANTA, ENTRETEJIDA HORIZONTAL Y VERTICAL CON HILOS DE ALTA RESISTENCIA PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN ACRÍLICA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO CON ACARREO HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESECHO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	M2	\$ 250.74	197	\$ 493.96	0.00	\$ -	12.56	\$ 3,149.29	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.56	\$ 3,149.29	-10.59	-\$2,655.34
B	UNIDAD CANINA	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$0.00
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE DE 25 CM DE DIÁMETRO MARCA S&P MOD. SILENT DESING 300 O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: RETIRO DE EXTRACTOR EXISTENTE, CONSUMIBLES, MATERIALES, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 5,178.74	3.00	\$ 15,536.22	3.00	\$ 15,536.22	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 15,536.22	0.00	\$0.00
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS PARA PARED MARCA JELLY JAR HAMPTON BAY O SIMILAR EN EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 18.41 X 11.43 X 13.33 CM CON BASE DE ACERO INOXIDABLE Y ACABADO NEGRO MATE, INCLUYE: RETIRO CON RECUPERACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE, INTERCONEXIÓN, PRUEBAS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 488.40	5.00	\$ 2,442.00	5.00	\$ 2,442.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	5.00	\$ 2,442.00	0.00	\$0.00
30	MANTENIMIENTO A PUERTA DE ALUMINIO CON SECCIÓN DE 0.90M. X 2.15 MTS. CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: REEMPLAZO DE CERRADURA PARA PERFILES DE ALUMINIO MARCA PHILLIPS MOD. 549, PIVOTE DESCENTRADO, RENOVELACIÓN, LIMPIEZA DE PERFILES DE ALUMINIO, LIMPIEZA DE CRISTAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 2,699.04	1.00	\$ 2,699.04	1.00	\$ 2,699.04	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,699.04	0.00	\$0.00
31	MANTENIMIENTO A PUERTA DE HERRERIA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON TRATAMIENTO POSTZINCADO DE 220 M DE ALTURA CON VENTANILLA DE 20X20 M CON BARROTES DE 3/8" DE DIÁMETRO CON ABERTURA DE .05 Y MARCO DE PTR de 1x1", INCLUYE: INSTALACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, RENOVELACIÓN, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,978.76	1.00	\$ 1,978.76	1.00	\$ 1,978.76	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,978.76	0.00	\$0.00



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ" HOJA N° 7 DE 21

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

PRESTADOR DE SERVICIO: CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.

CONTRATO N°: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24 FECHA: 24/10/2024

MONTO CONTRATO: \$1,398,915.82 CON I.V.A. \$1,622,742.35 HORA: 13:00 Horas

ANTICIPO \$0.00 CON I.V.A. \$0.00 LUGAR: TUXPAN, VER.

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9-1/24 CON I.V.A. \$296,848.49

PERIODO REAL DEL: 12/06/2024 AL 09/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 12/06/24 AL 30/06/24 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		PERIODO DEL 01/07/24 AL 31/07/24 ESTIMACIÓN 2 (DOS)		PERIODO DEL 01/08/24 AL 31/08/24 ESTIMACIÓN 3 (TRES)		PERIODO DEL 01/09/24 AL 09/09/24 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO-FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO SIN EJERCER	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
38	SUMINISTRO Y APLICACIÓN POR ASPERSIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EPÓXIDO DE DOS COMPONENTES DE ALTOS SÓLIDOS COLOR BLANCO POR VOLUMEN 85±2% DE AMERLOCK 2/400 DE PPG, UNA CAPA DE 60 MILÉSIMAS (152.4 MICRAS) DE ESPESOR DE PELÍCULA SECA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA TECHUMBRE, CON UNA ALTURA DE TRABAJO DE HASTA 6.00 M., INCLUYE LIMPIEZA MECÁNICA CON CARDA, CEPILLO DE ALAMBRE Y ESPÁTULA DE LA LÁMINA Y PERFILES, LIMPIEZA CON TRAPO LIMPIO Y SOLVENTE DE LA SUPERFICIE A RECUBRIR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$ 255.74	178.73	\$ 45,708.41	323.61	\$ 82,760.02	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	323.61	\$ 82,760.02	-144.88	-\$37,051.61
39	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO POR ASPERSIÓN DE BASE SOLVENTE EN FRANJAS DIAGONALES EN COLOR ALTERNADO AMARILLO-NEGRO CON UN ANCHO DE 40 CM EN SUPERFICIE DE LA PANTALLA DEL MODULO DE RECONOCIMIENTO, INCLUYE: RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO, LIMPIEZA DEL ÁREA, CONSUMIBLES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	M2	\$ 135.87	52.50	\$ 7,133.18	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	52.50	\$7,133.18
40	ELABORACIÓN DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL PINTADO EN FALDON DE EDIFICIO, CON SECCIÓN DE 2.00 X 2.00 M DE ANAM HASTA UNA ALTURA DE 9.00 M A BASE DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 ALUSIVO AL MAPA DE LA REPUBLICA MEXICANA Y LEYENDA DE "ADUANAS NACIONALES DE MEXICO", INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANTILLA PARA PRESENTAR LOGOTIPO, ANDAMIOS, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 5,444.35	3.00	\$ 16,333.05	0.00	\$ -	3.00	\$ 16,333.05	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 16,333.05	0.00	\$0.00
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA PINTO R-101 CAL 26 HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M., INCLUYE: DESMONTAJE Y DE RETIRO DE LÁMINA EXISTENTE FUERA DE LA INSTITUCIÓN CON EQUIPO MECÁNICO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PIJA AUTOTALADRANTE DE 1/4-14 x 1 1/2 CON CAPA DE NEOPRENO, CALAFATEADO, ANDAMIOS, MONTAJE CON EQUIPO, APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA LÁMINA GALVANIZADA LINEA E61/R07K356, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	M2	\$ 301.93	252.80	\$ 76,327.90	298.40	\$ 90,095.91	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	298.40	\$ 90,095.91	-45.60	-\$13,768.01
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED-40 DE 4" PARA BAJANTE PLUVIAL, INCLUYE: RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE, CORTES, DESPERDICIOS, CODO DE 90° DE PVC EN 4", CEMENTO PARA TUBERÍA DE PVC, COPLES DE 4", ACARREOS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	ML	\$ 119.86	36.00	\$ 4,314.96	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	36.00	\$4,314.96

[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page]

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ" HOJA N°

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

PRESTADOR DE SERVICIO: CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V. PERIODO REAL DEL: 12/06/2024 AL 09/09/2024 # DE 23

CONTRATO N°: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24 FECHA: 24/10/2024

MONTO CONTRATO: \$1,398,915.82 CON I.V.A. \$1,622,742.35 HORA: 13:00 Horas

ANTICIPO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00 LUGAR: TUXPAN, VER.

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9-1/24 CON I.V.A. \$296,848.49

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 12/06/24 AL 30/06/24		PERIODO DEL 01/07/24 AL 31/07/24		PERIODO DEL 01/08/24 AL 31/08/24		PERIODO DEL 01/09/24 AL 09/09/24		TOTAL ESTIMADO		SALDO SIN EJERCER					
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE				
43	RESTAURACION DE CAJILLO DE TABLAROCA CON BASTIDOR DE 0.20M DE ESPESOR EN ÁREA DAÑADA POR HUMEDAD, ACABADO LISO A 1 CARA, HASTA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 3 MTS INCLUYEN: RETIRO, BASE COAT, PERFACINTA, TORNILLOS, PINTURA Y SELLADOR, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. P.U.O.T.	M2	\$	479.54	5.00	\$	2,397.70	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	5.00	\$2,397.70
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO PARA CISTERNA DE AGUA MARCA ROTOPLAS PARA 56 LITROS DE AGUA POR MINUTO, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE, INTERCONEXIONES, CONSUMIBLES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. P.U.O.T.	PZA	\$	2,255.68	1.00	\$	2,255.68	1.00	\$	2,255.68	0.00	\$	-	0.00	\$	-	1.00	\$	2,255.68	0.00	\$0.00
E	INSTALACIÓN ELECTRICA	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$0.00
45	CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS PARA MEDIA TENSIÓN EN ÁREA URBANIZADA CFE-TN-P6B- PADC 6 VÍAS DE 101 MM CORRUGADA COLOR ROJO PROTOCOLIZADO CFE ENTRE REGISTROS CON SECCIÓN DE 0.40 M DE ANCHO X 0.40 M DE LARGO, INCLUYE: CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN A SATISFACCIÓN DE CFE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM, RELLENO DE BANCO DE DUCTOS PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CAMA ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA DE OBRA, SEÑALIZACIÓN, AFINE DE FONDOS, COMPACTACIÓN, REPOSICIÓN DE CONCRETO, ACARREO DEL MATERIAL SOBROBANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL PRIMER KILÓMETRO, REPOSICIÓN DE 10 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC-100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL	ML	\$	875.03	7.00	\$	6,125.21	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	7.00	\$6,125.21
46	CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS PARA MEDIA TENSIÓN EN ÁREA URBANIZADA CFE-TN-P19B- PADC 9 VÍAS DE 101 MM CORRUGADA COLOR ROJO PROTOCOLIZADO CFE ENTRE REGISTROS CON SECCIÓN DE 0.60 M DE ANCHO X 0.40 M DE LARGO INCLUYE: CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN A SATISFACCIÓN DE CFE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM, RELLENO DE BANCO DE DUCTOS PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CAMA ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA DE OBRA, SEÑALIZACIÓN, AFINE DE FONDOS, COMPACTACIÓN, REPOSICIÓN DE CONCRETO, ACARREO DEL MATERIAL SOBROBANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL PRIMER KILÓMETRO, REPOSICIÓN DE 10 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC-100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO	ML	\$	997.44	8.00	\$	7,979.52	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	8.00	\$7,979.52
47	BASE DE CONCRETO Y REGISTRO PREFABRICADO PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SEGÚN NORMA DE CFE BTTRMTB4 CON SECCIÓN DE 176X176X150 CM, INCLUYE MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, DUCTOS PARA RECIBIR TUBERIAS, ARO Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO O SIMILAR SEGÚN NORMA CFE 84-B RELLENO Y COMPACTADO PERIMETRAL EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. P.U.O.T.	PZA	\$	26,178.04	2.00	\$	52,356.08	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	2.00	\$52,356.08

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

PRESTADOR DE SERVICIO: CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.

CONTRATO N°: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24

MONTO CONTRATO: \$1,398,915.82 CON I.V.A. \$1,622,742.35

ANTICIPO \$0.00 CON I.V.A. \$0.00

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9-1/24 CON I.V.A. \$296,848.49

HOJA N° 9 DE 21

PERIODO REAL DEL: 12/06/2024 AL 09/09/2024

FECHA: 24/10/2024

HORA: 13:00 Horas

LUGAR: TUXPAN, VER.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 12/06/24 AL 30/06/24 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		PERIODO DEL 01/07/24 AL 31/07/24 ESTIMACIÓN 2 (DOS)		PERIODO DEL 01/08/24 AL 31/08/24 ESTIMACIÓN 3 (TRES)		PERIODO DEL 01/09/24 AL 09/09/24 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO-FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO SIN EJERCER	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
48	BASE PARA EQUIPO COMBINADO DE MEDICION EN MEDIA TENSION PARA REDES SUBTERRANEAS CON DIMENSIONES DE LA BASE FRONTAL 1.77 MTS, FONDO 1.05 MTS Y ALTURA 0.6 MTS; INCLUYE EXCAVACION, CIMENTACION CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE CON SECCIÓN DE 0.15 X 0.20 M Y CASTILLOS EN LAS ESQUINAS CON SECCIÓN DE 0.15 X 0.20 M Y MUROS PERIMETRAL A BASE DE TABIQUE de 7 X 14 X 28 CM CON JUNTA DE 15 CM DE ESPESOR Y LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM, Y VENTANA EN LOSA DE 0.4 X 1.0 MTS. RELLENO Y COMPACTADO PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 13,443.77	100	\$ 13,443.77	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$13,443.77
49	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 84 A de 255 KG CON TORNILLO DE ACUERDO A NORMA DE CFE, INCLUYE CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO PARA NIVELACION,ACARREOS,CARGA Y DESCARGA EN EL SITIO DE LA OBRA,CONSUMIBLES,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO,P.U.O.T.	PZA	\$ 18,329.77	2.00	\$ 36,659.54	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$36,659.54
50	MURETE PARA DEMIVACION EN MEDIA TENSION 200/200 SEGÚN NORMA DE CFE MDTM 200/200, ELABORADO A BASE DE TABIQUE RECOCIDO DE LA REGION 7X14X28 CM, INCLUYE 4 CASTILLOS DE REFUERZO CON ARMEX DE 15 X 15 CM, DIMENSIONES INTERIOR DEL MURETE ALTO DE 1.5 MTS, ANCHO DE 1.45 MTS Y PROFUNDIDAD DE 0.60 MTS Y LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS,FIRME DE CONCRETO DE 5 CM DE A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2,CADENA DE CERRAMIENTO ARMADO CON ARMEX DE 15 X 15 CM CON UNA LONGITUD DE 4.1 M A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CON SECCIÓN DE 20 X 20 CM , CADENA DE DESPLANTE ARMADO CON ARMEX DE 15 X 15 CM CON UNA LONGITUD DE 4.1 M A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CON SECCIÓN DE 20 X 20 CM,4 TUBOS PAD DE 4" CON DIMENSIONES DE 4 M CADA UNO PARA LLEGAR A REGISTRO, PUERTAS DE ALUMINIO CON SECCIÓN DE 1.00 DE ANCHO X 1.20 DE ALTO, DEMOLICIÓN,EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, RECIBIR, TUBERIAS, RELLENO, COMPACTADO PERIMETRAL LIMPIEZA, SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ABOCINADO DE DUCTO EN REGISTRO ELECTRICO, INCLUYE: ACOMODO DE BANCO DE DUCTOS, DEMOLICIÓN Y REPOSICION DE PARED AFECTADA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 26,522.91	1.00	\$ 26,522.91	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$26,522.91
51	SUMINISTRO Y SELLADO DE DUCTO TANTO BAJA TENSION COMO MEDIA TENSION A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO, INCLUYE:CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO,P.U.O.T.	PZA	\$ 150.46	48.00	\$ 7,222.08	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	48.00	\$7,222.08
52	SUMINISTRO Y SELLADO DE DUCTO TANTO BAJA TENSION COMO MEDIA TENSION A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO, INCLUYE:CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO,P.U.O.T.	PZA	\$ 111.46	48.00	\$ 5,350.08	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	48.00	\$5,350.08

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

HOJA N° 10 DE 31

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

PRESTADOR DE SERVICIO: CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.

PERIODO REAL DEL:

12/06/2024 AL 09/09/2024

CONTRATO N°: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24

FECHA: 24/10/2024

MONTO CONTRATO: \$1,398,915.82 CON I.V.A. \$1,622,742.35

HORA: 13:00 Horas

ANTICIPO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00

LUGAR: TUXPAN, VER.

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9-1/24 CON I.V.A. \$296,848.49

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 12/06/24 AL 30/06/24		PERIODO DEL 01/07/24 AL 31/07/24		PERIODO DEL 01/08/24 AL 31/08/24		PERIODO DEL 01/09/24 AL 09/09/24		TOTAL ESTIMADO		SALDO SIN EJERCER	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
53	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION DE 13 TERMINALES, 20 AMPERES, CON VOLTAJE DE 600 V CON BASE DE TERMINAL MECÁNICA DE MATERIAL DE ACERO GALVANIZADO G90, FIJACIÓN EN MURO, ACARREOS, CONSUMIBLES, PRUEBAS ELECTRICAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 14,871.74	1.00	\$ 14,871.74	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 14,871.74	0.00	\$ -	1.00	\$ 14,871.74	0.00	\$ 0.00
54	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DERIVADORA DE MEDIA TENSION DE 3 VIAS, 200 A, 35 KV. PARA INSTALAR EN PARED DE MURETE CON TAQUETE DE EXPANSION EN ACERO INOXIDABLE (KWIK BOLT 330455 CF 3/8 X 2 1/4 ", MARCA HILTI) INCLUYE: HERRAMIENTA, FIJACION DE MURO, PRUEBAS ELECTRICAS, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 7,327.80	3.00	\$ 21,983.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 21,983.40
55	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO OPERACION CON CARGA DE 35 KV, 200 AMP. CAL 1/0 AWG Y ACCESORIOS PARA CONEXION A CAJA DERIVADORA INCLUYE: INSERTO BUSHING, CODO OPERACION CON CARGA, ADAPTADOR DE TIERRAS, MATERIAL, PRUEBAS ELÉCTRICAS, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 3,893.39	13.00	\$ 50,614.07	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	13.00	\$ 50,614.07
56	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PORTAFUSIBLE DE 35 KV, 200 AMP. CAL 1/0 AWG PARA PROTECCION DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSION EN CONEXION A CAJA DERIVADORA INCLUYE: FUSIBLE PARA CODO, INSERTO BUSHING, CODO OPERACION CON CARGA, ADAPTADOR DE TIERRAS, MATERIAL, PRUEBAS ELÉCTRICAS, INTERCONEXIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 18,058.43	4.00	\$ 72,233.72	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 72,233.72
57	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE POTENCIA PARA 35 KV TIPO DS DE COBRE CAL 1/0 AWG CON AISLAMIENTO XLP MARCA KOBREX O SIMILAR EN CALIDAD EN TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE: INTERCONEXIÓN, CORTES DE ENERGÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONSUMIBLES, LIMPIEZA DEL DUCTO, MATERIALES, PROTOCOLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	ML	\$ 480.35	140.00	\$ 67,249.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	60.00	\$ 28,821.00	0.00	\$ -	60.00	\$ 28,821.00	80.00	\$ 38,428.00
58	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0 AWG, ALOJADO EN UNA DE LAS TUBERIAS; INCLUYE: MATERIALES, PROTOCOLO DE APERTURA Y CIERRE DE CIRCUITO, INTERCONEXIÓN, CORTES DE ENERGÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONSUMIBLES, LIMPIEZA DEL DUCTO, MATERIALES, PROTOCOLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	KG	\$ 399.48	25.00	\$ 9,987.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	25.00	\$ 9,987.00



FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

HOJA N°

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

PRESTADOR DE SERVICIO: CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.

CONTRATO N°: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24

FECHA: 24/10/2024

PERIODO REAL DEL: 12/06/2024 AL 09/09/2024

MONTO CONTRATO: \$1,398,915.82 CON I.V.A. \$1,622,742.35

HORA: 13:00 Horas

ANTICIPO \$0.00 CON I.V.A. \$0.00

LUGAR: TUXPAN, VER.

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9-1/24 CON I.V.A. \$296,848.49

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 12/06/24 AL 30/06/24 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		PERIODO DEL 01/07/24 AL 31/07/24 ESTIMACIÓN 2 (DOS)		PERIODO DEL 01/08/24 AL 31/08/24 ESTIMACIÓN 3 (TRES)		PERIODO DEL 01/09/24 AL 09/09/24 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO-FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO SIN EJERCER	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
59	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2 AWG PARA ATERRIZAR Y UNIR PUENTES DE UNION ENTRE CAJAS DERIVADORAS, INCLUYE: MATERIALES, PROTOCOLO DE APERTURA Y CIERRE DE CIRCUITO, INTERCONEXIÓN, CORTES DE ENERGÍA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONSUMIBLES, LIMPIEZA DEL DUCTO, MATERIALES, PROTOCOLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	KG	\$ 397.04	300	\$ 1,191.12	0.00	\$ -	0.00	\$ -	5.00	\$ 1,985.20	0.00	\$ -	5.00	\$ 1,985.20	-2.00	\$ -794.08
60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA CABLE A BASE 1 CORREDERA METALICAS DE 60 CMS, 3 MENSULA CS-3S, 9 AISLADOR DE NEOPRENO SEGÚN NORMA DE C.F.E. EMPOTRANDO EL SOPORTE EN EL CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE: PERFORACIONES, FIJACION, CONSUMIBLES, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	JGO	\$ 1,400.06	8.00	\$ 11,200.48	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,400.06	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,400.06	7.00	\$ 9,800.42
61	SUMINISTRO DE TIERRA FÍSICA 1K, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. INCLUYE: PRUEBAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 4,622.97	3.00	\$ 13,868.91	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,622.97	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,622.97	2.00	\$ 9,245.94
62	DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS UVIE PARA UNA SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA INTEGRADA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y 2 TRANSFORMADORES DE 112.5 KVA, INCLUYE: CERTIFICADO UVIE (UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS) APROBADO POR LA SENER, PARA OBTENER LA APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN PLANOS DIAGRAMAS UNIFILARES, CUADROS DE CARGA, MEMORIA DE CALCULO, TRAMITES ANTE CFE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	DICTAMEN	\$ 78,944.76	1.00	\$ 78,944.76	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 78,944.76	0.00	\$ -	1.00	\$ 78,944.76	0.00	\$ 50.00
63	LIBRANZA ELECTRICA ABRIENDO CIRCUITOS DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL PARA DEJARLOS DES ENERGIZADOS, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	LIBRANZA	\$ 4,058.54	3.00	\$ 12,175.62	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 12,175.62	0.00	\$ -	3.00	\$ 12,175.62	0.00	\$ 50.00
64	INSTALACION DE EQUIPO DE COMBINADO DE MEDICIÓN EN MEDIA TENSION PARA REDES SUBTERRANEAS, INCLUYE RECOGER EL EQUIPO DE MEDICION CON APOYO DE GRUA HIAB EN LAS INSTALACIONES DEL SUMINISTRADOR CFE EN POZA RICA, VER TRASLADO DE POZA RICA A SITIO DE INSTALACION Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACION EN BASE DE CONCRETO, INTERCONEXIÓN, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	SERVICIO	\$ 27,777.52	1.00	\$ 27,777.52	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 27,777.52	0.00	\$ -	1.00	\$ 27,777.52	0.00	\$ 50.00
65	TRAMITE EN COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y PAGO DE RESOLUTIVO DE OBRA POR INCREMENTO DE CARGA, INCLUYE PAGO DE MEDIDOR, REVISION DE PROYECTO, SUPERVISION, CONEXIÓN Y PRUEBAS EN MEDIA TENSIÓN POR EL SUMINISTRADOR, MANO DE OBRA, TRASLADOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	RESOLUTI	\$ 64,282.92	1.00	\$ 64,282.92	1.00	\$ 64,282.92	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 64,282.92	0.00	\$ 50.00

FINQUITO DE OBRA

RUBRO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

HOJA N°

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

PRESTADOR DE SERVICIO: CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V

PERIODO REAL DEL: 12 DE 21

CONTRATO N°: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24

FECHA: 24/10/2024

12/06/2024 AL 09/09/2024

MONTO CONTRATO: \$1,398,915.82 CON I.V.A. \$1,622,742.35

HORA: 13:00 Horas

ANTICIPO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00

LUGAR: TUXPAN, VER.

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24 CON I.V.A. \$296,848.49

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 12/06/24 AL 30/06/24		PERIODO DEL 01/07/24 AL 31/07/24		PERIODO DEL 01/08/24 AL 31/08/24		PERIODO DEL 01/09/24 AL 09/09/24		TOTAL ESTIMADO.		SALDO SIN EJERCER						
				CANTIDAD	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1 (UNO)	ESTIMACIÓN 2 (DOS)	ESTIMACIÓN 3 (TRES)	ESTIMACIÓN 4 (CUATRO-FINQUITO)	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE					
66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL A COMPRESION BARRIL LARGO CAL 1/0 AWG CAT. YA25TC38 MCA BURNDY, INCLUYE TORNILLO HEXAGONAL DE BRONCE DE 3/8 DE DIAMETROX 1 1/4 PULG DE LONG. , TUERCA, ROLDANA DE PRESION, MATERIALES, MANO DE OBRA , CONSUMIBLES, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$	253.17	6.00	\$	1,519.02	0.00	\$	0.00	\$	6.00	\$	1,519.02	0.00	\$	6.00	\$	1,519.02	0.00	\$0.00	
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL A COMPRESION BARRIL LARGO CAL 2 AWG CAT. YA2CTC38 MCA BURNDY, INCLUYE TORNILLO HEXAGONAL DE BRONCE DE 3/8 DE DIAMETROX 1 1/4 PULG DE LONG. , TUERCA, ROLDANA DE PRESION, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$	187.44	15.00	\$	2,811.60	0.00	\$	0.00	\$	2.00	\$	374.88	0.00	\$	2.00	\$	374.88	13.00	\$2,436.72	
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARBETES DE IDENTIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN SEGÚN MEDIDAS NORMADAS CON MATERIAL POLIETILENO TERMOPLÁSTICO GRAVADO, INCLUYE: MARBETE DE IDENTIFICACIÓN POR FASE, MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$	158.05	45.00	\$	7,112.25	0.00	\$	0.00	\$	45.00	\$	7,112.25	0.00	\$	45.00	\$	7,112.25	0.00	\$0.00	
F	EDIFICACIONES DE UNAPROP-31 Y ÁREA DE CCTV	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$0.00	
69	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA TIPO "SANDWICH": "MULTITECHO" DE 150" DE ESPESOR PARA TECHO EN DIRECCIÓN GENERAL CON DIMENSIONES DE 12.90 X24.00 MTS A BASE DE UN NÚCLEO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO Y DOS CARAS DE LÁMINA GALVANIZADA CAL 26/28 ESPESOR, ESPUMA CON DENSIDAD TÉRMICA DE 40 KG/M3, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE K/0.132 BTUIN/HR-FR2-F , COMPRESIÓN DE 1.0KG/CM2, TENSIÓN DE 1.4 KG/CM2, TEMPERATURA DE TRABAJO 40-80 °C, LÁMINA GALVANIZADA PRECINTADA AL FUEGO POR SUS DOS LADOS CON PINTURA POLIÉSTER ESTÁNDAR COLOR ARENA, AMBAS CARAS SERÁN ADHERIDAS QUÍMICAMENTE EN FORMA CONTINUA MEDIANTE EL PROPIO NÚCLEO. INCLUYE: RETIRO DE CUBIERTA EN TECHO EXISTENTE, COLOCACIÓN DE NUEVA CUBIERTA EN TECHO, FIJACIÓN, ANDAMIOS, TRASLAPES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	M2	\$	1,129.41	160.00	\$	180,705.60	0.00	\$	176.00	\$	198,776.16	0.00	\$	176.00	\$	198,776.16	-16.00	\$	198,776.16	-16.00	-\$18,070.56
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA TRANE, ALTA EFICIENCIA, TECNOLOGÍA ESTÁNDAR SOLO FRIO, CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTUS (1.5 TON) PARA OPERAR A 220V/1/60 INCLUYE, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ESPUMA PARA RECUBRIMIENTO, INSTALACIÓN BÁSICA CON KIT DE TUBERÍAS DE ALUMINIO CON PUNTAS DE COBRE DE 5/8" Y 3/8", CINTA MOMIA TAMAÑO GRANDE, MANGUERA DE ESPIRAL PARA DESAGÜE, RANURADO NECESARIA PARA DESAGÜE, REVOQUE EN LUGAR NECESARIO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$	13,885.99	2.00	\$	27,771.98	2.00	\$	27,771.98	0.00	\$	0.00	\$	2.00	\$	27,771.98	0.00	\$	27,771.98	0.00	\$0.00

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

HOJA N°

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

PRESTADOR DE SERVICIO: CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.

PERIODO REAL DEL: 11 DE 21

CONTRATO N°: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24

FECHA: 24/10/2024

12/06/2024 AL 09/09/2024

MONTO CONTRATO: \$1,398,915.82 CON I.V.A. \$1,622,742.35

HORA: 13:00 Horas

ANTICIPO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00

LUGAR: TUXPAN, VER.

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9-1/24 CON I.V.A. \$296,848.49

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 12/06/24 AL 30/06/24 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		PERIODO DEL 01/07/24 AL 31/07/24 ESTIMACIÓN 2 (DOS)		PERIODO DEL 01/08/24 AL 31/08/24 ESTIMACIÓN 3 (TRES)		PERIODO DEL 01/09/24 AL 09/09/24 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO-FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO SIN EJERCER	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
71	REUBICACIÓN DE SOPORTE PARA TELEVISIÓN DE PANTALLA PLANA, INCLUYE: DESMONTAJE, FIJACIÓN EN TECHO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 411.72	1.00	\$ 411.72	0.00	\$ -	1.00	\$ 411.72	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 411.72	0.00	\$ 50.00
72	MANTENIMIENTO A PUERTA DE ACCESO A DORMITORIOS DE HOJA DOBLE CON SECCIÓN DE 186 CM DE ANCHO X 205 DE ALTO, INCLUYE: DESMONTAJE, MONTAJE, RENOVACIÓN, CAMBIO DE BISAGRAS, RETIRO DE CAPAS DE PINTURA EN MAL ESTADO, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,790.48	2.00	\$ 3,580.96	0.00	\$ -	2.00	\$ 3,580.96	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 3,580.96	0.00	\$ 50.00
73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL FLEXIBLE PARA TARJETA CON TRAMPA, INCLUYE: RETIRO DE CESPOL EXISTENTE, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 159.92	1.00	\$ 159.92	0.00	\$ -	2.00	\$ 319.84	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 319.84	-1.00	\$ -159.92
74	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA DE FIBRA DE VIDRIO EN ÁREA DE REGADERAS, INCLUYE: RETIRO CON RECUPERACIÓN DE MURO DE MULTIPANEL, COLOCACIÓN DE MURO DE MULTIPANEL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE CAPAS DE PINTURA EN MAL ESTADO, APLICACIÓN DE PINTURA LIMPIEZA FINAL, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	M2	\$ 620.25	18.07	\$ 11,207.92	0.00	\$ -	0.00	\$ -	18.07	\$ 11,207.92	0.00	\$ -	18.07	\$ 11,207.92	0.00	\$ 50.00
75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS DE PLAFÓN ACÚSTICO DE 61 X 61 CM MARCA USG TIPO RADAR O SIMILAR EN CALIDAD COLOR BLANCO, INCLUYE: CAMBIO Y RENOVACIÓN DE TENSORES DE ALAMBREGALVANIZADO CAL 16, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	M2	\$ 488.23	19.10	\$ 9,325.39	0.00	\$ -	35.72	\$ 17,439.58	0.00	\$ -	0.00	\$ -	35.72	\$ 17,439.58	-16.62	\$ -58,114.38
76	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMPANAS LED 80X200M DE 40 WATTS MARCA JWJ O SIMILAR, INCLUYE: RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE TRAZO Y CORTE EN PLAFÓN, INTERCOMUNICACIÓN DE LUMINARIA, INSTALACIÓN EN TECHO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 2,589.71	6.00	\$ 15,538.26	0.00	\$ -	6.00	\$ 15,538.26	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 15,538.26	0.00	\$ 50.00
77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO MARCA ROTOPLAS DE 1,100 LTS, INCLUYE: DESMONTAJE DE TINACO EXISTENTE CON RECUPERACIÓN, INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE AGUA EXISTENTE, ACARREOS, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 3,566.58	1.00	\$ 3,566.58	1.00	\$ 3,566.58	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,566.58	0.00	\$ 50.00
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 50.00
CA01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REFUERZO EN ESTRUCTURA EXISTENTE PARA SOPORTAR LÁMINA GALVANIZADA A BASE DE PERFIL MONTEN C DE 4" X 2" EN CAL. 12 PREPINTADO; INCLUYE NIVELACIÓN DE PERFILES, SOLDADURA 6013, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	M	\$ 313.28	139.05	\$ 43,561.58	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	139.05	\$ 43,561.58	139.05	\$ 43,561.58	-139.05	\$ -43,561.58

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

HOJA N°

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

PRESTADOR DE SERVICIO: CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.

CONTRATO N°: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24

MONTO CONTRATO: \$1,398,915.82 CON I.V.A. \$1,622,742.35

ANTICIPO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9-1/24 CON I.V.A. \$296,848.49

FECHA: 24/10/2024

HORA: 13:00 Horas

LUGAR: TUXPAN, VER.

12/06/2024

PERIODO REAL DEL AL 14 DE 21

AL 09/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 12/06/24 AL 30/06/24 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		PERIODO DEL 01/07/24 AL 31/07/24 ESTIMACIÓN 2 (DOS)		PERIODO DEL 01/08/24 AL 31/08/24 ESTIMACIÓN 3 (TRES)		PERIODO DEL 01/09/24 AL 09/09/24 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO-FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO SIM EJERCER	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
CA02	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REFUERZO EN SOPORTES DE ESTRUCTURA DE IPR 10" X 4" MONTADAS SOBRE COLUMNAS DE ACERO DE 10" EXISTENTES, A BASE DE CARTABONES EN PLACA DE ACERO AL CARBON DE 1/2" ESPESOR, INCLUYE CORTES DE PRECISION EN PLACA CON EQUIPO DE CORTE, TRATAMIENTO DE LIMPIEZA DE PINTURA Y OXIDO EN LAS PARTES A INTERVENIR, APLICACION DE CORDON DE SOLDADURA CONTINUA CON MATERIAL DE APORTE DE 7018 DE HASTA 5/32" Y REFUERZO DE 6013 DE 1/8", APLICACION RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN AREAS AFECTADAS, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, DEMOLICION A MANO DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN ALTURA (LOSA) EN CUARTO DE BOMBAS, SIN RECUPERACION DE ACERO, DE 10 CM. DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M, INCLUYE: APILE, CARGA Y ACARREO RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 14,446.26	6.00	\$ 86,677.56	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 86,677.56	6.00	\$ 86,677.56	-6.00	-\$86,677.56
CA03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA EN LOSA DE CUARTO DE BOMBAS A BASE DE MANGUERA CORRUGADA CONDUIT DE 3/4", REGISTRO DE 4" X 4" GALVANIZADO, CHALUPA DE 4"X 2" GALVANIZADO RANURADO EN MURO, SOCKET DE 3" DE PORCELANA Y FOCO DE 40 W, CABLE CAL 12. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	M2	\$ 152.78	12.56	\$ 1,918.92	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.56	\$ 1,918.92	12.56	\$ 1,918.92	-12.56	-\$1,918.92
CA04	APLANADO FINO EN PLAFONES Y MUROS EN CUARTO DE BOMBAS A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM, INCLUYE: ACABADO PULIDO, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	SAL	\$ 1,338.46	1.00	\$ 1,338.46	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,338.46	1.00	\$ 1,338.46	-1.00	-\$1,338.46
CA05	DESMANTELAMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN CASETA DE VIGILANCIA DE SALIDA DE ADUANA INCLUYE DESCONEXION DE INSTALACION ELÉCTRICA, RECUPERACION DE GAS DEL EQUIPO TIPO MINI SPLIT CON EL COMPRESOR DEJARLO LISTO PARA REINSTALACION, ACARREOS DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	\$ 232.23	12.56	\$ 2,916.81	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.56	\$ 2,916.81	12.56	\$ 2,916.81	-12.56	-\$2,916.81
CA06	SUMINISTRO E INSTALACION EN EDIFICACION DE UNAPROP-31 AREA COMEDOR, UN KIT PARA INSTALACION DE MINISPLIT MARCA TRANE PARA CAPACIDAD DE 1.5 TON, INCLUYE TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" X 4 M DE LARGO, TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" X 4 M DE LARGO, NIPLE UNION DE 1/2" Y DE 1/4" DE COBRE, CABLE DE COMUNICACION DE 3 X 14 AWG, MANGUERA CORRUGADA DE CONDENSADO, CINTA MOMIA. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,998.95	1.00	\$ 1,998.95	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,998.95	1.00	\$ 1,998.95	-1.00	-\$1,998.95
CA07	SUMINISTRO E INSTALACION EN EDIFICACION DE UNAPROP-31 AREA COMEDOR, UN KIT PARA INSTALACION DE MINISPLIT MARCA TRANE PARA CAPACIDAD DE 1.5 TON, INCLUYE TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" X 4 M DE LARGO, TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" X 4 M DE LARGO, NIPLE UNION DE 1/2" Y DE 1/4" DE COBRE, CABLE DE COMUNICACION DE 3 X 14 AWG, MANGUERA CORRUGADA DE CONDENSADO, CINTA MOMIA. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 2,860.69	1.00	\$ 2,860.69	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,860.69	1.00	\$ 2,860.69	-1.00	-\$2,860.69

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

HOJA N° 15 DE 21

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

PRESTADOR DE SERVICIO: CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.

PERIODO REAL DEL:

CONTRATO N°: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24

FECHA: 24/10/2024

12/06/2024 AL 09/09/2024

MONTO CONTRATO: \$1,398,915.82 CON I.V.A. \$1,622,742.35

HORA: 13:00 Horas

ANTICIPO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00

LUGAR: TUXPAN, VER.

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9-1/24 CON I.V.A. \$296,848.49

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 12/06/24 AL 30/06/24		PERIODO DEL 01/07/24 AL 31/07/24		PERIODO DEL 01/08/24 AL 31/08/24		PERIODO DEL 01/09/24 AL 09/09/24		TOTAL ESTIMADO		SALDO SIN EJERCER					
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE				
CA08	REPARACIÓN Y DESASOLVE DE 3 REGISTROS DE HITA POR FILTRACION DE AGUA DEL NIVEL FREATICO, INCLUYE DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION DE HASTA 60 CM ALREDEDOR DE LOS REGISTROS, SELLADO DE INTERIOR Y EXTERIOR DE REGISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, REPOSICION DE PAVIMENTO DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	\$	4,459.21	100	\$	4,459.21	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$	4,459.21	1.00	\$	4,459.21	-1.00	-\$4,459.21
CA09	MANTENIMIENTO A PUERTA DE ALUMINIO CON SECCIÓN DE 0.90M. X 2.16 MTS. CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE BRAZO CERRADOR DE PUERTA ASSA ABLOY DE HASTA 150 KG, REEMPLAZO DE CERRADURA PARA PERFILES DE ALUMINIO MARCA PHILLIPS MOD. 549, REMPLAZO DE BISAGRAS DE LIBRO COLOR CAFE, RENIVELACIÓN, LIMPIEZA DE PERFILES DE ALUMINIO, LIMPIEZA DE CRISTAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$	4,625.21	100	\$	4,625.21	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$	4,625.21	1.00	\$	4,625.21	-1.00	-\$4,625.21
CA10	DEMOLICION A MANO DE DADOS DE 40 X 40 CM DE 50 CM DE ALTURA A BASE DE CONCRETO REFORZADO, INCLUYE DEMOLICION DE DADO, CORTE DE VARILLAS DE REFUERZO Y 4 ANCLAS DE VARILLA COLD ROLLED DE 1" DE DIAMETRO, RETIRO, CARGA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	\$	505.81	300	\$	1,517.43	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	3.00	\$	1,517.43	3.00	\$	1,517.43	-3.00	-\$1,517.43
CA11	DESMANTELAMIENTO DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 16 CIRCUITOS 125 AMP; INCLUYE LIBRANZA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 X 100 AMP. DE TABLERO I-LINE, DESCONEXION, IDENTIFICACION, MARCADO Y DESMANTELAMIENTO DE CABLES DE 1/0 AWG EN CIRCUITOS DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y CASETA DE CONTROL DE VIGILANCIA, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	\$	1,255.42	100	\$	1,255.42	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$	1,255.42	1.00	\$	1,255.42	-1.00	-\$1,255.42
CA12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO SQUARE D, DE 20 CIRCUITOS CORRIENTE NOMINAL DE 125 AMP, 240 V, MODELO Q0320L125G, INCLUYE LIBRANZA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 X 100 AMP. DE TABLERO I-LINE, CONEXION E INSTALACION DE CABLES DE 1/0 AWG EN CIRCUITOS DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y CASETA DE CONTROL DE VIGILANCIA, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	\$	14,009.02	100	\$	14,009.02	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$	14,009.02	1.00	\$	14,009.02	-1.00	-\$14,009.02



FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

HOJA N°

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

PRESTADOR DE SERVICIO: CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE CV

PERIODO REAL DEL: 16 DE 21

CONTRATO N°: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24

FECHA: 24/10/2024

12/06/2024 AL 09/09/2024

MONTO CONTRATO: \$1,398,915.82 CON I.V.A. \$1,622,742.35

HORA: 13:00 Horas

ANTICIPO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00

LUGAR: TUXPAN, VER.

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9-1/24 CON I.V.A. \$296,848.49

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 12/06/24 AL 30/06/24 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		PERIODO DEL 01/07/24 AL 31/07/24 ESTIMACIÓN 2 (DOS)		PERIODO DEL 01/08/24 AL 31/08/24 ESTIMACIÓN 3 (TRES)		PERIODO DEL 01/09/24 AL 09/09/24 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO-FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO SIN EJERCER	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
CA13	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE MENSULAS DE 60 X 40 CM EN EDIFICACION DE UNAPROP-31, PARA REFUERZO DE LAMINAS TIPO MULTYTECHO EN VOLADIZO, A BASE DE ANGULO DE 1 1/4" X 1/4" DE ESPESOR, ANCLADOS CON 2 ESPARRAGOS DE 3/8" CON TUERCAS Y ARANDELAS, SOBRE ESTRUCTURA DE EDIFICIO A BASE DE CANAL MONTE DE 3/16" DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 9 M, INCLUYE SOLDADURA, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 1,393.24	4.00	\$ 5,572.96	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 5,572.96	4.00	\$ 5,572.96	-4.00	\$ -5,572.96
CA14	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PRESURIZADORA IGOTO AUTOMATICO DE 1 SERVICIO, INCLUYE CONEXIONES, PURGADO, LIMPIEZA Y DESPADO DE SARRO Y BASURA ACUMULADO EN LINEAS HIDRAULICAS DE 1/2" DE DIAMETRO EN MUEBLES SANITARIOS, CAMBIOS DE LLAVE ANGULAR O BARRIL EN W.C, LAVABO Y FREGADERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 2,505.64	1.00	\$ 2,505.64	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,505.64	1.00	\$ 2,505.64	-1.00	\$ -2,505.64
CA15	DESMANTELIAMIENTO Y REUBICACION DE SENAL RESTRICTIVO SR-9 LIMITE MAXIMO DE VELOCIDAD, CON SOPORTE DE POSTE GALVANIZADO DE PTR DE 2"X2" CAL 14, INCLUYE: CORTE DE POSTE GALVANIZADO CON RECUPERACION DE MATERIAL, RESGUARDO DEL MISMO PARA POSTERIOR REUBICACION DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, ANCLAJE CON 4 VARILLAS DE 1/2" SOBRE PAVIMENTO Y MUERTOS DE 20 X 20 X 20 CM A BASE DE CONCRETO REFORZADO, INCLUYE SOLDADURA, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 770.82	2.00	\$ 1,541.64	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,541.64	2.00	\$ 1,541.64	-2.00	\$ -1,541.64
CA16	RETIRO DE MALLA CICLONICA DE 2.5 MTS DE ALTURA CON RECUPERACION INCLUYE: DEMOCION DE RODAPIE, RETIRO DE POSTES DE 2 1/2" POSTES TRAVESAÑOS DE 1 1/4", POSTES DE ARRANQUE DE 3", RETIRO DE CONCERTINA, RETIRO DE ESPADAS, RETIRO DE 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS, TRASLADO HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL PRIMER KILÓMETRO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	ML	\$ 134.88	102.50	\$ 13,825.20	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	102.50	\$ 13,825.20	102.50	\$ 13,825.20	-102.50	\$ -13,825.20
CA17	DEMOLICION DE GUARNICION DE 40 X 30 CM DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8", INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION DENTRO DEL PRIMER KM, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	ML	\$ 106.73	102.50	\$ 10,939.83	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	102.50	\$ 10,939.83	102.50	\$ 10,939.83	-102.50	\$ -10,939.83
CA18	DEMOLICION DE NICHOS CON DIMENSIONES 1.30M X 0.80M A BASE DE TABIQUE, FIRME DE CONCRETO, CASTILLO DE 1.30 X 0.25X0.25 MTS INCLUYE: DEMOLICION MANUAL DE NICHOS Y BASE NICHOS, RETIRO DE MATERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION DENTRO DEL PRIMER KM, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 2,056.69	1.00	\$ 2,056.69	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,056.69	1.00	\$ 2,056.69	-1.00	\$ -2,056.69

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

HOJA N°

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

PRESTADOR DE SERVICIO: CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.

PERIODO REAL DEL: 17 DE 21

CONTRATO N°: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24

FECHA: 24/10/2024

12/06/2024 AL 09/09/2024

MONTO CONTRATO: \$1,398,915.82 CON I.V.A. \$1,622,742.35

HORA: 13:00 Horas

ANTICIPO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00

LUGAR: TUXPAN, VER.

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9-1/24 CON I.V.A. \$296,848.49

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 12/06/24 AL 30/06/24 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		PERIODO DEL 01/07/24 AL 31/07/24 ESTIMACIÓN 2 (DOS)		PERIODO DEL 01/08/24 AL 31/08/24 ESTIMACIÓN 3 (TRES)		PERIODO DEL 01/09/24 AL 09/09/24 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO-FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO SIN EJERCER	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
CA19	FABRICACIÓN DE NICHOS CON DIMENSIONES 1.60M DE ALTO X 1.60 M DE LARGO X 1.10 MTS DE ANCHO, 1 MURO DE 2.20M X 1.20 Y 2 MUROS DE 2.20MX 0.70M A BASE DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO F' C 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS CON DIMENSIONES 2.00M DE LARGO X 1.40M ANCHO X 0.10 M DE ESPESOR, FIRME DE CONCRETO F' C 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS CON DIMENSIONES 2.00M DE LARGO X 1.40M ANCHO X 0.10 M DE ESPESOR, 4 CASTILLO DE CONCRETO F' C 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMES DE 15X15CM CON DIMENSIONES DE 2.40 X 0.20X0.20 MTS, CADENA DE DESPLANTE CON UNA LONGITUD DE 3.80 MTS A BASE DE CONCRETO F' C 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMES DE 15X15CM CON DIMENSIONES DE 0.20X0.20 MTS, CADENA DE CERRAMIENTO CON UNA LONGITUD DE 3.80 MTS A BASE DE CONCRETO F' C 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMES DE 15X15CM CON DIMENSIONES DE 0.20X0.20 MTS INCLUYE; COLOCACIÓN DE PUERTA DE 2 HOJAS CON DIMENSIONES DE 1.20 X 2.20 A BASE DE DUELA DE ONDAS DE ALUMINIO ANODIZADO.	PZA	\$ 22,640.71	100	\$ 2,264,071	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 22,640.71	1.00	\$ 22,640.71	-1.00	-\$22,640.71
CA20	CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS PARA INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA INTERCONEXIÓN, DESDE ACOMETIDA PRINCIPAL HASTA TABLEROS ELÉCTRICOS, CON MEDIDAS DE 40 CM ANCHO X 65 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO, CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 EN UN ESPESOR DE 25 CM, EXCAVACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CMX40 CM DE ANCHO, CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, COLOCACIÓN DE 2 TUBOS PAD DE 3" DE DIÁMETRO, SEPARADORES ENTRE TUBOS, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR CON MATERIAL BASE HIDRAULICA, REPOSICIÓN DE CONCRETO MR45 CON UN ESPESOR DE 25 CM EN ÁREAS NECESARIAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	ML	\$ 707.30	12.00	\$ 8,487.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.00	\$ 8,487.60	12.00	\$ 8,487.60	-12.00	-\$8,487.60
CA21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG #8 THW MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD PARA CIRCUITO ME BAJA TENSIÓN PARA REFLECTORES EN PALAPA INCLUYE: APERTURA DE REGISTROS, TENDIDO DE CABLE EN BANCO DE DUCTOS, INSTALACIÓN, INTERCONEXIONES, CORTES DE ENERGÍA, AISLAMIENTO DE CABLEADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	ML	\$ 65.44	332.00	\$ 21,726.08	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	332.00	\$ 21,726.08	332.00	\$ 21,726.08	-332.00	-\$21,726.08
CA22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG #12 THW MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD PARA CIRCUITO ME BAJA TENSIÓN PARA REFLECTORES EN PALAPA INCLUYE: APERTURA DE REGISTROS, TENDIDO DE CABLE EN BANCO DE DUCTOS, INSTALACIÓN, INTERCONEXIONES, CORTES DE ENERGÍA, AISLAMIENTO DE CABLEADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	ML	\$ 39.64	166.00	\$ 6,580.24	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	166.00	\$ 6,580.24	166.00	\$ 6,580.24	-166.00	-\$6,580.24

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

HOJA N° 18 DE 21

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

PRESTADOR DE SERVICIO: CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE CV

CONTRATO N°: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24

FECHA: 24/10/2024

PERIODO REAL DEL: 12/06/2024 AL 09/09/2024

MONTO CONTRATO: \$1,398,915.82 CON I.V.A. \$1,622,742.35

HORA: 13:00 Horas

ANTICIPO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00

LUGAR: TUXPAN, VER.

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9-1/24 CON I.V.A. \$296,848.49

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 12/06/24 AL 30/06/24 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		PERIODO DEL 01/07/24 AL 31/07/24 ESTIMACIÓN 2 (DOS)		PERIODO DEL 01/08/24 AL 31/08/24 ESTIMACIÓN 3 (TRES)		PERIODO DEL 01/09/24 AL 09/09/24 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO-FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO SIN EJERCER	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
CA23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-IS 1/0 DE COBRE AWG 600V 75-90° MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD PARA CIRCUITO ME BAJA TENSION INCLUYE INSTALACIÓN, INTERCONEXIONES, CONEXIÓN EN TÉRMICO A CIRCUITO MARCADO EN PALNO, CORTES DE ENERGÍA, AISLAMIENTO DE CABLEADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, APERTURA Y CERRADO DE REGISTRO CON TRIPEE Y DIFERENCIAL PARA TAPA DE 0.90MX0.90MX.25 M DE ESPESOR, RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	ML	\$ 213.34	60.00	\$ 12,800.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	60.00	\$ 12,800.40	60.00	\$ 12,800.40	-60.00	\$ -12,800.40
CA24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME CU CLARGO 1/0TRE AWG INCLUYE; MANGA TERMOCONTRAIBLE PARA CABLE 50MM - 1/0 AWG LIMPIEZA DE CABLE, REVISIÓN DE CABLEADO, INSTALACIÓN DE EMPALME, MANIOBRAS, APERTURA DE POZO DE VISITA, PUESTA EN OPERACIÓN DE CABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 376.58	5.00	\$ 1,882.90	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	5.00	\$ 1,882.90	5.00	\$ 1,882.90	-5.00	\$ -1,882.90
CA25	REUBICACION DE PORTON ABATIBLE TIPO ACORDEON DE 12.10 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO, A BASE DE TUBO GALVANIZADO Y MALLA CICLON, INCLUYE; COLOCACION DE RIEL DE PORTON EN NUEVA UBICACION, DEMOLICION DE BASE, CONSTRUCCION DE DADO DE CIMENTACION, ENGRADASO DE RIEL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 7,778.25	1.00	\$ 7,778.25	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 7,778.25	1.00	\$ 7,778.25	-1.00	\$ -7,778.25
CA26	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO SECADO RAPIDO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN LINEA CONTINUA CON UN ANCHO DE 15 CM. A BASE ALQUIDALICO HULE CLORADO MODIFICADO Y DE ALTA CONCENTRACION DE PIGMENTOS PARA MAXIMA VISIBILIDAD CON SOLIDOS EN VOLUMEN DE 50 +, ESPESOR EN PINTURA SECADO 6 MILIMETROS PINTURA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD APLICADO POR MEDIOS DE ASPERSION CON MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE APLICACION DE MICROESFERAS EN PROPORCION DE 800 GR/LT, MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	ML	\$ 87.27	172.75	\$ 15,075.89	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	172.75	\$ 15,075.89	172.75	\$ 15,075.89	-172.75	\$ -15,075.89
CA27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA DE 200 A, 35 KV. 35-SOB200. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 11,667.38	6.00	\$ 70,004.28	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 70,004.28	6.00	\$ 70,004.28	-6.00	\$ -70,004.28
CA28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON AISLADO DE 200 A, 35 KV. 35-LIC200. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	\$ 5,895.27	6.00	\$ 35,371.62	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 35,371.62	6.00	\$ 35,371.62	-6.00	\$ -35,371.62

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ" HOJA N°

UBICACIÓN: TUXPAN, VER. 19 DE 21

PRESTADOR DE SERVICIO: CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V. PERIODO REAL DEL: 12/06/2024 AL 09/09/2024

CONTRATO N°: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24 FECHA: 24/10/2024

MONTO CONTRATO: \$1,398,915.82 CON I.V.A. \$1,622,742.35 HORA: 13:00 Horas

ANTICIPO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00 LUGAR: TUXPAN, VER.

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9-1/24 CON I.V.A. \$296,848.49

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 12/06/24 AL 30/08/24 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		PERIODO DEL 01/07/24 AL 31/07/24 ESTIMACIÓN 2 (DOS)		PERIODO DEL 01/08/24 AL 31/08/24 ESTIMACIÓN 3 (TRES)		PERIODO DEL 01/09/24 AL 09/09/24 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO-FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO SIN EJERCER	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
CA29	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE EQUIPO DE MEDICION EN MEDIA TENSION A BASE DE CRUCETAS BAJO ESPECIFICACION DE CFE. INTEGRADA POR CRUCETAS C4T PERFIL "C" DE 102 MM X 40 MM X 4.35 MM DE 8.04 KG/M GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE 5 PIEZAS, SOPORTES CVI PERFIL "C" DE 102 MM X 40 MM X 4.35 MM DE 8.04 KG/M GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE 2 PIEZAS, PERNOS DOBLE ROSCA DE DR 16 X 305 MM DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE 10 PIEZAS, PLACAS 1 PC. ESP. CFE 20 PZAS Y PLACAS 2PC ESP. CFE 8 PZAS ARMADAS CON PERNOS Y/O SOLDADAS; LA ESTRUCTURA DEBE QUEDAR DEBIDAMENTE SOLDA Y NIVELADAS EN MUROS DE CONCRETO DE LA TRINCHERA PARA SOPORTAR LOS TIM "5" INCLUYE CONEXION AL SISTEMA DE TIERRAS, PROTOCOLO, MATERIAL, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO PLIHO	PZA	\$ 14,357.02	1.00	\$ 14,357.02	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 14,357.02	1.00	\$ 14,357.02	-1.00	\$ -14,357.02
CA30	TERMOCONTRACTIL TIPO EXTERIOR PARA CABLE DE AL. CALIBRE 1/0 AWG, 35 KV, HVT-352-G MCA RAYCHEM, INCLUYE CONEXION AL SISTEMA DE TIERRAS, CONECTORES, PROTOCOLO, MATERIAL, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO PLIHO	PZA	\$ 8,625.10	6.00	\$ 51,750.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 51,750.60	6.00	\$ 51,750.60	-6.00	\$ -51,750.60
CA31	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE EQUIPO DE MEDICION EN MEDIA TENSION A BASE DE CRUCETAS BAJO ESPECIFICACION DE CFE. INTEGRADA POR CRUCETAS C4T PERFIL "C" DE 102 MM X 40 MM X 4.35 MM DE 8.04 KG/M GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE 5 PIEZAS, SOPORTES CVI PERFIL "C" DE 102 MM X 40 MM X 4.35 MM DE 8.04 KG/M GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE 2 PIEZAS, PERNOS DOBLE ROSCA DE DR 16 X 305 MM DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE 10 PIEZAS, PLACAS 1 PC. ESP. CFE 20 PZAS Y PLACAS 2PC ESP. CFE 8 PZAS ARMADAS CON PERNOS Y/O SOLDADAS; LA ESTRUCTURA DEBE QUEDAR DEBIDAMENTE SOLDA Y NIVELADAS EN MUROS DE CONCRETO DE LA TRINCHERA PARA SOPORTAR LOS TIM "5" INCLUYE CONEXION AL SISTEMA DE TIERRAS, PROTOCOLO, MATERIAL, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO PLIHO	PZA	\$ 5,189.79	1.00	\$ 5,189.79	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,189.79	1.00	\$ 5,189.79	-1.00	\$ -5,189.79
CA32	LIBRANZA ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA RETIRO DE MEDIDOR No. GA672A Y RETIRO DE BASE DE MEDICION DE MEDICION DE 13 TERMINALES 20 AMPERES, RETIRO DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO DONA. INCLUYE TRAMITE PARA ENTREGA DE MEDIDOR A CFE Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, IDENTIFICAR Y DESCONECTAR EL ALIMENTADOR DEL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR PARA RETIRO DE TC'S Y CABLE DE CONTROL, SE DEBE REPARAR EL AISLAMIENTO CON CINTA VULCANIZABLE 23 MARCA 3M Y EN SU CASO CINTA 33 MARCA 3M, POSTERIORMENTE VOLVER A CONECTAR EL ALIMENTADOR GENERAL AL TRANSFORMADOR Y DEJAR EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN LA INSTALACIÓN SIN CONDICION DE RIESGO Ó FALLA POR CORTOCIRCUITO, INCLUYE MATERIAL, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTA,	PZA	\$ 12,231.17	1.00	\$ 12,231.17	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 12,231.17	1.00	\$ 12,231.17	-1.00	\$ -12,231.17



FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

HOJA N°

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

PRESTADOR DE SERVICIO: CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.

CONTRATO N°: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24

MONTO CONTRATO: \$1,398,915.82 CON I.V.A. \$1,622,742.35

ANTICIPO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9-1/24 CON I.V.A. \$296,848.49

FECHA: 24/10/2024

HORA: 13:00 Horas

LUGAR: TUXPAN, VER.

PERIODO REAL DEL: 12/06/2024 AL 09/09/2024 20 DE 21

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 12/06/24 AL 30/06/24 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		PERIODO DEL 01/07/24 AL 31/07/24 ESTIMACIÓN 2 (DOS)		PERIODO DEL 01/08/24 AL 31/08/24 ESTIMACIÓN 3 (TRES)		PERIODO DEL 01/09/24 AL 09/09/24 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO-FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO SIN EJERCER						
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE					
CA33	LIBRANZA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA RETIRO DE MEDIDOR No. 994LCC Y RETIRO DE TRANSOCKET DE MEDICION DE 13 TERMINALES 20 AMPERES, RETIRO DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO DONA, INCLUYE, TRAMITE PARA ENTREGA DE MEDIDOR A CFE Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, IDENTIFICAR Y DESCONECTAR EL ALIMENTADOR DEL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR PARA RETIRO DE TC'S Y CABLE DE CONTROL, SE DEBE REPARAR EL AISLAMIENTO CON CINTA VULCANIZABLE 23 MARCA 3M Y EN SU CASO CINTA 33 MARCA 3M, POSTERIORMENTE VOLVER A CONECTAR EL ALIMENTADOR GENERAL AL TRANSFORMADOR Y DEJAR EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN LA INSTALACIÓN SIN CONDICION DE RIESGO Ó FALLA POR CORTOCIRCUITO, INCLUYE MATERIAL, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTA,	PZA	\$	12,121.78	100	\$	12,121.78	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	12,121.78	1.00	\$	12,121.78	-1.00	\$	-12,121.78
CA34	LIBRANZA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA RETIRO DE MEDIDOR No. CFE U42F33 Y RETIRO DE MEDICION DE 7 TERMINALES 200 AMPERES, INCLUYE: TRAMITE PARA ENTREGA DE MEDIDOR A CFE, IDENTIFICAR Y DESCONECTAR EL ALIMENTADOR DEL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA, Y DEJAR EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN LA INSTALACIÓN SIN CONDICION DE RIESGO Ó FALLA POR CORTOCIRCUITO, INCLUYE MATERIAL, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL	PZA	\$	11,274.59	100	\$	11,274.59	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	11,274.59	1.00	\$	11,274.59	-1.00	\$	-11,274.59
CA35	LIBRANZA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA DESCONEXION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA Y RETIRO DE MEDIDOR PB310N Y RETIRO DE BASE DE MEDICION DE 5 TERMINALES 100 AMPERES, INCLUYE: TRAMITE PARA ENTREGA DE MEDIDOR A CFE, IDENTIFICAR Y DESCONECTAR EL ALIMENTADOR DEL PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR DE 25 KVA, INSTALAR BOQUILLA ESTACIONARIA DE 35 KV, 200 AMP 1 PZA, INSTALAR TAPON AISLADO DE 35 KV 200 AMP, 1 PZA Y DEJAR EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN LA INSTALACIÓN SIN CONDICION DE RIESGO Ó FALLA POR CORTOCIRCUITO, INCLUYE MATERIAL, PRUEBAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, Y	PZA	\$	12,264.95	100	\$	12,264.95	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	12,264.95	1.00	\$	12,264.95	-1.00	\$	-12,264.95
CA36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE CONECTOR SEPARABLE TIPO T, PARA CABLE CAL 1/0 AWG, 24 KV, 630 A, CAT. RSTI-5851 MCA. TYCO QUE SE INTEGRA POR CUERPO EN T DEL CONECTOR, CONECTOR TRASERO CON TUERCA, TAPA PROTECTORA, CONO DE ESTRÉS, TERMINAL PRINCIPAL PARA EL CABLE, CABLE DE AMARRE, PASADOR ROSCADO M16, LUBRICANTE DE MONTAJE, CINTA DE PVC, TERMINAL DE CABLE (16 + 25), CADENA, TERMINAL DE CABLE DE PANTALLA DE TIERRA, LAVADORA TIPO ONDA, TUERCA M16, BOLSA PROTECTORA, CINTA SELLADORA (GRIS), INCLUYE MATERIAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA ELÉCTRICA	PZA	\$	16,932.86	600	\$	101,597.16	0.00	\$	-	0.00	\$	-	6.00	\$	101,597.16	6.00	\$	101,597.16	-6.00	\$	-101,597.16
CA37	MARCA EVANS DE 1 HP, SOBRE CISTERNA CON INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZADO, SENSORES DE NIVEL DE AGUA, ADECUACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y ELECTRICA EXISTENTE EN BOMBA NUEVA, INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE BOMBA EXISTENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIOS PARA SU	PZA	\$	6,394.77	100	\$	6,394.77	0.00	\$	-	0.00	\$	-	1.00	\$	6,394.77	1.00	\$	6,394.77	-1.00	\$	-6,394.77
				TOTAL		\$1,398,915.82		\$	434,258.53		\$388,323.86		\$252,777.77		\$620,404.14		\$1,695,764.30		\$0.00			



FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ" HOJA N°

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.

PRESTADOR DE SERVICIO: CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V. PERIODO REAL DEL: 12/06/2024 AL 09/09/2024

CONTRATO N°: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24 FECHA: 24/10/2024

MONTO CONTRATO: \$1,398,915.82 CON I.V.A. \$1,622,742.35 HORA: 13:00 Horas

ANTICIPO: \$0.00 CON I.V.A. \$0.00 LUGAR: TUXPAN, VER.

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9-1/24 CON I.V.A. \$296,848.49

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 12/06/24 AL 30/06/24 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		PERIODO DEL 01/07/24 AL 31/07/24 ESTIMACIÓN 2 (DOS)		PERIODO DEL 01/08/24 AL 31/08/24 ESTIMACIÓN 3 (TRES)		PERIODO DEL 01/09/24 AL 09/09/24 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO-FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO SIN EJERCER			
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
				CONVENIO \$296,848.49															
				SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO															
	RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA				\$0.00				\$0.00		\$12,056.75		\$0.00						
	DEVOLUCION DE RETENCION				\$0.00				\$0.00		\$0.00		\$12,056.75						
	MONTO SIN I.V.A.				\$434,258.53				\$388,323.86		\$240,721.02		\$632,460.89	TOTAL CONTRATO		\$1,695,764.31			
	AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO				\$0.00				\$0.00		\$0.00		\$0.00	TOTAL ESTIMADO		\$1,695,764.31			
	L.V.A. 16%				\$0.00				\$0.00		\$0.00		\$0.00	SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO		\$0.00			
	MENOS 125 % (I.S.R)				\$0.00				\$0.00		\$0.00		\$0.00	ANTICIPO OTORGADO		\$0.00			
	SUBTOTAL			ESTIMACION 1 (UNO)	\$0.00	ESTIMACION 2 (DOS)	\$0.00	ESTIMACION 3 (TRES)	\$0.00	ESTIMACION 4 (CUATRO-FINIQUITO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO		\$0.00			
	L.V.A. 16%				\$69,481.36		\$62,131.82		\$38,515.36		\$101,193.74		\$101,193.74	OTROS CARGOS					
	SUBTOTAL EST.				\$434,258.53		\$388,323.86		\$240,721.02		\$632,460.89		\$632,460.89	TOTAL ESCALACION GENERADA		\$0.00			
	MENOS				\$2,171.29		\$1,941.62		\$1,203.61		\$3,162.50		\$3,162.50	TOTAL SANCION GENERADA		\$0.00			
	MENOS 0.5 % (I.F.P.I)													SALDO DE CONTRATO		\$0.00			
	ESCALACIONES GENERADAS				\$501,568.60		\$448,514.06		\$278,032.78		\$730,492.33		\$730,492.33	SALDO A FAVOR DE ASIPONA		\$0.00			
	TOTAL				\$954,657.29		\$576,333.43		\$335,612.41		\$0.00		\$0.00						
	SALDO																		

ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITO. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

ENTIDAD Y PRESTADOR SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO-FINIQUITO), LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACION.

ELABORÓ:
ASIPONA TUX

ING RUBÉN EMMANUEL MEZA LOREDO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ
ASIPONA TUX

ING MARTÍN ERNESTO AZCUE ZARGÁS
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

AUTORIZÓ
ASIPONA TUX

ING RAMÓN ALOR ALOR
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

CONFIRMO
CONSTRUCTORA GALEPSA S.A. DE C.V.

ING ARMANDO SALCEDO ROJAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA