



AVANCE VALORIZADO

OBRA: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADJUNA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA UNAPROP-31 EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CALEPSA S.A DE C.V.
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,695,764.30
CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-1924
FECHA DE REPORTE: 12 sep 24
CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9-1/24
FECHA DE INICIO: 12/06/2024
Fecha de Termin: 09/09/2024
IMPORTE: \$ 296,848.49

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	(\$)	ACUM PERIOD ANTER (VOL.)	(\$)	ACUM A ESTE PERIODO (VOL.)	(\$)	POB EJECUTAR (VOL.)	(\$)		
A	EDIFICIO ADMINISTRATIVO PERSONAL OPERATIVO																		
1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR DE EDIFICIO DE 0.00 HASTA 2.80 M DE ALTURA, MARCA CURIE LINEA VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CUNA METALICA, RESANOS CON CEMENTO BLANCO LIJADO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR POR MEDIO DE BROCHA O RODILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	112	136.18	78.64	10709.20	0.77	01/07/2024	30/07/2024	30	0.00	\$	129.14	\$	129.14	\$	10,155.57	7.04	\$	553.63
														\$	10,155.57				
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE PLAFON ACUSTICO DE 61 X 61 CM MARCA USI, TIPO RADAR O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR BLANCO EN LAS OFICINAS Y AREA CURIUM INCLUYE CAJIBO Y RENOVACION DE TENSORES DE ALAMBREGALVANIZADO CAL 10 MATERIALES CONSUMIBLES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	112	301.67	45.89	66821.05	4.78	01/07/2024	16/07/2024	16	0.00	\$	198.73	\$	198.73	\$	82,649.82	-38.06	-\$	15,826.77
														\$	82,649.82				
3	REUBICACION DE PLACAS DE PLAFON ACUSTICO DE 61 X 61 CM EN O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR BLANCO EN LAS OFICINAS Y AREA CURIUM INCLUYE RETIRO CON RECUPERACION DE PLAFON Y EXISTENTE MATERIALES, RENOVACION DE ESTRUCTURA CONSUMIBLE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	112	344.02	70.42	12631.88	0.90	01/07/2024	16/07/2024	16	0.00	\$	144.48	\$	144.48	\$	11,359.02	16.19	\$	1,272.86
														\$	11,359.02				
4	REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA ADMINISTRATIVA INCLUYE APLICACION DE VAPORITITE 550 PARA SELLAR ORIFICIOS RANURADO EN PISO PARA QUITAR TUBERIA, RETIRO Y REUBICACION DE SOPORTE, RETIRO CON RECUPERACION DE 112 DE PISO, DEMOLICION SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 MTS DE TUBERIA DE PVC DE 1/2 INSTALACION DE 1/2 PISO RECUPERADO, CONSUMIBLES MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	1.00	4,821.81	4,821.81	0.49	02/09/2024	05/09/2024	2	0.00	\$	1.00	\$	1.00	\$	6,821.81	0.00	\$	0.00
														\$	6,821.81				
5	SUMINISTRO ARMADO Y COLOCACION SOBRE CANA EL BAZAR STORE VEGAS COLOR GRIS O SIMILAR INCLUYE RETIRO Y REUBICACION DE SOFA EXISTENTE HASTA EL AREA INDICADA POR LA RESOLUCION, ACARREO ARMADO ACONDICIONADO MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	1.00	4,193.26	4,193.26	0.30	12/06/2024	20/06/2024	9	0.00	\$	1.00	\$	1.00	\$	4,193.26	0.00	\$	0.00
														\$	4,193.26				
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA CURREDIZA CON DIMENSION DE 110 M DE LARGO Y 114 M DE ALTO A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO LINEA DE 3" Y CRISTAL NATURAL DE 6 MM INCLUYE DESMONTAJAMIENTO CON RECUPERACION DE LA EXISTENTE INSTALACION DE MARCO Y CONTRAMARCO SELLADO, HERRAJES, TORNILLOS, NIVELACION, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	1.00	5,466.91	5,466.91	0.39	12/06/2024	24/06/2024	13	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	1.00	\$	5,466.91
														\$	0.00				
7	DESMONTAJAMIENTO CON RECUPERACION DE PUERTA DE CANCEL CON SECCION DE 90 CM DE ANCHO X 210 CM DE ALTO INCLUYE MURO A BASE DE DUROCK A DOS CARAS, ALABADO LISO HASTA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 210 MTS, CANALES USG CAL 10 POSTES USG CAL 10 BASE COAT PERFORACION, TORNILLOS CARI A MANUAL, ACARREO EN CAMIONETA DE REDILLOS Y DE CARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICION AL PRIMER KILOMETRO, DESPERDICIO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO P.U.O.T.	PZA	1.00	2,992.00	2,992.00	0.21	12/06/2024	20/06/2024	9	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	1.00	\$	2,992.00
														\$	0.00				
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRALE FRIU Y CALOR CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 9000 BTUS (5 TON) PARA OPERAR A 220V/160 INCLUYE RETIRO DE CLIMA Y CONDENSADOR EXISTENTE, INSTALACION DE TUBERIA DE ESPUMA PARA RECUBRIMIENTO, INSTALACION BELLISA CON KIT DE TUBERIAS DE ALUMINIO CON PUNTAS DE COBRE DE 5/8" Y 3/8" CINTA MORMA TAMAÑO GRANDE, MANUERA DE ESPIRAL PARA DESAQUE, RANURADO NECESARIA PARA DESAQUE, REVOQUE EN LUGAR NECESARIO, APLICACION DE VAPORITITE 550 DE FESTER PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	1.00	59,265.79	59,265.79	4.24	02/09/2024	09/09/2024	8	0.00	\$	1.00	\$	1.00	\$	59,265.79	0.00	\$	0.00
														\$	59,265.79				



AVANCE VALORIZADO

OBRA: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA UNAPROP 31 EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CALEPSA S.A DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 16,957,643.00

IMPORTE CON CONVENIO: \$ 16,957,643.00

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-9-1/24

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9-1/24

FECHA DE REPORTE: 11/09/24

FECHA DE INICIO: 12/05/2024 Fecha de Terminación: 09/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTADA	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	GRACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ACTUAL (\$)	ACUM PERIODO ANTERIOR (VOL.)	ACUM PERIODO ANTERIOR (\$)	ACUM A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)	
9	REUBICACION E INSTALACION DE DESHUE DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA CENTRAL DE LEGAL E IC INCLUYE RANURADO EN PISO PARA OCULTAR TUBERIA RETIRO CON RECUPERACION DE 1 M2 DE PISO DEMOLICION SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 FITS DE TUBERIA DE PVC DE 1/2" INSTALACION DE 1 M2 PISO RECUPERADO CONSUMIBLES MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	SAL	1881	\$ 1842/14	\$ 1842/14	0.11	21/06/2024	29/06/2024	9	0.00	\$	2.00	\$	2.00	\$ 3,684.28	-1.00	\$ -	1,842.14
													\$ 3,684.28					
11	MANTENIMIENTO A LA PUERTA HORIZONTAL DEL EDIFICIO DE OPERATIVO DE LA ADUANA CON DIMENSIONES DE 212 M DE ALTURA Y 200 M DE ANCHO Y PERFILES DE ALUMINIO DE 3" Y 4" INCLUYE RETIRO Y COLOCACION DE PUERTA REEMPLAZO DE 2 BISAGRAS PARA PISO JACKSON 1330 LIMPIEZA DE PUERTA RENOVACION APLICACION DE SELLADOR EN CRISTAL Y CONSUMIBLES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	1.00	\$ 9,348.82	\$ 9,348.82	0.07	21/06/2024	29/06/2024	9	0.00	\$	1.00	\$	1.00	\$ 9,348.82	0.00	\$ -	-
													\$ 9,348.82					
11	MANTENIMIENTO A LA PUERTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO DE OPERACIONES DE ADUANA CON DIMENSIONES DE 206 M DE ALTURA X 110 M DE ANCHO Y PERFIL DE ALUMINIO DE 2" INCLUYE RETIRO Y COLOCACION DE PUERTA REEMPLAZO DE 1 BISAGRAS PARA PISO JACKSON 1330 LIMPIEZA DE PUERTA RENOVACION APLICACION DE SELLADOR EN CRISTAL CONSUMIBLES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	1.00	\$ 5,364.22	\$ 5,364.22	0.38	08/07/2024	16/07/2024	9	0.00	\$	1.00	\$	1.00	\$ 5,364.22	0.00	\$ -	-
													\$ 5,364.22					
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLAS EJECUTIVAS PARA OFICINAS ERGONOMICAS CON RUEDAS MOD LABBA OJO O SIMILAR INCLUYE ACARREOSARMIADO DE SILLA AL MOMENTO CONSUMIBLES MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	20.00	\$ 1,355.81	\$ 27,116.20	9.54	12/06/2024	27/06/2024	16	0.00	\$	22.00	\$	22.00	\$ 29,827.82	-2.00	\$ -	2,771.62
													\$ 29,827.82					
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA ACERO 3 PLAZAS PARA RECEPCION CON DIMENSIONES 180 CM DE LARGO X 57 CM DE ANCHO X 80 CM DE ALTO O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE "ARREDO" ENSAMBLADO AL MOMENTO CONSUMIBLES MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	3.00	\$ 4,121.70	\$ 12,365.10	0.68	12/06/2024	24/06/2024	13	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	3.00	\$	12,365.10
													\$					
14	DE ARMATELAMIENTO CON RECUPERACION DE MUEBLE SANITARIO (W.C) Y HERRAJES INCLUYE "ARREDO" MANUAL ACARREO EN LAMINETA DE REDILAS Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICION AL PRIMER KILOMETRO MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	2.00	\$ 476.52	\$ 953.04	0.07	17/06/2024	25/06/2024	9	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	2.00	\$	953.04
													\$					
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA CON CHORRO FIJO CON NUDO MOVIL DE LATON DE ACABADO BRONCE FIJO H 500 MARCA HELVI INCLUYE RANURADO 15 METROS DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" VAVULAS CONECTOR DE COBRE CON ROSCA EXTERIOR DE 1/2" CODIGO DE 90° DE 1/2" SOLDADURA DE ESTANCO CONEXIONES MANEJABLES CONSUMIBLES HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	2.00	\$ 5,279.12	\$ 10,558.24	0.75	27/06/2024	29/06/2024	3	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	2.00	\$	10,558.24
													\$					
16	RETIRO DE LOSA EN MUROS DE BANO INCLUYE TRASLADO DE MATERIAL HASTA DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION DENTRO DEL KM FUERA DE LAS INSTALACIONES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	M2	14.00	\$ 78.67	\$ 1,101.38	0.08	15/06/2024	18/06/2024	4	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	14.00	\$	1,101.38
													\$					
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO INTERCERAMIC ASTON DE 60 X 60 CM ASENTADO CON ADHESIVO NORMAL CRISJUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA EN AREA DE SANITARIO INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE ALARREO CORTES DESPERDICIOS LIMPIEZA CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	14.00	\$ 51.43	\$ 714.82	0.51	18/06/2024	29/06/2024	11.00	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	14.00	\$	714.82
													\$					



AVANCE VALORIZADO

OBRA: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA UNAPROP 31 EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GALEPSA SA DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1398915.82

CONTRATO: ASIPONATUX COI OP 9/24

FECHA DE REPORTE: 12 sep 24

IMPORTE CON CONVENIO: \$ 1,625,704.30

CONVENIO: ASIPONATUX-COI-OP-9-1/24

FECHA DE INICIO: 12/06/2024 Fecha de Termino: 09/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	PU	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM PERIODO ANTER (\$)	ACUM A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)		
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE 25 CM DE DIAMETRO EN SANITARIOS PARA 450 MOD SILENT DESINL 300 D SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE RETIRO DE EXTRACTOR EXISTENTE CONSUMIBLES MATERIALES FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	200	\$	5,017.40	0.36	12/06/2024	20/06/2024	9	0.00	\$	0.00	\$	2.00	\$	10,357.48	
19	MANTENIMIENTO DE VENTANA DE ALUMINIO CON DIMENSIONES DE 151M DE ANCHO X 0.40 M DE ALTO INCLUYE RETIRO Y COLOCACION DE VENTANA RETIRO Y REEMPLAZO DE SELLADOR PARA VIDRIO ESTRUCTURAL CAMBIO DE BURLETES DE CEPILLO PARA VENTANA REEMPLAZO DE CARRILLAS LIMPIEZA CONSUMIBLES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	200	\$	1,614.58	0.27	05/07/2024	12/07/2024	8	0.00	\$	0.00	\$	2.00	\$	3,703.96	
20	SUMINISTRO COLOCACION Y PUESTA EN OPERACION DE PARRILLA ELECTRICA DE INDUCCION METALICA CON 2 QUEMADORES INCLUYE ACARREOS ARMADO MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	200	\$	4,067.49	0.58	12/06/2024	20/06/2024	9	0.00	\$	2.00	\$	8,134.98	0.00	\$	
21	SUMINISTRO COLOCACION Y PUESTA EN OPERACION DE REFRIGERADOR TOP MOUNT SAMSUNG 11 PIES INCLUYE ACARREOS CONSUMIBLES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	\$	10,781.37	0.77	12/06/2024	20/06/2024	9	0.00	\$	1.00	\$	10,781.37	0.00	\$	
22	SUMINISTRO COLOCACION Y PUESTA EN OPERACION DE HORNO DE MICROONDAS WHIRLPOOL 11 PIES INCLUYE ACARREOS CONSUMIBLES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	200	\$	3,322.57	0.48	12/06/2024	20/06/2024	9	0.00	\$	2.00	\$	6,645.14	0.00	\$	
23	SUMINISTRO COLOCACION Y PUESTA EN OPERACION DE FRIGOBAR HISENSE MOD RT33D6ABE 33 PIES CUBILOS INCLUYE ACARREOS CONSUMIBLES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	300	\$	6,353.44	0.38	12/06/2024	20/06/2024	9	0.00	\$	3.00	\$	19,060.32	0.00	\$	
24	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE BOILER ELECTRICO DE AGUA MURACE PL-10 CON CAPACIDAD PARA 2 SERVICIOS INCLUYE ACARREOS CONSUMIBLES 2 MANGUERAS COFLES DE 1/2" MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	\$	6,958.78	0.50	12/06/2024	20/06/2024	9	0.00	\$	1.00	\$	6,958.78	0.00	\$	
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPPA EB 1 TINA SENCILLA CON ESCURRIDOR 1200 LITROS DE 075 M X 0.40 M PROFUNDIDAD DE 1/4 CALIBRE 2" INCLUYE LLAVE HERRADORA MODELO EB AUM PL PARA USO EN BAJA PRESION CONTRALAMINA MODELO C0 520 LESPOL SENCILLO C1 316 Y 2 MANGUERAS COFLES PARA TAPPA PAQUETE PARA INSTALACION PARA FREIGADERO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	100	\$	2,254.38	0.16	12/06/2024	22/07/2024	41	0.00	\$	1.00	\$	2,254.38	0.00	\$	
26	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR CM A BASE CONCRETO PC+ 200 F-UM2 CON VARILLA DEL NO 3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS CON BASTONES DE DEL NO 3 A CADA 20 CM INCLUYE CIMBRADO DESCIMBRADO CONCRETO HELMU EN OBRA CURADO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	M2	197	\$	906.33	0.14	01/07/2024	30/07/2024	30	0.00	\$	12.56	\$	12,513.90	-10.59	\$	10,551.3
27	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO A P COLOR TERRACOTA DE LA MARCA IMPERPLANTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS REFORZADAS CON PARTICULAS DE CAUCHO VULCANIZADO INCLUYE LIMPIEZA DEL POLVO E IMPUREZAS Y DE BASURA SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR ELASTOMERICO ASP TRANSPARENTE MARCA IMPERPLANTA A BASE DE RESINA DE ESTIRENO ACRILICO MODIFICADO CON SILICONA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUADRIANILLA A BASE DE TELA DE POLIESTER DE LA MARCA IMPERPLANTA ENTRENADA HORIZONTAL Y VERTICAL CON HILOS DE ALTA RESISTENCIA PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION EN BRISA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON LA BRISA HASTA UN ESPESOR DE 2 CM	M2	197	\$	2,655.34	0.04	25/07/2024	31/03/2024	115	0.00	\$	12.56	\$	3,149.29	-10.59	\$	2,655.34
B	UNIDAD CANINA										0.00						



AVANCE VALORIZADO

OBRA: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA UNAPROP 31 EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CALEPSA SA DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 13,958,82

IMPORTE CON CONVENIO: \$ 1,695,764.30

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24

\$ 2,808,849

FECHA DE REPORTE: 12 sep 24

FECHA DE INICIO: 12/06/2024

Fecha de Termina: 09/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTADO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM PERDIO ANTER (\$)	ACUM A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	(\$)	
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE 25 CM DE DIAMETRO MARCA SAP MJO SILENT DESIGN 300 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUY: RETIRO DE EXTRACTOR EXISTENTE CONSUMIBLES MATERIALES FABRICACION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	1.00	\$ 15,536.22	\$ 15,536.22	111	01/07/2024	10/07/2024	10	0.00	\$ 3.00	3.00	\$ 15,536.22	0.00	\$ -	
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS PARA PARED MARCA JELLY JAR PHILIPTON BAY O SIMILAR EN EXTERIOR CON DIMENSIONES DE 18-41 X 18-33 X 133 CM CON BASE DE ACERO INOXIDABLE Y ALABADO NEGRO LATE INCLUYE RETIRO CON RECUPERACION DE LUMINARIA EXISTENTE INTERCONEXION PRUEBAS CONSUIBLE MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	5.00	\$ 2,442.00	\$ 2,442.00	107	20/06/2024	29/06/2024	10	0.00	\$ 5.00	5.00	\$ 2,442.00	0.00	\$ -	
30	MANTENIMIENTO A PUERTA DE ALUMINIO CON SECCION DE 03001 X 215 LMS CON CRISTAL CLARO DE 9 MM INCLUYE REMPLAZO DE CERRADURA PARA PERFILES DE ALUMINIO MARCA PHILLIPS MOD 549 PIVOTE DESCENTRADO RENOVACION LIMPIEZA DE PERFILES DE ALUMINIO LIMPIEZA DE CRISTAL MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	1.00	\$ 2,699.04	\$ 2,699.04	109	01/07/2024	05/07/2024	5	0.00	\$ 1.00	1.00	\$ 2,699.04	0.00	\$ -	
31	MANTENIMIENTO A PUERTA DE HERRERIA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON TRATAMIENTO PASTATIZADO DE 220 M DE ALTURA CON VENTANILLA DE 20X20 M CON BARRIOTES DE 3/8" DE DIAMETRO CON ABERTURA DE 05 Y MARCO DE PTR 4x 1/4" INCLUYE INSTALACION SELLADO PERIMETRAL RENOVACION CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	1.00	\$ 1,978.76	\$ 1,978.76	104	01/07/2024	05/07/2024	5	0.00	\$ 1.00	1.00	\$ 1,978.76	0.00	\$ -	
32	INSTALACION DE ROTOPLAS DE 1100 LT RECUPERADO INCLUY: SUMINISTRO E INSTALACION FLOTADUR PARA TIRACO MARCA ROTOPLAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TABA PARA TIRACO MARCA ROTOPLAS DE 18 NEGRA CONSUMIBLES MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	1.00	\$ 1,343.36	\$ 1,343.36	110	20/06/2024	29/06/2024	10	0.00	\$ 1.00	1.00	\$ 1,343.36	0.00	\$ -	
33	SUMINISTRO ARMADO Y COLOCACION DE ESCRITORIO DE BAAL CON 3 CAJONES COLOR NICAL INCLUY: ACARREOS INSTALACION CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	1.00	\$ 3,387.03	\$ 3,387.03	123	21/06/2024	29/06/2024	9	0.00	\$ 1.00	1.00	\$ 3,387.03	0.00	\$ -	
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO IRING 330X142 A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON ACABADO PULTRUIDO INCLUYE CORTES DESPERDICIO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	M2	1.00	\$ 12,471.48	\$ 12,471.48	107	01/07/2024	15/07/2024	15	0.00	\$ 3.07	3.07	\$ 12,471.48	-0.07	\$ 284.37	
C CASETA DE CENTRO DE MONITOREO DE P.I.T.A.												0.00	\$ -			
35	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR DE EDIFICIO DE 040 HASTA 2.80 M DE ALTURA MARCA COHEX LINEA VININI TURAL O EQUIVALENTE INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y CUNA METAL A REANES CON CEMENTO BLANCO LIADO DE LA SUPERFICIE APLICACION DE SELLADOR ACRILICO ALKAFIN BASE AGUA O SIMILAR APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR POR MEDIO DE BROCHA O RODILLO MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	M2	1-764	\$ 11,383.14	\$ 11,383.14	104	01/07/2024	30/07/2024	30	0.00	\$ 144.75	144.75	\$ 11,383.14	2.89	\$ 227.27	
												\$ 11,383.14				



AVANCE VALORIZADO

OBRA: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA UNAPROP-31 EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GALEPSA S A DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 158,368.2

IMPORTE CON CONVENIO: \$ 1695,764.30

CONTRATO: ASIPONATU-COI-OP-9/24

CONVENIO: ASIPONATU-COI-OP-9/24 \$ 296,848.49

FECHA DE REPORTE: 12 sep 24

FECHA DE INICIO: 12/01/2024 Fecha de Terminación: 09/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ACTUAL (\$)	ACUM. PERIODO ANTER (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)
46	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO EN COLOR TELEFONIA DE LA MARCA IMPERLANTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS REFORZADAS CON PARTICULAS DE CARBONO VULCANIZADO INCLUYE LIMPIEZA DEL POLVO E IMPUREZAS Y DE BASURA, SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR ELASTOMERICO ASP TRANSPARENTE MARCA IMPERLANTA A BASE DE RESINA DE ESTIRENO ACRILICO MODIFICADO CON SILICONA SUMINISTRO Y COLUCCION DE CUADRI-MALLA A BASE DE TELA DE PUJESTER DE LA MARCA IMPERLANTA ENTRETETIDA HORIZONTAL Y VERTICAL CON HILOS DE ALTA RESISTENCIA PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION ACRILICA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESECHO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	M2	3873	24.13	93525.21	0.70	17/07/2024	31/07/2024	15	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3873	\$ 9,852.52
57	MANTENIMIENTO A PUERTA DE ALUMINIO CON SECCION DE 09001 - 216 MTS CON CRISTAL CLARO DE 6 MM INCLUYE REEMPLAZO DE CERRADURA PARA PERFILES DE ALUMINIO MARLA PHILLIPS MOD 5-3 PIVOTE DESCENTRADO RENOVACION LIMPIEZA DE PERFILES DE ALUMINIO LIMPIEZA DE CRISTAL MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	26,904.00	2,690,400.00	0.03	22/07/2024	31/07/2024	10	0.00	\$ -	2.00	\$ 5,398.08	2.00	\$ 5,398.08	-100	\$ -
D	CASITA DE CENTRO DE MONITOREO DE P.I.T.A.																
38	SUMINISTRO Y APLICACION POR IMPRESION DE PROTECCION ANTICORROSIONA EPOXIDO DE DOS COMPONENTES DE ALTOS SOLIDOS COLOR BLANCO POR VOLUMEN 85% DE 4-HERLOCK 2-30 DE PPU UNA CAPA DE 60 MICRAS Y 152 MICRAS DE ESPESOR DE PELICULA SECA EN ESTRUCTURAS METALICAS DE LA TELAHUMBRE CON UNA ALTURA DE TRABAJO DE HASTA 600 CM INCLUYE LIMPIEZA MECANICA CON CARDA CEPILLO DE ALAMBRE Y ELETROLITICA DE LA LAMINA Y PERFILE LIMPIEZA CON TRAPO LIMPIO Y SOLVENTE DE LA SUPERFICIE A RECUBRIR MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	17873	255.74	4,570,411.42	3.27	01/08/2024	20/08/2024	20	0.00	\$ -	323.61	\$ 82,760.02	323.61	\$ 82,760.02	-144.88	\$ -
39	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO PARA ASPERION EN BASE SOLVENTE EN FRANJAS DIAGONAL EN COLOR ALTERNADO AMARILLO NEGRO CON UN ANCHO DE 40 CM EN SUPERFICIE DE LA PARTIDA DEL MODULO DE RECONOCIMIENTO INCLUYE RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO LIMPIEZA DEL AREA CONSUMIBLES EQUIPO MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA APLICACION DEL CONCEPTO P.U.O.T	M2	5250	135.97	714,661.50	0.51	17/08/2024	31/08/2024	15	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	5250	\$ 7,133.18
40	ELABORACION DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL PINTADO EN FALDÓN DE EDIFICIO CON SECCION DE 200 X 200 CM DE ANCHURA HASTA UNA ALTURA DE 900 CM A BASE DE PINTURA ESMALE CON UN ADHESIVO AL HAZA DE LA REPUBLICA MEXICANA Y LEYENDA DE "ALUNANAS NACIONALES DE MEXICO" INCLUYE ELABORACION DE PLANTILLA PARA PRESENTAR LOGOTIPO ANDAMIOS MATERIALES CONSUMIBLES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	163,335.05	16,333,505.00	1.07	02/09/2024	09/09/2024	8	0.00	\$ -	3.00	\$ 16,333.05	3.00	\$ 16,333.05	0.00	\$ -
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA PINTURA R101 CAL 26 HASTA UNA ALTURA DE 600 CM INCLUYE DESMONTAJE Y DE RETIRO DE LAMINA EXISTENTE FUERA DE LA INSTRUCCION CON EQUIPO MECANICO CORTES TRASLAPES/DESPERDICIOS PITA AUTOTALADRANTE DE 1/4" X 1 1/2" CON CARPA DE NEOPRENO CALAFATEADO ANDAMIOS MONTAJE CON EQUIPO APLICACION DE PRIMARIO PARA LAMINA ALVANDAZADA LINEA ELÉCTRICAS CONSUMIBLES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	M2	25280	301.93	7,632,790.40	5.46	13/08/2024	31/08/2024	19	0.00	\$ -	238.40	\$ 90,095.91	238.40	\$ 90,095.91	-45.60	\$ -
42	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CUL 40 DE 4" PARA BAJANTE PLUVIAL INCLUYE RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE CORTES/DESPERDICIOS CODO DE 90° DE PVC EN CEMENTO PARA TUBERIA DE PVC CUPLES DE 4" ACARREOS CONSUMIBLES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	ML	3,000	1,496.00	4,488,000.00	0.31	01/08/2024	15/08/2024	15	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	36.00	\$ 4,314.96
43	RESTAURACION DE CATELLO DE TABLARDICA CON BASTIDOR DE 020CM DE ESPESOR EN AREA DANADA POR HUMEDAD ACABADO LISO A 1 CARA HASTA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 3 MTS INCLUYEN RETIRO BASE COAT PERFAZCADA TORNILLOS PINTURA Y SELLADOR ANDAMIOS/DESPERDICIOS CONSUMIBLES MOVILIZACION DE PERSONAL MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO P.U.O.T	M2	1000	479.54	4,795,400.00	0.17	01/08/2024	10/08/2024	10	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	5.00	\$ 2,397.70
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO PARA CIJTERNA DE AGUA MARCA ROTOPLAS PARA 50 LITROS DE AGUA POR MINUTO INCLUYE RETIRO DE FILTRO EXISTENTE INTERCONEXIONES CONSUMIBLES PRUEBA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	2,255.68	2,255,680.00	0.16	27/07/2024	31/07/2024	5	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,255.68	1.00	\$ 2,255.68	0.00	\$ -
E	INSTALACION ELECTRICIA																



AVANCE VALORIZADO

OBRA: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA UNAPROP 31 EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CALEPE SA DE CV
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,398,915.82
CONTRATO: ASIPONATU - COI-OP-9/24
FECHA DE REPORTE: 12 sep 24

IMPORTE CON CONVENIO: \$ 1,695,764.30
CONVENIO: ASIPONATU-COI-OP-9/24
FECHA DE INICIO: 12/06/2024
Fecha de Término: 09/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	PLI	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	(\$)	ACUM. PERIODO ANTER (VOL.)	(\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	(\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	(\$)	
45	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS PARA MEDIA TENSION EN AREA URBANIZADA CFE TIPO PADRE VIAS DE 101MM CORRUGADA COLOR ROJO PROTOLUZADO CFE ENTRE REGISTROS CON SECCION DE 0.40 M DE ANCHO X 0.40 M DE LARGO INCLUYE CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO EXCAVACION A SATISFACCION DE CFE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM RELLENO DE BANCO DE DUCTOS PRODUCTO DE LA EVALUACION CAMA ARENA DE 5 CM DE ESPESOR LIMPIEZA DE OBRA SENALIZACION APINE DE FONDO COMPACTACION REPOSICION DE CONCRETO ACARREO DEL MATERIAL SOBREPANTE PRODUCTO DE LA EVALUACION HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO REPOSICION DE 10 CM DE CONCRETO HELCHO EN OBRA FORTIFICANDO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	ML	700	\$	87503	6.2521	12/06/2024	21/06/2024	10	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	7.00	\$	6,125.21
46	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS PARA MEDIA TENSION EN AREA URBANIZADA CFE TIPO PADRE VIAS DE 101MM CORRUGADA COLOR ROJO PROTOLUZADO CFE ENTRE REGISTROS CON SECCION DE 0.40 M DE ANCHO X 0.40 M DE LARGO INCLUYE CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO EXCAVACION A SATISFACCION DE CFE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM RELLENO DE BANCO DE DUCTOS PRODUCTO DE LA EVALUACION CAMA ARENA DE 5 CM DE ESPESOR LIMPIEZA DE OBRA SENALIZACION APINE DE FONDO COMPACTACION REPOSICION DE CONCRETO ACARREO DEL MATERIAL SOBREPANTE PRODUCTO DE LA EVALUACION HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO REPOSICION DE 10 CM DE CONCRETO HELCHO EN OBRA FORTIFICANDO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	ML	800	\$	99744	7.3252	15/06/2024	24/06/2024	10	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	8.00	\$	7,979.52
47	BASE DE CONCRETO Y REGISTRO PREFABRICADO PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO SEGUN NORMA CFE BITRIB-4 CON SECCION DE 1700*1700*150 CM INCLUYE FIANCO DE OBRA EVALUACION DUCTOS PARA RECIBIR TUBERIAS ARD Y TAPA DE CONCRETO PULVERIZADO Y SIMILAR SEGUN NORMA CFE B-8 RELLENO Y COMPACTADO PERIMETRAL EQUIPO HERRAMIENTA LIMPIEZA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	200	\$	2,172.04	1.6048	17/06/2024	26/06/2024	10	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	2.00	\$	2,172.04
48	BASE PARA EQUIPO COMBINADO DE MEDICION EN MEDIA TENSION PARA REDES SUBTERRANEAS CON DIMENSIONES DE LA BASE FRONTAL 177 MTS FONDO 105 MTS Y ALTURA 0.6 MTS INCLUYE EXCAVACION ORIENTACION CON CADENA PERIMETRAL DE DESPLANTE CON SECCION DE 0.15 X 0.20 M Y CASTILLOS EN LAS E QUINAS CON SECCION DE 0.15 X 0.20 M Y MUROS PERIMETRAL A BASE DE TABIQUE DE 7 X 14 X 28 CM CON TAPA DE 15 CM DE ESPESOR Y LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 CON VARILLA DE 3/8 A CADA 15 CM Y VENTANA EN LOSA DE 0.4 X 1.0 MTS RELLENO Y COMPACTADO PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$	13,443.77	10.0000	20/06/2024	29/06/2024	10	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$	13,443.77
49	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 84 X 46 255 KG CON TORNILLO DE ACUERDO A NORMATIA DE CFE INCLUYE CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO PARA NIVELACION ALARREOS (CARA Y DE CARGA EN EL SITIO DE LA OBRA CONSUMIBLES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	200	\$	16,659.77	12.4500	20/06/2024	29/06/2024	10	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	2.00	\$	16,659.77
50	MURETE PARA DERIVACION DE MEDIA TENSION 200/200 SEGUN NORMA DE CFE TIPO 200/200 ELABORADO A BASE DE TABIQUE REQUICIDO DE LA REGION 7X14X28 CM INCLUYE CASTILLOS DE REFUERZO CON ARMO DE 15 X 15 CM DIMENSIONES INTERIOR DEL MURETE ALTO DE 15 MTS ANCHO DE 1.45 MTS Y PROFUNDIDAD DE 0.60 MTS Y LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE CONCRETO FC-200 KG/CM2 CON VARILLA DE 3/8 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS FIRME DE CONCRETO DE 5 CM DE A BASE DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 CADENA DE CEJANIENTO ARMADO CON ARMA DE 15 X 15 CM CON UNA LONGITUD DE 4.1 M A BASE DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 CON SECCION DE 20 X 20 CM CADENA DE DESPLANTE ARMADO CON ARMO DE 15 X 15 CM CON UNA LONGITUD DE 4.1 M A BASE DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 CON SECCION DE 20 X 20 CM 4 TUBOS PAD DE 4 CON DIMENSIONES DE 4 M CADA UNO PARA LLEGAR A REGISTRO PUERTAS DE ALUMINIO CON SECCION DE 100 DE ANCHO X 120 DE ALTO DEMOLICION EXCAVACION ORIENTACION RECIBIR TUBERIA RELLENO COMPACTADO PERIMETRAL LIMPIEZA DE OBRA LADADO VIBRADO DE CONCRETO MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$	26,522.91	19.6800	05/07/2024	30/07/2024	10	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$	26,522.91
51	SUMINISTRO Y ELABORACION DE ABOLINADO DE DUCTO EN REGISTRO ELECTRICO INCLUYE AFOMODO DE BANCO DE DUCTO DEMOLICION Y REPOSICION DE PARED AFELTADA MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	48.00	\$	1,122.08	0.8300	02/07/2024	11/07/2024	10	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	48.00	\$	1,122.08
52	SUMINISTRO Y SELLADO DE DUCTO TANTO BAJA TENSION COMO MEDIA TENSION A BASE DE ESPUMA DE PULVERIZADO INCLUYE CONSUMIBLES MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	48.00	\$	5,350.08	3.9700	04/07/2024	13/07/2024	10	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	48.00	\$	5,350.08
53	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION DE 13 TERMINALES 20 AMPERES CON VULTATE DE 600 V CON BASE DE TERMINAL MECANICA DE MATERIAL DE ACERO GALVANIZADO Y FIJACION EN MURO ALARREOS CONSUMIBLE PRUEBAS ELECTRICAS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$	14,871.74	11.0800	01/08/2024	30/08/2024	10	0.00	\$	1.00	\$	14,871.74	\$	0.00	\$	14,871.74
54	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABA DERIVADORA DE MEDIA TENSION DE 3 VIAS 200 A 35 KV PARA INSTALAR EN PARED DE MURETE CON TAJUETE DE EXPANSION EN ACERO INOXIDABLE IKWIK BOLT 330-SS C/ 3/8 X 2 1/4 MARCA HILTI INCLUYE HERRAMIENTA FIJACION C/ HURD PRUEBAS ELECTRICAS CONSUMIBLES EQUIPO HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	3.00	\$	21,981.40	16.2400	01/08/2024	10/08/2024	10	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	3.00	\$	21,981.40



AVANCE VALORIZADO

OBRA: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA UNAPROP 31 EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GALEPSA SA DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1398 915 82

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24

FECHA DE REPORTE: 12 Sep 24

IMPORTE CON CONVENIO: \$ 1 695 764 30

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24

FECHA DE INICIO: 12/08/2024 Fecha de Termin: 09/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	PA	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM PERDO ANTER (\$)	ACUM A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)		
55	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE OPERACION CON CARGA DE 35 KV 200 AMP CAL 10 AWG Y ACCESORIOS PARA CONEXION A CADA DERIVADORA INCLUYE INSERTO BUSHING CODO OPERACION CON CARCA ADAPTADOR DE TIERRA MATERIAL PRUEBAS ELECTRICAS INTERCONEXION HERRAMIENTA EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	0100	\$	1 013 118	3 62	05/08/2024	10/08/2024	10	0 00	\$	0 00	\$	10 00	\$	50 614 07	
56	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PORTAFUSIBLE DE 35KV 200 AMP CAL 10 AWG PARA PROTECCION DE ACTIVIDAD EN MEDIA TENSION EN CONEXION A CADA DERIVADORA INCLUYE FUNIBLE PARA CODO INSERTO BUSHING CODO OPERACION CON CARCA ADAPTADOR DE TIERRAS MATERIAL PRUEBAS ELECTRICAS INTERCONEXION HERRAMIENTA EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	4 00	\$	18 058 43	5 36	01/08/2024	15/08/2024	15	0 00	\$	0 00	\$	4 00	\$	72 233 72	
57	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE POTENCIA PARA 35 KV TIPO DS DE COBRE CAL 10 AWG CON AISLAMIENTO XIP MARCA ROBRES O SIMILAR EN CALIDAD EN TUBERIA FISIESTE INCLUYE INTERCONEXION CORTES DE ENERGIA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONSUMIBLES LIMPIEZA DEL DUCTO MATERIALES PROTOCOLO MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	ML	14 000	\$	480 35	1 48	01/08/2024	15/08/2024	15	0 00	\$	60 00	\$	28 821 00	80 00	\$	38 428 00
58	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 10 AWG ALOJADO EN UNA DE LAS TUBERIAS INCLUYE MATERIALES PROTOCOLO DE APERTURA Y CIERRE DE CIRCUITO INTERCONEXION CORTES DE ENERGIA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONSUMIBLES LIMPIEZA DEL DUCTO MATERIALES PROTOCOLO MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	ML	25 000	\$	3 094 8	9 71	01/08/2024	15/08/2024	15	0 00	\$	0 00	\$	25 00	\$	9 987 00	
59	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2 AWG PARA ATERRIZAR Y UNIR PUENTES DE UNION ENTRE Cajas DERIVADORA INCLUYE MATERIALES PROTOCOLO DE APERTURA Y CIERRE DE CIRCUITO INTERCONEXION CORTES DE ENERGIA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONSUMIBLES LIMPIEZA DEL DUCTO MATERIALES PROTOCOLO MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	KG	3 00	\$	897 04	2 69	01/08/2024	10/08/2024	10	0 00	\$	5 00	\$	1 985 20	2 00	\$	794 08
60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA CABLE A BASE 1 CORREDERA METALICAS DE 60 CM X 3 MENSULA CS 35 9 AISLADOR DE NEOPRENO SEGUN NORMA DE CFE EMPOTRANDO EL SOPORTE EN EL CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE PERFORACION FIJACION CONSUMIBLES RE ANE MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	NÚ	1 000	\$	1 400 06	4 09	22/07/2024	31/07/2024	10	0 00	\$	1 00	\$	1 400 06	7 00	\$	9 800 42
61	SUMINISTRO DE TIERRA FISICA 1K SEGUN NORMATIVAS ESTABLECIDAS POR CFE INCLUYE PRUEBAS CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	PZA	3 00	\$	4 622 97	13 69	01/08/2024	10/08/2024	10	0 00	\$	1 00	\$	4 622 97	2 00	\$	9 245 94
62	DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS UVIE PARA UNA SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA INTEGRADA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y 2 TRANSFORMADORES DE 125 KVA INCLUYE CERTIFICADO UVIE (UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS) APROBADO POR LA SENEF PARA OBTENER LA APROBACION DE LA INSTALACION PLANOS DIAGRAMAS UNIFILARES CUADROS DE CARGA MEMORIA DE CALCULO TRAMITES ANTE CFE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	DICTAMEN	1 00	\$	78 944 76	2 35	15/06/2024	28/06/2024	15	0 00	\$	1 00	\$	78 944 76	0 00	\$	78 944 76
63	LIBRANZA ELECTRICA ABIRIENDO CIRCUITOS DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL PARA DETARLOS DES ENERGIZADOS INCLUYE DESCONEXION DE CABLES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	LIBRANZA	1 000	\$	12 175 62	3 57	01/07/2024	29/08/2024	60	0 00	\$	3 00	\$	12 175 62	0 00	\$	12 175 62
64	INSTALACION DE EQUIPO DE COMBINADO DE MEDICION EN MEDIA TENSION PARA REDES SUBTERRANEA INCLUYE RECUPER EL EQUIPO DE MEDICION CON APOYO DE GRUA HIAB EN LAS INSTALACIONES DEL SUMINISTRADOR CFE EN POZA RICA VER TRASLADO DE POZA RICA A SITIO DE INSTALACION Y MANIOBRAS PARA LA UBICACION EN BASE DE CONCRETO INTERCONEXION CONSUMIBLES MANO DE OBRA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P U O T	SERVICIO	1 00	\$	27 777 52	8 19	01/08/2024	15/08/2024	15	0 00	\$	1 00	\$	27 777 52	0 00	\$	27 777 52



AVANCE VALORIZADO

OBRA: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA UNAPROP 31 EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CALEPSA SA DE CV
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1398 995 82
CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-924
FECHA DE REPORTE: 12 Sep 24

IMPORTE CON CONVENIO: \$ 1695 764 30
CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9124
FECHA DE INICIO: 12/06/2024
Fecha de Termin: 09/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM PERIODO ANTER (\$)	ACUM A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)	
65	TRABAJE EN COMPLEJO FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RESULTADOS DE OBRA POR INCREMENTO DE CARGA INCLUYE PAGO DE MEDICION REVISION DE PROYECTO SUPERVISION COORDINACION Y PRUEBAS EN MEDIA TENSION POR EL SUMINISTRADOR MANO DE OBRA TRASLADOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	REVUMH	100	\$ 64 282 92	64 282 92	60	15/06/2024	29/06/2024	15	0.00	\$	1.00	\$	64 282 92	\$	
66	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL A COMPRESION BARRIL LARGO CAL 2 AVG CAT 1/2 INCH NICA BURNDY INCLUYE TORNILLO HEXAGONAL DE BRONCE DE 3/8 DE DIAMETRO X 1/4 PULG DE LONG TUERCA ROLDANA DE PRESION MATERIALE MANO DE OBRA CONSUMIBLES HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	600	\$ 2 917	1 750 200	08	22/07/2024	31/07/2024	10	0.00	\$	6.00	\$	1 519 02	\$	
67	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL A COMPRESION BARRIL LARGO CAL 2 AVG CAT 1/2 INCH NICA BURNDY INCLUYE TORNILLO HEXAGONAL DE BRONCE DE 3/8 DE DIAMETRO X 1/4 PULG DE LONG TUERCA ROLDANA DE PRESION MATERIALE MANO DE OBRA CONSUMIBLES HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	1500	\$ 1 87 44	2 811 60	020	22/07/2024	31/07/2024	10	0.00	\$	2.00	\$	374 88	\$ 2 436 72	
68	SUMINISTRO E INSTALACION DE HARBETES DE IDENTIFICACION EN MEDIA TENSION SEGUN MEDIDAS REQUERIDAS CON MATERIAL POLIETILENO TERMOPLASTICO GRAVADO INCLUYE HARBETE DE IDENTIFICACION POR FASE MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACION MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTAS CONSUMIBLES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	FZA	4500	\$ 1 65 05	7 427 25	051	01/08/2024	10/08/2024	10	0.00	\$	45.00	\$	7 112 25	\$	
F EDIFICACIONES DE UNAPROP 31 Y AREA DE CCTV												0.00	\$	7 112 25		
69	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA TIPO SANDWICH MULTITECHO DE 150" DE ESPESOR PARA TECHO EN DIRECCION GENERAL CON DIMENSIONES DE 12 30 X 24 00 MTS A BASE DE UN NUCLEO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO Y DOS CAPAS DE LAMINA GALVANIZADA CAL 24 28 ESPESOR ESPUMA CON DENSIDAD TECNICA DE 40 KG/M3 CONDUCTIVIDAD TECNICA DE 0.032 BTU/HR FR 2 F COMPRESION DE 10 KG/CM2 TENSION DE 14 KG/CM2 TEMPERATURA DE TRABAJO 40 80 ° LAMINA GALVANIZADA PRECINTADA AL PUEDO POR SUS DOS LADOS CON PINTURA POLIESTER ESTANDAR COLOR ARENA (AMBAS CARAS) SERAN ADHERIDAS QUIMICAMENTE EN FORMA CONTINUA MEDIANTE EL PROPIO NUCLEO INCLUYE RETIRO DE CUBIERTA EN TECHO EXISTENTE COLOCACION DE NUEVA CUBIERTA EN TECHO FIJACION ANDAMIOS TRASLAPES CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	EI2	10000	\$ 1 97 61	1 976 100	12 12	01/04/2024	31/08/2024	31	0.00	\$	176.00	\$	198 776 16	-16.00	\$ 18 070 56
70	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA TRANE ALTA EFICIENCIA TECNOLOGIA ESTANDAR SOLO FRIJO CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 18000 BTUS (15 TON) PARA OPERAR A 220V/150 INCLUYE INSTALACION DE TUBERIA DE ESPUMA PARA RECUBRIMIENTO INSTALACION BASICA CON KIT DE TUBERIAS DE ALUMINIO CON PUNTAS DE COBRE DE 5/8" Y 3/8" CINTA MORMA TAMANO GRANDE HANCUERA DE ESPIRAL PARA DESAGUE RANURADO NECESARIA PARA DESAGUE REVOCQUE EN LUGAR NECESARIO PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	FZA	200	\$ 13 885 99	2 777 198	199	01/07/2024	15/07/2024	15	0.00	\$	2.00	\$	27 771 98	0.00	\$
71	REUBICACION DE SOPORTE PARA TELEVISION DE PANTALLA PLANA INCLUYE DESMONTAJE FIJACION EN TECHO CONSUMIBLES MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$ 411 72	41 172	003	01/07/2024	04/07/2024	4	0.00	\$	1.00	\$	41 172	0.00	\$
72	MANTENIMIENTO A PUERTA DE ACCESO A DORMITORIO DE MUJA DOBLE CON COLOCACION DE BARRO DE ANCHO DE 205 DE ALTO INCLUYE DE INSTALACION MANTAJE REHIBICION CAMBIO DE BISAGRAS RETIRO DE CAPAS DE PINTURA EN MAL ESTADO CONSUMIBLES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	210	\$ 1 750 48	3 680 96	026	03/07/2024	06/07/2024	4	0.00	\$	2.00	\$	3 580 96	0.00	\$
73	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPUL FLEXIBLE PARA TARIETA CON TRAMPA INCLUYE RETIRO DE CESPUL EXISTENTE CONSUMIBLES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$ 1 59 92	1 59 92	001	08/07/2024	11/07/2024	4	0.00	\$	2.00	\$	319 84	-1.00	\$ 159 92
74	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESINA DE FIBRA DE VIDRIO EN AREA DE RECADERAS INCLUYE RETIRO CON RECUPERACION DE MURDO DE MULTIPANEL COLOCACION DE HIJO DE MULTIPANEL LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE RETIRO DE CAPAS DE PINTURA EN MAL ESTADO APLICACION DE PINTURA LIMPIEZA FINAL CONSUMIBLES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	BR2	18 07	\$ 1 207 92	11 207 92	080	17/07/2024	31/07/2024	15	0.00	\$	18 07	\$	11 207 92	0.00	\$
75	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE PLAFON ACUSTICO DE 61 X 61 CM MARCA HSE TIPO RADAR O SIMILAR EN CALIDAD COLOR BLANCO INCLUYE CAMBIO Y REHIBICION DE TENSORES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16 MATERIALE CONSUMIBLES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	IA2	19 34	\$ 4 123	9 123 18	067	15/07/2024	24/07/2024	10	0.00	\$	35 72	\$	17 439 58	-16.62	\$ 8 114 38

ASIPONATUX-GOI-F-17
Rev. 8
31/07/2023



AVANCE VALORIZADO

OBRA: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA UNAPROP.31 EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GALEPSA SA DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,398,915.62

IMPORTE CON CONVENIO: \$ 11,957,643.30

CONTRATO: ASIPONATU-GOI-OP-9/24

CONVENIO: ASIPONATU-GOI-OP-9/24

296,648.69

FECHA DE REPORTE: 12 sep 24

FECHA DE INICIO: 12/05/2024

Fecha de Termin: 09/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECT	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM PERIODO ANTER (\$)	ACUM A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM A ESTE PERIODO (\$)	POREJECUTAR (VOL.)	POREJECUTAR (\$)
76	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED 60X120 M DE 40 WATTS MARCA SIMILAR INCLUYE RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE TRAZO Y CORTE EN PLAFON INTERCOMUNICACION DE LUMINARIAS INSTALACION EN TELARO ANDAMIOS MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	6.00	2,589.71	15,538.26	100	01/09/2024	15/09/2024	15	0.00	6.00	6.00	15,538.26	0.00	0.00
77	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO MARCA ROTOPLAS DE 1100 LTS INCLUYE DE MONTAJE DE TINACO EXISTENTE CON RECUPERACION INTERCONEXION DE LINEA DE AGUA EXISTENTE ACARREOS CONSUMIBLES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	1.00	3,566.58	3,566.58	0.25	22/07/2024	31/07/2024	10	0.00	1.00	1.00	3,566.58	0.00	0.00
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS															
EXT 01	SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE REFUERZO EN ESTRUCTURA EXISTENTE PARA SOPORTAR LAMINA GALVANIZADA A BASE DE PERFIL LIGHTEN C DE 4" X 2" EN CAL 12 PREBENTADO INCLUYE NIVELACION DE PERFILES SOLDADURA 603 ANDAMIOS MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	BA	0.00	313.26			01/09/2024	09/09/2024	9	139.05	43,561.58	139.05	43,561.58	-139.05	-43,561.58
EXT 02	SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE REFUERZO EN SOPORTES DE ESTRUCTURA DE 100 10" X 4" MONTADAS SOBRE COLUMNAS DE ACERO DE 10" EXISTENTES A BASE DE CARTABONES EN PLACA DE ACERO AL CARBON DE 1/2" ESPESOR INCLUYE CORTES DE PRECISION EN PLACA CON EQUIPO DE CORTE TRATAMIENTO DE LIMPIEZA DE PINTURA Y ANILADO EN LAS PARTES A INTERVENIR APLICACION DE CORDON DE SOLDADURA CONTINUA CON MATERIAL DE APOORTE DE 7019 DE HASTA 5/32" Y REFUERZO DE VOIS DE 1/8" APLICACION RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN AREAS AFECTADAS INCLUYE ANDAMIOS MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	0.00	86,677.56			01/09/2024	09/09/2024	9	6.00	86,677.56	6.00	86,677.56	-6.00	-86,677.56
EXT 03	DEMOICION A MANO DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN ALTURA (LOSAS EN CUARTO DE BOMBAS SIN RECUPERACION DE ACERO DE 10 CM DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 100 M INCLUYE APILAR CARLA Y ACARREO RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	BA	0.00	1,918.92			01/09/2024	09/09/2024	9	12.56	1,918.92	12.56	1,918.92	-12.56	-1,918.92
EXT 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA EN LOSA DE CUARTO DE BOMBAS A BASE DE MANUERA CORRUGADA CONDUIT DE 3/4" REGISTRO DE 4" X 4" GALVANIZADO CHALUPA DE 4" X 2" GALVANIZADO RANURADO EN BARRIL SOCKET DE 3" DE PORCELANA Y FOCO DE 40 W CABLE CAL 12 INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	BA	0.00	1,338.46			01/09/2024	09/09/2024	9	1.00	1,338.46	1.00	1,338.46	-1.00	-1,338.46
EXT 05	APLANADO FINO EN PLARONES Y MUROS EN CUERTO DE BOMBAS A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO 25 CM INCLUYE ACABADO PULIDO ANDAMIOS MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	BA	0.00	2,916.81			01/09/2024	09/09/2024	9	12.56	2,916.81	12.56	2,916.81	-12.56	-2,916.81
EXT 06	DESAMANTELAJIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN CASETA DE VIGILANCIA DE SALIDA DE ADUANA INCLUYE DESCONECION DE INSTALACION ELECTRICA RECUPERACION DE GAS DEL EQUIPO TIPO MINI SPLIT CON EL COMPRESOR DEJARLO LISTO PARA REINSTALACION ACARREOS DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR INGLICADO POR LA SUPERVISION FUERA DE LA OBRA MANO DE OBRA EQUIPO	PZA	0.00	1,998.95			01/09/2024	09/09/2024	9	1.00	1,998.95	1.00	1,998.95	-1.00	-1,998.95
EXT 07	SUMINISTRO E INSTALACION EN EDIFICACION DE UNAPROP 31 AREA COMEDOR UN KIT PARA INSTALACION DE MINISPLIT MARCA TRANS CON CAPACIDAD DE 15 TON INCLUYE TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" X 1/4" DE LARGO TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" X 1/4" DE LARGO NIPLE UNION DE 1/2" Y DE 1/4" DE COBRE CABLE DE COMUNICACION DE 3 X 14 AWG MANUERA CORRUGADA DE CONDENSADO CINTA MOHNA INCLUYE	PZA	0.00	2,860.69			01/09/2024	09/09/2024	9	1.00	2,860.69	1.00	2,860.69	-1.00	-2,860.69
EXT 08	REPARACION Y DE SOLVE DE 3 REGISTROS DE PITA POR FILTRACION DE AGUA DEL NIVEL FREATICO INCLUYE DEMOLICION DE PAVIMENTO ELEVACION DE HASTA 60 CM ALREDEDOR DE LOS REGISTROS SELLADO DE INTERIOR Y EXTERIOR DE REGISTRO RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION REPOSICION DE PAVIMENTO DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA	BA	0.00	4,459.21			05/09/2024	09/09/2024	9	1.00	4,459.21	1.00	4,459.21	-1.00	-4,459.21
EXT 09	MANTENIMIENTO A PUERTA DE ALUMINIO CON SECCION DE 0.90M X 2.16 MTS CON CRISTAL FLARU DE 6 MM INCLUYE BRAZO CERRADOR DE PUERTA 45 SA ABLOY DE HASTA 150 KG REEMPLAZO DE CERRADURA PARA PERFILES DE ALUMINIO MARCA PHILLIPS MOD 539 REEMPLAZO DE BARRIJAS DE LIBRO COLOR C/FE RENOVACION LIMPIEZA DE PERFILES DE ALUMINIO LIMPIEZA DE CRISTAL MATERIALES MANO DE OBRA	PZA	0.00	4,625.21			01/09/2024	09/09/2024	9	1.00	4,625.21	1.00	4,625.21	-1.00	-4,625.21
EXT 10	DEMOLICION A MANO DE OHDOS DE 40 X 40 CM DE 50 CM DE ALTURA A BASE DE CONCRETO REFORZADO INCLUYE DEMOLICION DE DADO CORTE DE VARILLAS DE REFUERZO Y ANCLAS DE VARILLA COLD ROLLED DE 1" DE DIAMETRO RETIRO CARGA ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA CONSUMIBLES MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	0.00	1,571.43			01/09/2024	09/09/2024	9	3.00	1,571.43	3.00	1,571.43	-3.00	-1,571.43
EXT 11	DESAMANTELAJIENTO DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 16 CIRCUITOS 125 AMP INCLUYE LIBRANZA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 X 100 AMP DE TABLERO LINEA DESECCION IDENTIFICACION MARCADO Y DESAMANTELAJIENTO DE CABLES DE 10 AWG EN CIRCUITOS DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y CASETA DE CONTROL DE VIGILANCIA CONSUMIBLES MANO DE OBRA	PZA	0.00	1,255.42			01/09/2024	09/09/2024	9	1.00	1,255.42	1.00	1,255.42	-1.00	-1,255.42
EXT 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO SQUARE D DE 20 CIRCUITOS CORRIENTE NOMINAL DE 125 AMP 240 V MODELO Q320L125G INCLUYE LIBRANZA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3 X 100 AMP DE TABLERO LINEA CONECCION E INSTALACION DE CABLES DE 10 AWG EN CIRCUITOS DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y CASETA DE CONTROL DE	PZA	0.00	14,009.02			01/09/2024	09/09/2024	9	1.00	14,009.02	1.00	14,009.02	-1.00	-14,009.02



AVANCE VALORIZADO

OBRA: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA UNAPROP 31 EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALFA S.A DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,695,764.30

CONTRATO: ASIPONATUX-001-OP-9/24

IMPORTE CON CONVENIO: \$ 1,695,764.30

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-9/24

FECHA DE REPORTE: 12 sep 24

FECHA DE INICIO: 12/06/2024 Fecha de Termin: 09/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER. (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POREJECUTAR (VOL.)	POREJECUTAR (\$)	
EXT 14	SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE MENSULAS DE 40 X 40 CM EN EDIFICACION DE UNAPROP 31 PARA REFUERZO DE LAMINAS TIPO MULTITECHO EN VIGILADO A 10-E DE ANCHURA DE 1.80 X 1.50 DE ESPESOR ANCLADOS CON 2 ESPARALDOS DE 3/8" UN TUERCAS Y ARANDELA SOBRE ESTRUCTURA DE EDIFICIO A BASE DE LAMAL MONTE DE 3/8" DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 9 M INCLUYE	PZA	0008	1,733.24	\$		01/09/2024	09/09/2024	9	4.00	\$ 5,572.96	0.00	4.00	\$ 5,572.96	-4.00	\$ -
EXT 14	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOYDA PRESURIZADORA TIPO AUTOMATICO DE 1 SERVICIO INCLUYE LINEA LINES PURLADO LIMPIEZA Y DESPADO DE SARRO Y BASURA ACUMULADO EN LINEA Y HIDRAULICAS DE 1/2" DE DIAMETRO EN TUBOS SANITARIOS Y TUBOS DE LLAVE ANCLADA BARRIL EN V.C. LAVABO Y FREJADERO MATERIALE MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO	PZA	0002	2,505.64	\$		01/09/2024	09/09/2024	9	1.00	\$ 2,505.64	0.00	1.00	\$ 2,505.64	-1.00	\$ -
EXT 15	DESAMANTEAMIENTO Y REUBICACION DE SENAL RESTRINGIDO SR 9 LIMITE MAXIMO DE VELOCIDAD CON IMPORTE DE POSTE GALVANIZADO DE PTR DE 2 1/2" CAL 14 INCLUYE CHUTE DE POSTE GALVANIZADO CON RECUPERACION DE MATERIAL RESGUARDO DEL MISMO PARA POSTERIOR REUBICACION DONDE INDIQUE LA SUPERVISION ANCLAJE CON VARILLAS DE 1/2" SOBRE PAVIMENTO Y MUERTOS DE 20 X 20 X 20 CM A BASE DE	PZA	0002	7,778.25	\$		01/09/2024	09/09/2024	9	2.00	\$ 1,541.64	0.00	2.00	\$ 1,541.64	-2.00	\$ -
EXT 16	RETIRO DE MALLA CICLONICA DE 25 MTS DE ALTURA CON RECUPERACION INCLUYE DEMOLICION DE RODAPIE RETIRO DE POSTES DE 2 1/2" POSTES TRAVESANOS DE 1 1/2" POSTES DE ARRANQUE DE 3" RETIRO DE CONCERTINA RETIRO DE ESPADAS RETIRO DE 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUA TRASLADO HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA	ML	0002	13,825.20	\$		01/09/2024	09/09/2024	9	102.50	\$ 13,825.20	0.00	102.50	\$ 13,825.20	-102.50	\$ -
EXT 17	DEMOLICION DE GUARNICION DE 40 X 30 CM DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION DENTRO DEL PRIMER KM MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	ML	0010	10,939.83	\$		01/09/2024	09/09/2024	9	102.50	\$ 10,939.83	0.00	102.50	\$ 10,939.83	-102.50	\$ -
EXT 18	DEMOLICION DE NICHOS CON DIMENSIONES 1.00M X 0.80M A BASE DE TABIQUE FIRME DE CONCRETO CASTILLO DE 130 X 0.25 X 0.25 MTS INCLUYE DEMOLICION MANUAL DE NICHOS A BASE DE NICHOS RETIRO DE MATERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION DENTRO DEL PRIMER KM MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	0001	2,056.69	\$		01/09/2024	09/09/2024	9	1.00	\$ 2,056.69	0.00	1.00	\$ 2,056.69	-1.00	\$ -
EXT 19	FABRICACION DE NICHOS CON DIMENSIONES 1.00M X 0.80M A BASE DE TABIQUE FIRME DE CONCRETO F 1 200 KG/M2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" 30 CM EN AMBOS SENTIDOS CON DIMENSIONES 2.00M DE LARGO X 1.00M ANCHO X 0.10 M DE ESPESOR FIRME DE CONCRETO F 1 200 KG/M2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" 20 CM	PZA	0001	22,640.71	\$		01/09/2024	09/09/2024	9	1.00	\$ 22,640.71	0.00	1.00	\$ 22,640.71	-1.00	\$ -
EXT 20	CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS PARA INSTALACION SUBTERRANEA ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA INTERCONEXION DESDE ACOMETIDA PRINCIPAL HASTA TABLEROS ELECTRICOS CON MEDIDAS DE 40 CM ANCHO X 65 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE TRAZO CORTE DE PAVIMENTO DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO M-45 EN UN ESPESOR DE 25 CM ELEVACION HASTA UNA PROFUNDIDAD	ML	0010	8,487.60	\$		01/09/2024	09/09/2024	9	12.00	\$ 8,487.60	0.00	12.00	\$ 8,487.60	-12.00	\$ -
EXT 21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG 18 THW MARCA CONUMEX O SIMILAR EN CALIDAD PARA CIRCUITO DE BAJA TENSION PARA REFLECTORES EN PALAPA INCLUYE APERTURA DE REGISTROS TENDIDO DE CABLE EN BANCO DE DUCTOS INSTALACION INTERCONEXION CURTES DE ENERGIA AISLAMIENTO DE CABLEADO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO	ML	0001	21,726.08	\$		01/09/2024	09/09/2024	9	332.00	\$ 21,726.08	0.00	332.00	\$ 21,726.08	-332.00	\$ -
EXT 22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG 18 THW MARCA CONUMEX O SIMILAR EN CALIDAD PARA CIRCUITO DE BAJA TENSION PARA REFLECTORES EN PALAPA INCLUYE APERTURA DE REGISTROS TENDIDO DE CABLE EN BANCO DE DUCTOS INSTALACION INTERCONEXION CURTES DE ENERGIA AISLAMIENTO DE CABLEADO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO	ML	0001	6,580.24	\$		01/09/2024	09/09/2024	9	166.00	\$ 6,580.24	0.00	166.00	\$ 6,580.24	-166.00	\$ -
EXT 23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW 150 DE COBRE AWG 400V 75-90 MARCA CONUMEX O SIMILAR EN CALIDAD PARA CIRCUITO DE BAJA TENSION INCLUYE INSTALACION INTERCONEXION CONEXION EN TERMINO A CIRCUITO MARCADO EN PALAPA CORTE DE ENERGIA AISLAMIENTO DE CABLEADO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO APERTURA Y CERRADO DE REGISTRO CON TRIPPEE Y DIFERENCIAL	ML	0001	12,800.40	\$		01/09/2024	09/09/2024	9	60.00	\$ 12,800.40	0.00	60.00	\$ 12,800.40	-60.00	\$ -
EXT 24	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME CU CARGO ENTRE AWG INCLUYE MANCA TERMOLONTRABLE PARA CABLE SUMA 100 AVG LIMPIEZA DE CABLE REVISION DE CABLEADO INSTALACION DE EMPALME MANIOBRAS APERTURA DE POZO DE VISITA PUESTA EN OPERACION DE CABLE MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	0001	1,882.90	\$		01/09/2024	09/09/2024	9	5.00	\$ 1,882.90	0.00	5.00	\$ 1,882.90	-5.00	\$ -
EXT 25	REUBICACION DE PORTON ABATIBLE TIPO ACORDEON DE 1.50 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO A BASE DE TUBO GALVANIZADO Y MALLA CICLON INCLUYE COLOCACION DE RIEL DE PORTON EN NUEVA UBICACION DEMOLICION DE BASE CONSTRUCCION DE DADO DE ORIENTACION ENGRASADO DE RIEL MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	0010	7,778.25	\$		01/09/2024	09/09/2024	9	1.00	\$ 7,778.25	0.00	1.00	\$ 7,778.25	-1.00	\$ -
EXT 26	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO SECADO RAPIDO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN LINEA CONTINUA CON UN ANCHO DE 15 CM A BASE ALQUIDALICO HULE CLORADO MODIFICADO Y DE ALTA CONCENTRACION DE PIGMENTOS PARA MAXIMA VISIBILIDAD CON SOLIDOS EN VOLUMEN DE 50 Y ESPESOR EN PINTURA SECADO 6 METROS PINTURA MARCA COHE O SIMILAR EN CALIDAD APLICADO POR	ML	0001	15,075.89	\$		01/09/2024	09/09/2024	9	172.75	\$ 15,075.89	0.00	172.75	\$ 15,075.89	-172.75	\$ -
EXT 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA ESTACIONARIA DE 200 A 35 KV 35 SOBZOO INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	0001	70,004.28	\$		01/09/2024	09/09/2024	9	6.00	\$ 70,004.28	0.00	6.00	\$ 70,004.28	-6.00	\$ -
EXT 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON AISLADO DE 200 A 35 KV 35 LIC20 INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	0001	35,371.62	\$		01/09/2024	09/09/2024	9	6.00	\$ 35,371.62	0.00	6.00	\$ 35,371.62	-6.00	\$ -



AVANCE VALORIZADO

OBRA: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PUERTUARIA UNAPROP 31 EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LA EPSA S.A DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,398,915.81

CONTRATO: ASIPONATUX-COI-OP-9/24

FECHA DE REPORTE: 12 sep. 24

IMPORTE CON CONVENIO: \$ 1,695,764.30

CONVENIO: ASIPONATUX-COI-OP-9-1/24 \$ 296,848.49

FECHA DE INICIO: 01/09/2024 Fecha de Término: 09/09/2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM PERDIO ANTER (\$)	ACUM.A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM.A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)
EXT 28	SUMINISTRO Y MANUTENION DE ESTANDBA PARA SOPORTE DE EQUIPO DE MEDICION EN MEDIA TENSION A BASE DE CRUCETAS BAJO ESPECIFICACION DE CFE INTEGRADA POR CRUCETA CAT PERFIL 3" DE 102 MM X 40 MM X 435 MM DE 80- KG/1 GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE 5 PIEZAS SOPORTES CVI PERFIL 1" DE 102 MM X 40 MM X 435 MM DE 80- KG/1 GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE 2	PZA	0000	\$ 14,357.02	\$	100.00	01/09/2024	03/09/2024	3	1.00	\$ 14,357.02	0.00	\$ 14,357.02	-1.00	-\$ 14,357.02
EXT 30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL TIPO EXTERIOR PARA CABLE DE AL CALIBRE 10 AWG 35 kv VVT 352 G NICA RAYCHEM INCLUYE CONEION AL SISTEMA DE TIERRA Y CONECTURE PROTOCOLO MATERIAL TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O 1	PZA	0000	\$ 5,750.60	\$	100.00	01/09/2024	09/09/2024	9	6.00	\$ 5,750.60	0.00	\$ 5,750.60	-6.00	-\$ 5,750.60
EXT 31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION PARA CABLE DE CONTROL DE BASE DE MEDICION DE 13 TERMINALES 20 AMPERES INCLUYE CABLE DE CONTROL TUBERIA CONDUIT DE AC GALV 1 1/2 PULO DE DIAMETRO CEDAULA 30 2 PZA CODO CONDUIT DE 90° DE AL CALV DE 1 1/2 PULO DE DIAMETRO 1 PIEZA FLUJTOR Y CONTRATERGA DE 1 1/2 PULO DE DIAMETRO 1 3/4 2 SOPORTES CON ABRAZADERAS UNICANAL DE 1 1/2	PZA	0000	\$ 5,189.79	\$	100.00	01/09/2024	09/09/2024	9	1.00	\$ 5,189.79	0.00	\$ 5,189.79	-1.00	-\$ 5,189.79
EXT 32	LIBRANZA ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA RETIRO DE MEDIDOR No 66673A Y RETIRO DE BASE DE MEDICION DE MEDICION DE 13 TERMINALES 20 AMPERES RETIRO DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO DONA INCLUYE TRAMITE PARA ENTREGA DE MEDIDOR A CFE Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE IDENTIFICAR Y DESCONECTAR EL ALIMENTADOR DEL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR PARA	PZA	0000	\$ 12,231.17	\$	100.00	01/09/2024	09/09/2024	9	1.00	\$ 12,231.17	0.00	\$ 12,231.17	-1.00	-\$ 12,231.17
EXT 33	LIBRANZA ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA RETIRO DE MEDIDOR No 99460G Y RETIRO DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO DONA INCLUYE TRAMITE PARA ENTREGA DE MEDIDOR A CFE Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE IDENTIFICAR Y DESCONECTAR EL ALIMENTADOR DEL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR PARA RETIRO DE T.C.S Y	PZA	0000	\$ 12,121.78	\$	100.00	01/09/2024	09/09/2024	9	1.00	\$ 12,121.78	0.00	\$ 12,121.78	-1.00	-\$ 12,121.78
EXT 34	LIBRANZA ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA RETIRO DE MEDIDOR No 66673A Y RETIRO DE MEDICION DE 7 TERMINALES 200 AMPERES INCLUYE TRAMITE PARA ENTREGA DE MEDIDOR A CFE IDENTIFICAR Y DESCONECTAR EL ALIMENTADOR DEL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR DE 1025 KVA Y DEJAR EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION LA INSTALACION SIN CONDICION DE RIESGO O FALLA POR	PZA	0000	\$ 11,274.59	\$	100.00	01/09/2024	09/09/2024	9	1.00	\$ 11,274.59	0.00	\$ 11,274.59	-1.00	-\$ 11,274.59
EXT 35	LIBRANZA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA DESCOMISION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA Y RETIRO DE MEDIDOR P33UN Y RETIRO DE BASE DE MEDICION DE 5 TERMINALES 100 AMPERES INCLUYE TRAMITE PARA ENTREGA DE MEDIDOR A CFE IDENTIFICAR Y DESCONECTAR EL ALIMENTADOR DEL PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR DE 25 KVA INSTALAR BOQUILLA ESTACIONARIA DE 35 KV 200 AMP 1 PZA INSTALAR	PZA	0000	\$ 12,264.95	\$	100.00	01/09/2024	09/09/2024	9	1.00	\$ 12,264.95	0.00	\$ 12,264.95	-1.00	-\$ 12,264.95
EXT 36	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CONECTOR SEPARABLE TIPO T PARA CABLE CAL 10 AWG 24 KV 630 A CAT RSTI 5851 NICA TYCO QUE SE INTEGRA POR CUERPO ENT DEL CONECTOR CONECTOR TRASERO CON TUERCA TAPA PROTECTORA CONO DE ESTRÉS TERMINAL PRINCIPAL PARA EL CABLE CABLE DE AMARRE PASADOR ROSLADU NING LUBRICANTE DE MONTAJE FINTA DE PVC TERMINAL DE CABLE (16 X 25) CADENA	PZA	0000	\$ 101,597.16	\$	100.00	01/09/2024	09/09/2024	9	6.00	\$ 101,597.16	0.00	\$ 101,597.16	-6.00	-\$ 101,597.16
EXT 37	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA MARCA EVANS DE 1 HP SOBRE CISTERNA CON INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZADO SENSORES DE NIVEL DE AGUA ADECUACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y ELECTRICA EXISTENTE EN BOMBA NUEVA INCLUYE DESMONTAJE DE BOMBA EXISTENTE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MATERIAL HERRAMIENTA EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO	PZA	0000	\$ 6,394.77	\$	100.00	01/09/2024	09/09/2024	9	1.00	\$ 6,394.77	0.00	\$ 6,394.77	-1.00	-\$ 6,394.77
TOTAL CONTRATO					\$ 1,398,915.81	100.00				633,111.02			1,695,764.30	0.00	
TOTAL CONVENIO					\$ 1,695,764.30	100.00									

Porcentaje global de Obra: 100.00
 Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 100.00%
 Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar: 0.00%

EL FIRMANTE:

 ING. RUBEN EMMANUEL MEZA LOREDO
 RESIDENTE DE OBRA

VERIFICO

 ING. MARTIN EMMANUEL VAZQUEZ VARGAS
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA