

RUBRO: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"												HOJA N° 1 de 1			
UBICACIÓN: TUXPAN, VER.												PERIODO REAL DEL:			
CONTRATISTA: BOSKALIS MARINE CONTRACTING AND OFFSHORE SERVICES, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DRAGAMEX, S.A. DE C.V.												11/06/2025 AL 26/08/2025			
CONTRATO #: ASIPONATUX-G01-OP-2/25												FECHA: 29/08/2025			
CONVENIO: ASIPONATUX-G01-OP-2-1/25												HORA: 13:00:00 p. m.			
MONTO CONTRATO: \$72,812,504.52 CON I.V.A. \$84,462,505.24												LUGAR: TUXPAN, VER.			
ANTICIPO \$21,843,751.36 CON I.V.A. \$25,338,751.57															
CONVENIO: \$29,731,664.78 CON I.V.A. \$34,488,731.14															
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		ESTIMACIÓN 1 (UNO)		ESTIMACIÓN 2 (DOS)		ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO.		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
01	Movilización inicial de maquinaria y equipo periférico y complementario para el dragado al sitio de la obra, por unidad de obra terminada (3.03.02.015).	MOV	\$ 6,292,504.52	1.00	\$ 6,292,504.52	0.50	\$ 3,146,252.26	0.00	\$ -	0.50	\$ 3,146,252.26	1.00	\$ 6,292,504.52	0.00	\$ 0.00
02	Dragado de cualquier tipo de material excepto roca (tipo "A", "B", "C" y/o "D") según clasificación 3.03.02.015-D, de las normas de construcción e instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluye extracción de redes, llantas, troncos, maderas, metales, plásticos y objetos diversos, en el Canal Exterior, Dársena de ciaboga I, Canal Interior TPT y Canal Interior CTT así como el Canal y Dársenas API, por unidad de obra terminada. (N° S.C.T.3.03.02.015).	M3	\$ 133.04	723,479.14	\$ 96,251,664.79	170,030.96	\$ 22,620,918.92	329,969.04	\$ 43,899,081.08	223,479.14	\$ 29,731,664.78	723,479.14	\$ 96,251,664.78	0.00	\$ 0.00
TOTAL					\$102,544,169.30		\$25,767,171.18		\$43,899,081.08		\$32,877,917.04		\$ 102,544,169.30		
DEDUCTIVA POR INCUMPLIMIENTO DEVOLUCION DE RETENCIONES MONTOS SIN I.V.A. AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO SUBTOTAL I.V.A. 16% SUBTOTAL MENOS 0.5 % (S.F.P.) ESCALACIONES GENERADAS TOTAL SALDO						ESTIMACION 1 (UNO)		ESTIMACION 2 (DOS)		ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO)		SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO			
												TOTAL CONTRATO			
												TOTAL ESTIMADO			
												SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO			
												ANTICIPO OTORGADO OTORGADO			
												ANTICIPO AMORTIZADO			
												OTROS CARGOS			
												TOTAL ESCALACION GENERADA			
												TOTAL SANCION GENERADA			
												SALDO DE CONTRATO			
										SALDO A FAVOR DE ASIPONATUX					

DEPENDENCIA O ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITO. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

ENTIDAD Y LA CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO), LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ	REVISÓ	CONFORME
ING. IVAN ZARATE ZUBIRIA RESIDENTE DE OBRA ASOPNATUX	ING. RAMÓN DE JESÚS RODRÍGUEZ RUÍZ SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA ASIPONATUX	ING. ALBERTO PUJOT AMAYA GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA ASIPONATUX	ING. ANGEL LOZANO CAICEROS SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN GEOSUPPORT M&C, S.C.	ING. LY TAHIR JIMENEZ ZAMUDIO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN BOSKALIS MARINE CONTRACTING AND OFFSHORE SERVICES, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DRAGAMEX, S.A. DE C.V.