

AVANCE VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA UNAPROP-31, EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ"

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CAJUELA, SA DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 12384482

CONTRATO: ASPONATMA GON-SP-728

CONVENIO:

FECHA DE REPORTE: 16-SEP-25

FECHA DE INICIO: 23/09/2025

Fecha de Término:

24/10/2025

 REPORTE MENSUAL No. 1
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	%	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	DURACIÓN EN	PERÍODO ACTUAL (VOL.)	(\$)	ACUM. PERÍODO ANTER. (VOL.)	(\$)	ACUM. A ESTE PERÍODO (VOL.)	(\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	(\$)			
A.-	CASSETAS DE ADUANA																				
01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR Y EXTERIOR, MARCA COMEX LINEA VIMEX TOTAL O EQUIVALENTE DE 900 ML A 350 ML EN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO, CON ESPÁTULA Y/O CURA METALICA, RESINAS, CON CEMENTO BLANCO, UNIDO DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, SÍ, REFORZADO APLICACIÓN DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR POR MEDIO DE BROCHA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	M2	79.21	\$	178.97	\$	14,149.29	110	23/09/2025	30/09/2025	8	89.80	\$	16,042.53	0.00	89.80	\$	16,042.53			
02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABA DE CONTACTOS PARA CABLETAS 3X5 EN COLOR BLANCO, INCLUYE DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN DE CONTACTO DOBLE DE CORRIENTE, RESULTA, PRERIO, A, PUNTO, HERRAMIENTA, TOQUE, Y TORILLERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZS	200	\$	3124	\$	624,800	0.05	23/09/2025	30/09/2025	8	0.00	\$	0.00	0.00	\$	2.00	\$	624,800		
03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO BUREL DOBLE PARA CORRIENTE REGULADA, EN COLOR HURAN, MARCA VOLTER, INCLUYE CADA TIPO CABLETAS DE 3X5 DE P.V. REFORZADO, CINTA ADHESIVA SCOTCH, CONSUMIBLES, TORILLERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZS	100	\$	525.77	\$	52,577	0.04	23/09/2025	30/09/2025	8	0.00	\$	0.00	0.00	\$	1.00	\$	52,577		
04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE PARED DE 1 CAJUELA, PARA JACK R345 CAT SE Y O TIPO KEYSTONE DE LA MARCA STEREN PARA JACK R345 CAT SE Y O TIPO KEYSTONE, INCLUYE RETIRO DE PLACA EXISTENTE, DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN, PUNCIÓN A CADA CONSUMIBLE, TORILLERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZS	100	\$	222.76	\$	22,276	0.01	23/09/2025	30/09/2025	8	0.00	\$	0.00	0.00	\$	1.00	\$	22,276		
05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO BUREL DOBLE POLIVINILICO PARA 180 VCA, 5 AMP, PLATEADO MARCA LUCER, MODELO BPO-MD, INCLUYE RETIRO DE PLACA EXISTENTE, DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN, CINTA ADHESIVA SCOTCH, CONSUMIBLES, TORILLERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZS	100	\$	547.93	\$	54,793	0.04	23/09/2025	30/09/2025	8	0.00	\$	0.00	0.00	\$	1.00	\$	54,793		
06	REPARACIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA PARA EQUIPO DE ASESORAMIENTO INCLUYE DESCONEXIÓN DEL EQUIPO DE ASESORAMIENTO EXISTENTE, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MEDIANTE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NUEVA CANALIZACIÓN A BASE DE CAJUELA DE PVC EN COLOR NEGRO CON UNA LONGITUD DE 12 MTS, CONEXIÓN AL CENTRO DE CARGA CON CABLE DEL 180 CON UNA LONGITUD DE 12 MTS, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE PUNTERA TERMOMAGNETICA 200 AMPERES EXCLUSIVA PARA DICHO EQUIPO, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	SEMIADO	100	\$	3,426.02	\$	342,602	0.26	23/09/2025	30/09/2025	8	1.00	\$	3,426.02	0.00	1.00	\$	3,426.02	0.00	\$	342,602
07	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEMAFORO DE SALIDA EN ADUANA, INCLUYE DESCONEXIÓN DEL SEMAFORO EXISTENTE QUE REGULA EL TRAFICO VEHICULAR EN LA SALIDA DE LA ADUANA, RETIRO Y REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RECONEXIÓN AL SISTEMA DE CONTROL CORRESPONDIENTE, SUSTITUCIÓN DEL 180 M DE FOLTE METALICO ANCLAZO A CONCRETO MEDIANTE UNA PLACA DE ACERO DE 10X10 CM Y TIQUETES PARANIVOS Y BASE PARA SUSTENCIÓN DE SEMAFORO, APLICACIÓN DE PINTURA COMEX 100 PRIMARIO BASE SOLVENTE SECADO RAPIDO EN COLOR BLANCO APLICADO POR BROCHA, A DOS MANOS CON UN ESPESOR RECOMENDADO DE 20 A 40 MILS DE PELICULA HUMEDOS POR CADA Y ACABADO ESPOLTE COMEX TOTAL 100 EN	SEMIADO	100	\$	21342.03	\$	2,134,203	163	01/10/2025	31/10/2025	31	0.00	\$	0.00	0.00	\$	1.00	\$	2,134,203		
B.-	BANOS DE CASETA																				
08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR Y EXTERIOR, MARCA COMEX LINEA VIMEX TOTAL O EQUIVALENTE DE 900 ML A 300 ML EN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE ANDAMIOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO, CON ESPÁTULA Y/O CURA METALICA, RESINAS, CON CEMENTO BLANCO, UNIDO DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR, SÍ, REFORZADO APLICACIÓN DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR POR MEDIO DE BROCHA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	M2	62.53	\$	140.97	\$	8,805.16	0.17	23/09/2025	30/09/2025	8	59.12	\$	8,334.16	0.00	59.12	\$	8,334.16			



AVANCE VINCULADO

OBRA: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADMINA DE TUPÁN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA UNAPROP-31 EN EL PUERTO DE TUPÁN, VERACRUZ"

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CALERUSA, S.A. DE C.V.

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 12,934,462

CONTRATO: ASPONATUX COI-OP-705

FECHA DE REPORTE: 15 oct 25

CONVENIO:

FECHA DE INICIO: 23/09/2025

Fecha de Término:

24/02/2026

REPORTE MENSUAL - No. 1
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	%	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	DURACIÓN EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	(\$)	ACUM. PERDO ANTER (VOL.)	(\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	(\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	(\$)
09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1/2" DE 1 SOLA PIEZA MODELO ARIZZO EN COLOR BLANCO INCLUIR RETIRO DE A.C. EXISTENTE FUERA DE LA INSTALACIÓN SIN DE INSTALACIÓN CON BRIDA PARA V.C. SELLADOR EN SUJECIÓN DE CURADO ACETILO PARA EVITAR LA FORMACIÓN DE HONGOS; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$	3,003.57	0.33	3,003.57	09/09/2025	16/09/2025	15	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	100	\$ 3,003.57
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TELA ACQUICONTES CON DIMENSIONES DE 6m x 135m INCLUIR RETIRO DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EXISTENTE Y PERFILES DE ALUMINIO PARA MOQUETEO CAMBIO DE TORILLERÍA, CONSUMIBLES; MATERIALES; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$	1,500.34	0.24	1,500.34	02/09/2025	16/09/2025	15	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	2.00	\$ 1,320.34
11	MANTENIMIENTO CON ACTIVO DE PUERTAS A BASE DE ALUMINIO CON MEDIDAS DE 680 X 230 H. INCLUIR AJUSTE DE BISAGRAS, CERRRES, REEMPLAZO DE HERRAJES, DETECCIONES, LUBRICACIÓN DE MECANISMOS, LIMPIEZA GENERAL Y REVISIÓN DE FUGACIONES EN MANOS Y HORNOS, CONSUMIBLES; MATERIALES; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$	3,048.8	0.47	3,048.8	07/09/2025	16/09/2025	15	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	3.00	\$ 6,098.22
0-	UNIDAD CANINA																	
12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR Y EXTERIOR MARCA COMEL, LÍNEA LÍNEA TOTAL EQUIVALENTE DE 600 HASTA 4.00M EN COLOR INDIGO POR LA SUPERFICIE INCLUIR AJUSTES, MANOS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN LIMPIEZA, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO, CON ESPÁTULA Y/O CURPA, METALICA, RESINAS, CON CEMENTO BLANCO, LIGADO DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR SIN REFORZADO APLICACIÓN A DOS CAPAS DE 2 MILÍMETROS DE ESPESOR POR MEDIO DE BOMBAS, MANOS DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	HQ	597.68	\$	18,440	0.44	18,440	01/02/2025	24/02/2026	24	163.83	\$ 22,837.90	0.00	\$	163.83	\$ 22,837.90	433.78	\$ 60,448.93
13	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ACQUICONTES EN ÁREA DE INTERIORES, INCLUIR DESACOPLE DE ACCESORIOS Y TUBERÍAS, LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS MOTORES, LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL EVAPORADOR Y DEL SERPENTIN DEL CONDENSADOR, LIMPIEZA DE CARGUERA DE CONDENSADOS, ASI COMO DE LA TUBERÍA DE DRENADO, VERIFICACIÓN Y EN SU CASO CORRECCIÓN DE FUGAS, CARGA DE GAS EN SU CASO, CONSUMIBLES; MATERIALES; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$	4,052.24	0.31	4,052.24	23/09/2025	30/09/2025	8	1.00	\$ 4,052.24	0.00	\$	1.00	\$ 4,052.24	0.00	\$
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX DOBLE POLARIZADO PARA 1/2" VCA, SAMP PLATEADO MARCA LUCER MODELO BROGHAN, INCLUIR RETIRO DE PLACA EXISTENTE, DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN, CABLE AISLANTE 300M, CONSUMIBLES, TORILLERÍA, MATERIALES; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$	547.33	0.04	547.33	23/09/2025	30/09/2025	8	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$ 547.33
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA EMBOITADA LED BLANCO FICHTOVA R DE 592.1M X 102 MM DE LA MARCA TECHNOLITE A UNA ALTURA DE 3.1M INCLUIR 5 BOMBILLAS 3000K 150 LED 1W DE DIA, RETIRO DE LAMPARA EXISTENTE, FUERTE REVISIÓN DE CIRCUITO, PRUEBAS, CONSUMIBLES; MATERIALES; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$	1,901.46	0.14	1,901.46	01/09/2025	16/09/2025	15	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	2.00	\$ 3,802.92
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA BOMBILLAS LED BLANCO FICHTOVA R DE 592.1M X 102 MM DE LA MARCA TECHNOLITE A UNA ALTURA DE 3.1M INCLUIR 5 BOMBILLAS 3000K 150 LED 1W DE DIA, RETIRO DE LAMPARA EXISTENTE, FUERTE REVISIÓN DE CIRCUITO, PRUEBAS, CONSUMIBLES; MATERIALES; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$	1,901.46	0.14	1,901.46	23/09/2025	30/09/2025	8	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	3,332.80	\$ 5,234.26
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE AISLADERO A LA BASE DE LAMPARA TRANSLUCIDA BLANCA DE POLIESTER REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO INCLUIR RETIRO DE LAMPARA DE POLIESTER EXISTENTE Y TORILLERÍA, TORILLO, HERRAJES, AUTOPERFORANTE DE 1/2" PULGADA CON BORNERA DE NEOPRENO DE 1/4", CONSUMIBLES; MATERIALES; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	HQ	22.68	\$	453.90	0.40	453.90	01/09/2025	30/09/2025	30	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	22.68	\$ 10,294.45
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR DE AGUA DE 80 V PARA EL SERVICIO CON EL RETIRO DE 30 LITS DE LA MARCA RHEEM INCLUIR DESACOPLE DE CALENTADOR ELÉCTRICO EXISTENTE, TUBERÍAS Y/O MANGUERAS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL SERVICIO, CONSUMIBLES; MATERIALES; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$	8,002.19	0.62	8,002.19	01/09/2025	16/09/2025	15	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$ 8,002.19
19	CONSTRUCCIÓN DE UN DREN PARA DESALGO DE AGUA PLUVIAL INCLUIR DISEÑO DE 15 H. DE CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE Y PULVEDILLO COLOCACIÓN DE 15 H. DE TUBO DE 4" COLOCACIÓN DE COLADERA UNIVERSAL DE 4" SIN TRAMPA, CUBIERTO CON CONCRETO ECHO EN OBRA, FOMOS ACABADO DE ACABADO EXTERNO, CONSUMIBLES; MATERIALES; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	SERVICIO	100	\$	3,324.91	0.24	3,324.91	01/09/2025	16/09/2025	15	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	1.00	\$ 3,324.91
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO LE LA MARCA SIAL Y CEMENTO PLÁSTICO REPARADOR BASE AGUA AGUAFLEX DE LA MARCA POKA EN PUNTAS DE TECHADO A V.A. INCLUIR LIMPIEZA DEL ÁREA, RETIRO DE MATERIALES, GUÍLOS O DETECCIONES, CONSUMIBLES; MATERIALES; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	HQ	22.68	\$	2,071.44	0.44	2,071.44	23/09/2025	30/09/2025	8	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	2,071.44	\$ 2,071.44
0-	COMEDOR																	

AVANCE VALORIZADO

OBRA: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA (UNAPROP-3), EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CALEPSA SA DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 12984482

CONTRATO: AGROMARIN CO-OP-505

CONVENIO:

FECHA DE REPORTE: 15 oct 25

FECHA DE INICIO: 23/09/2025

Fecha de Término:

24/2/2025

REPORTE MENSUAL No. 1
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION	PERIODO ACTUAL	ACUM PERDO ANTER	ACUM A ESTE PERIODO	POR EJECUTAR								
										(VOL.)	(S)	(VOL.)	(S)	(VOL.)	(S)						
21	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL EN INTERIOR Y EXTERIOR MARCA COMET LINEA VINILICA TOTAL O EQUIVALENTE DE 9.30 LITROS A 0.93 M EN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION INCLUYE ANDAMIOS SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONGISTENTE EN LIMPIEZA A TRIGO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y/O CURTO METALLOS DEGRASES CON CEMENTO BLANCO LARGO DE LA SUPERFICIE APLICACION DE SELLADOR DE REFORZADO APLICACION A DOS CAPAS DE 2 MILIMETROS DE ESPESOR POR MEDIO DE BROCHA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	M2	20499	\$	19393	\$	21162.09	232	09/09/2025	30/09/2025	30	91.91	\$	12,913.36	0.00	91.91	\$	12,913.36	12.09	\$	15,748.65
											\$	-									
22	MANTENIMIENTO DE AIRE AGREGADO EN AREA DE COMEDOR INCLUYE DESACOPLE DE ACCESORIOS Y TUBERIAS LUBRICACION Y LIMPIEZA DE LOS MOTORES LIMPIEZA DE HERMETICO DEL EVAPORADOR Y DEL HERMETICO DEL CONDENSADOR LIMPIEZA DE CHAVILA DE CONDENSACION ASÍ COMO DE LA TUBERIA DE DRENADO LUBRICACION Y EN SU CASO CORRECCION DE FUGAS CHAVILA DE GAS EN SU CASO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$	4,052.4	\$	-0.0524	0.31	23/09/2025	30/09/2025	8	1.00	\$	4,052.24	0.00	1.00	\$	4,052.24	0.00	\$	-
											\$	-									
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES DE CONTACTO PARA CABLES TPE EN COLOR BLANCO INCLUYE DESCONECCION Y RECONEXION DE CONTACTO DUPLEX DE CORRIENTE REGULADA FIJACION A MUÑO MEDIANTE TAQUETE Y TORNILLO MATERIAL CONSUMIBLES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA CINTA ADELANTE SCOTCH Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$	303.26	\$	303.26	0.02	23/09/2025	30/09/2025	8	\$	-	0.00	0.00	\$	-	1.00	\$	303.26	
											\$	-									
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ARMADA CON 2 CONTACTOS POLARIZADOS LINEA STANDARD COLOR MARFIL INCLUYE CINTA ADELANTE SCOTCH CONSUMIBLES TORNILLERIA MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$	482.94	\$	482.94	0.04	23/09/2025	30/09/2025	8	\$	-	0.00	0.00	\$	-	1.00	\$	482.94	
											\$	-									
E-	EDIFICIO TITULAR																				
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE SUMERGIBLE DE 1HP DE LA MARCA EVANS INCLUYE LEANERES ELABORACION DE TUBERIAS Y BOMBAS EXISTENTES CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$	17,837.8	\$	17,837.8	1.18	09/09/2025	15/09/2025	15	\$	-	0.00	0.00	\$	-	1.00	\$	17,837.8	
											\$	-									
26	EJECUCION DE ENTERRADO CEMENTO ARENA EN AZULETA PARA LA COMFORMACION DE PENDIENTES MIRAS DEL 2% HACIA BAJANTES PLUMBALES CON ESPESOR V. HIBLE 50CM PROYECTO PROYECTADO DE 4 CM ELABORADO CON HORRERO CEMENTO ARENA EN HORREROCH 1+1 RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION DE 500 NCM CON ACABADO PULIDO USO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE SUMINISTRO Y ACABADO DE MATERIALES COLOCACION DE FALLA ELECTRODORADA 6/8-10" COMO REFORZADO CURADO DEL HORRERO ASÍ COMO LA ADECUADA PROTECCION Y PROTECCION DE TODAS LAS INSTALACIONES VISIBLES O ENTERRADAS QUE INTERFERIRAN CON LA EJECUCION DEL ENTERRADO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL	M2	100.00	\$	15,395.6	\$	15,395.6	0.92	09/09/2025	30/09/2025	30	\$	-	0.00	0.00	\$	-	100.00	\$	15,395.6	
											\$	-									
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO PREFABRICADO DE 4MM DE ESPESOR COLOR NEGRO TERNICOR MARCA FLEXON LINEA FLEXON 1000 JARP RS DE 40 MM DE ESPESOR O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CAUDAL INCLUYE DETROR DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO EXISTENTE LIMPIEZA DEL POLVO E IMPUREZAS Y DE BASURA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON ACABADO HASTA SU DISPOSICION PARA APLICACION DE SELLADOR BAJE JOLIENTE MARCA PETER HIEROPHONER O SIMILAR RESINA DE GRIETAL CON CEMENTO PLASTICO MARCA PETER PLASTIC CEMENT O SIMILAR INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETRO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE DESECHO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	100.00	\$	9,373.4	\$	9,373.4	1.30	09/09/2025	15/09/2025	15	\$	-	0.00	0.00	\$	-	100.00	\$	9,373.4	
											\$	-									
28	MANTENIMIENTO Y REPARACION A PUERTA DE ALUMINIO INCLUYE REEMPLAZO DE CERRADURA PARA PERRALES DE ALUMINIO MARCA PHILLIPS MODE 550 DE 10CM, INSTALACION DE GUARAPOLVO CAMBIO DE PELAS DE SELLADO CONSUMIBLES TORNILLERIA MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100	\$	2,048.71	\$	2,048.71	0.24	09/09/2025	15/09/2025	15	\$	-	0.00	0.00	\$	-	1.00	\$	2,048.71	
											\$	-									
29	SUMINISTRO E INSTALACION Y ADECUACION DE CONTACTO DE CORRIENTE REGULADA EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA INCLUYE CONALES Y ACCESORIOS PARA DE DOS LANTARAS INSTALACION DE CABLES DE CORDON PUERBOS CONSUMIBLES HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	100.00	\$	7,722.7	\$	7,722.7	0.60	09/09/2025	15/09/2025	15	\$	-	0.00	0.00	\$	-	100.00	\$	7,722.7	
											\$	-									
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE PLATON ACABADO DE 61 X 0.61 CM MARCA USG TIPO BADA O DE MEJOR CAUDAL COLOR BLANCO INCLUYE RETRO DE PLATON EXISTENTE MATERIALES RENOVACION DE ESTRUCTURA CONSUMIBLES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T	M2	20.00	\$	5,796.3	\$	5,796.3	0.63	09/09/2025	15/09/2025	15	\$	-	0.00	0.00	\$	-	20.00	\$	5,796.3	
											\$	-									
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFORACIONES EN CUBIERTA DE BLOQUE Y CUBIERTA BLOQUE CON DIMENSIONES 300 X 300 A 35 ANCHO LOCALIZADO EN COCINA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	100	\$	22,293.63	\$	22,293.63	1.72	09/09/2025	15/09/2025	15	\$	-	0.00	0.00	\$	-	1.00	\$	22,293.63	
											\$	-									
32	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A FREGADERO OBTURADO EN COCINA INCLUYE DESMONTAJE MONTAJE REPARACION SUSTITUCION DE ELEMENTOS CAJADOS ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES SUCIEDAD DADOS OBRA, O CUALQUIER CONTAMINANTE QUE IMPIDA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	100	\$	2,720.42	\$	2,720.42	0.31	23/09/2025	30/09/2025	8	\$	-	0.00	0.00	\$	-	1.00	\$	2,720.42	
											\$	-									

AVANCE VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TURPA Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA UNAPROP 21, EN EL PUERTO DE TURPA, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No. 1
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CALEPIA, S.A. DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ (2814442)

CONTRATO: ADICIONAR COTIZACIONES

CONVENIO:

FECHA DE REPORTE: 15-09-21

FECHA DE INICIO: 23/09/2021

Fecha de Terminación

24/09/2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER. (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)	
33	SUMINISTRO DE CERTIFICADO UNIV. UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, APROBADA POR LA JENER PARA OBTENER LA M-HORACION DE LA INSTALACION DEL TRANSFORMADOR. EL PRECIO INCLUYE VERIFICADO UNIV. PAGO ANTE LA UNIDAD VERIFICADORA UNIV. DICTAMEN DE VERIFICACION TRAMITE DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA ANTE A CFE AGENCIA COMERCIAL VERIFICACION DE COLOCACION DE MEDIDOR Y SELLOS. LOS DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACION DEL CONTRATO ANTE CFE SERAN PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD. CONSUMIBLES MANO DE OBRAS AL COMOD TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	SERVICIO	100	\$	76,171.91	8.19	07/09/2021	24/09/2021	24	\$	-	0.00	0.00	\$	-	116,297.91
											\$	-				
34	FIBRADO DE REFINO CON DIMENSIONES 1.50 M DE ALTO X 1.00 M DE LARGO X 0.01 M DE ANCHO. 1 MURO DE 100 M X 1.50 M Y 200 MUROS DE 100 M X 0.50 M A BASE DE TARIQUE Y LOSA DE CONCRETO F.C 200KG/CM3 ARMADA CON VARILLA DE 3/4 CON DIMENSIONES DE 100 M DE LARGO X 0.50 M DE ANCHO. 4 CASTILLOS DE CONCRETO F.C 200 KG CHG ARMADO CON ARMEX DE 1000 CH CON DIMENSIONES DE 150 X 0.14 X 0.14 MTS. CADENA DE DESPLANTE CON UNA LONGITUD DE 242 MTS A BASE DE CONCRETO F.C 200 KG CHG ARMADO CON ARMEX DE 1000 CH CON DIMENSIONES DE 0.12 X 0.10 M. CADENA DE DESPLANTE CON UNA LONGITUD DE 242 MTS A BASE DE CONCRETO F.C 200 KG CHG ARMADO CON ARMEX DE 1000 CH CON DIMENSIONES DE 15 X 15 CH INCLUIDO SUMINISTRO COLOCACION E INTERCONEXION DE TABLERO PARA MODO DE INTERRUPTOR DE 1 X 40 AMP COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO A BASE	SERVICIO	100	\$	32,304.31	2.60	16/09/2021	24/09/2021	25	\$	-	0.00	0.00	\$	-	32,306.31
											\$	-				
35	OFICINAS ADMINISTRATIVAS ADUANA										\$	-				
36	RETRIO MANIPAL DE PISO CERAMICO RECUPERACION PARA SU POSTERIOR RECOLOCACION EN INTERIOR DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE MEXICO. INCLUYE RETIRO MANIPAL DE PISO EXISTENTE. REHABILITACION MANIPAL. BARRIDO CON BOMBA SIN RESINA. LAMINADO. CORTE. DESPACHOS CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRAS EQUIPO. HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	MO	2750	\$	7,941.07	1.57	08/09/2021	15/09/2021	15	\$	-	0.00	0.00	\$	-	20,359.33
											\$	-				
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ALUMINIO DE 0.3 X 0.3 CM. VIBROUSO TIPO BANDA O DE MEJOR CALIDAD. COLOR BLANCO INCLUIDO RETIRO DE PLAFON EXISTENTE. MATERIALES. REMEDIACION DE ESTRUCTURA. CONSUMIBLES. MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	40.00	\$	33.88	1.11	23/09/2021	30/09/2021	8	48.00	\$	16,310.88	0.00	48.00	\$	16,310.88
											\$	-				
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK ANTI-RETORNO EN P.U. DE 30 MILIMETROS PARA DESCARGA SANITARIA EN INTERIOR DE BANO DE OFICINA DE JEFE DE ADMINISTRACION INCLUYE TRAZO Y NIVELACION RETIRO DE PISO CERAMICO SIN RECUPERACION DEMOLICION DE PARED DE CONCRETO EXCAVACION POR MEDIO MANO DE OBRAS HASTA 70 CM FICAR RETIRO P.U. CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SERVICIO	100	\$	429.21	0.05	23/09/2021	30/09/2021	8	\$	-	0.00	0.00	\$	-	429.21
											\$	-				
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTACTOS PARA CUBIERTA 3" X 1" BLANCA CON PLACA PARA CONTACTO DUPLEX INCLUYE RETIRO DE CABLE EXISTENTE. PIVOTAJE. REVISION DE CIRCUITO. PROTECCION CONSUMIBLES. HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	200	\$	30.24	0.04	23/09/2021	30/09/2021	8	\$	-	0.00	0.00	\$	-	602.52
											\$	-				
40	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN INSTALACION DE MICHISTRO EN BANO DE HOMEROS INCLUYE DESMONTAJE DE MICHISTRO CON RECUPERACION ELIMINACION DE OSTRUCCIONES DE LINEA SANITARIA. HIGIENE. INSTALACION DE FINTICORIO KIT DE INSTALACION SELLADOR DE SUCION DE CURSOS ACTIVO PARA EVITAR LA FORMACION DE HONGOS MANO DE OBRAS HERRAMIENTA MENOR Y TODO	SERVICIO	100	\$	2,900.55	0.21	07/09/2021	15/09/2021	15	\$	-	0.00	0.00	\$	-	2,900.55
											\$	-				
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE V.C.(TANQUES) INCLUYE RETIRO DE V.C. EXISTENTE FUERA DE LA INSTITUCION. KIT DE INSTALACION CON BANDA PARA V.C. SELLADOR DE CALCON DE CUBIERTA FUERA PARA EVITAR LA FORMACION DE HONGOS. MANO DE OBRAS. HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	100	\$	4,799.82	0.37	15/09/2021	30/09/2021	17	\$	-	0.00	0.00	\$	-	4,799.82
											\$	-				
42	MANTENIMIENTO DE JOE EXISTENTE EN BANO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INCLUIDA PARA V.C. CON MANGUERA CORLEN PARA JOE EN BANO DE FUENTES INCLUYE RETIRO DE MANGUERA EXISTENTE MANO DE OBRAS. HERRAMIENTA MENOR Y TODO LOS NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	SERVICIO	100	\$	18,433.36	0.14	23/09/2021	30/09/2021	8	\$	-	0.00	0.00	\$	-	1,843.36
											\$	-				
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASADOR PARA PUERTA EN MANIPAL DE BANO INCLUYE RETIRO DE PASADOR EXISTENTE CONSUMIBLES HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	100	\$	210.16	0.01	23/09/2021	30/09/2021	8	\$	-	0.00	0.00	\$	-	210.16
											\$	-				
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA BIFOTODIA LED BLANCO DE 60 X 120 CM INCLUYE RETIRO DE LAMPARA EXISTENTE. FUNCION. REVISION DE CIRCUITO. PULTRAS. CONSUMIBLES. HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	700	\$	4,061.96	2.19	08/09/2021	15/09/2021	15	\$	-	0.00	0.00	\$	-	28,443.65
											\$	-				
45	SUMINISTRO Y APLICACION CON RODILLO A DOS MANOS DE PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE PARA INTERIORES UNIMEX DE COXEMX MEJOR EN CALIDAD SOBRE MURDUS Y COLUMNAS HASTA 3 M DE ALTURA. APROXIMADAMENTE INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A PINTAR CON ESPATULA PARA EL DESPACHAMIENTO DE LA PINTURA EXISTENTE. RETIRO DE PINTURA EN MUROS. REPARACION DE LA SUPERFICIE A PINTAR	MO	1000	\$	144.83	0.08	23/09/2021	08/10/2021	15	\$	-	0.00	0.00	\$	-	1,448.30
											\$	-				



AVANCE VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TURKEY Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA UNAPOR-31 EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ"

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GALE-SA SA DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 12934462

CONTRATO: ASP/CONTRIN-GEN-OP-755

FECHA DE REPORTE: 15-09-2025

CONVENIO:

FECHA DE INICIO: 23/09/2025

Fecha de Terminar:

24/09/2025

REPORTE MENSUAL NÚM. 1
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	%	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)	
45	SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA A DOS MANOS DE PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE PARA EXTERIORES VINIL DE COLORES VARIOS EN CAJAS, SOBRE PAREDES, COLUMNAS Y LINDERO INTERIOR DE AZOTEA, HASTA 4 M DE ALTURA, APROXIMADAMENTE, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A PINTAR CON 2 LITROS DE PRODUCTO PARA EL DESGRASADO DE LA PINTURA EXISTENTE RETRO DE POLVO D'AMBIENTE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE A PINTAR CON LA APLICACION A DOS MANOS DE SELLADOR 821000 ACRILICO REFORZADO SIN OJAL EN CAJAS, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	632.00	\$ 15.44	\$ 9,756.32	65%		09/09/2025	22/09/2025	22	537.90	\$ 72,315.38	0.00	537.90	\$ 72,315.38	94.79	\$ 12,743.57
G1	CAJETA DE SALIDA (MALETERO)											\$ -					
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON APAGADOR SENSIBLE EN BARRIO INCLUYE RETRO DE APAGADOR EXISTENTE, FICACION, REVISION DE CIRCUITO, PRUEBAS CONSUMIBLES HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	P25	100	\$ 489.09	\$ 489.09	90%		13/09/2025	24/09/2025	15	\$ -	0.00	0.00	\$ -	100	\$ 489.09	
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON APAGADOR DOBLE EN ACCESO INCLUYE RETRO DE APAGADOR EXISTENTE, FICACION, REVISION DE CIRCUITO, PRUEBAS CONSUMIBLES HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	P25	100	\$ 482.94	\$ 482.94	90%		09/09/2025	15/09/2025	15	\$ -	0.00	0.00	\$ -	100	\$ 482.94	
48	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A PUERTA DE MADERA, INCLUIVE: RETRO Y COLOCACION PARA EL MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO DE BARRAS AJUSTE DE MANGO DE PUERTA, REPARACION DE LA PUERTA, LIMPIEZA DE LA PUERTA HASTA 1.50 M DE ALTO Y 0.50 M DE ANCHO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	P25	100	\$ 1,605.31	\$ 1,605.31	94%		09/09/2025	25/09/2025	15	\$ -	0.00	0.00	\$ -	100	\$ 1,605.31	
49	REPARACION Y SELLO DE TECHUMBRE DE PANELES MULTITECHO CON SELLADOR ELASTICO PARA JUNTAS, INCLUIVE EN TECHUMBRE DE CAJETA DE BARRAS INCLUIVE ELIMINACION DE POLVO, SUCIEDAD, ONDAS GRASA O CUALQUIER CONTAMINANTE QUE IMPIDA LA CORRECTA ADHERENCIA DEL NUEVO SELLADOR PISTOLA CALZAFATEADORA, ESPATULA, MANO DE OBRA.	M2	60.00	\$ 18,516.00	\$ 1,110.90	100%		23/09/2025	30/09/2025	8	\$ -	0.00	0.00	\$ -	60.00	\$ 18,516.00	
H1	CAMPER 1											\$ -					
50	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A PARRILLA ELECTRICA EN CAMPER INCLUIVE: CARGADOR, MONTAJE, REPARACION, SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS, ELIMINACION DE POLVO, SUCIEDAD, ONDAS GRASA O CUALQUIER CONTAMINANTE QUE IMPIDA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	SERVICIO	300	\$ 2,053.44	\$ 2,053.44	010%		09/09/2025	15/09/2025	15	\$ -	0.00	0.00	\$ -	100	\$ 2,053.44	
51	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A PARRILLA ELECTRICA EN CAMPER INCLUIVE: CARGADOR, MONTAJE, REPARACION, SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS, ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES, SUCIEDAD, ONDAS GRASA O CUALQUIER CONTAMINANTE QUE IMPIDA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	SERVICIO	300	\$ 2,215.08	\$ 2,215.08	017%		09/09/2025	15/09/2025	15	\$ -	0.00	0.00	\$ -	100	\$ 2,215.08	
52	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A PARRILLA ELECTRICA EN AREA DE OFICINAS, INCLUIVE: REVISION DE LA ALIMENTACION ELECTRICA, TOMA DE VOLTAJE, ANTES Y DESPUES DEL MANTENIMIENTO, VERIFICAR LOS CAPACITORES Y COMPONENTES ELECTRICOS COMO SENSORES Y CONEXIONES, VERIFICAR AMPERAJE DE CONSUMO ANTES Y DESPUES DEL MANTENIMIENTO, LUBRICACION Y LIMPIEZA.	SERVICIO	300	\$ 5,383.58	\$ 5,383.58	014%		09/09/2025	22/09/2025	15	\$ -	0.00	0.00	\$ -	100	\$ 5,383.58	
53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA CON 3 Peldaños y UN DESCANSO PARA ACCESO A CAMPER, INCLUIVE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	P25	100	\$ 16,184.71	\$ 16,184.71	115%		05/09/2025	24/09/2025	20	\$ -	0.00	0.00	\$ -	100	\$ 16,184.71	
54	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACION EN PURO DE CAMPER EN UN AREA DE 2.00 x 2.00 m INCLUIVE: DEMOLICION, MONTAJE, REPARACION, SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	SERVICIO	300	\$ 16,047.38	\$ 16,047.38	124%		10/09/2025	29/09/2025	20	\$ -	0.00	0.00	\$ -	100	\$ 16,047.38	
55	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACION EN PURO DE CAMPER EN UN AREA APROXIMADA DE 1.50 M X 0.50 M INCLUIVE: DEMOLICION, MONTAJE, REPARACION, SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	SERVICIO	300	\$ 8,432.38	\$ 8,432.38	015%		10/09/2025	30/09/2025	22	\$ -	0.00	0.00	\$ -	100	\$ 8,432.38	
E1	CAMPER 2											\$ -					
56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASADOR PARA PUERTA EN MAMPARA DE BARRIO INCLUYE: RETRO DE PASADOR EXISTENTE, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MANO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	SERVICIO	100	\$ 298.76	\$ 298.76	002%		23/09/2025	30/09/2025	8	\$ -	0.00	0.00	\$ -	100	\$ 298.76	
57	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MONTAJE PARA LAVADO MARCA FOJET MODELO AN-20 LOCALIZADO EN JANTARIO DE DAMAS INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	SERVICIO	300	\$ 1,247.05	\$ 1,247.05	033%		23/09/2025	30/09/2025	8	\$ -	0.00	0.00	\$ -	100	\$ 1,247.05	
G3	CAMPER 4											\$ -					
58	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO PARA BARRIO DE 2.20 x 0.70 m CON CHAPA MARCA PHILIPS COLOR BLANCO PARA PUERTA DE ALUMINIO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON HERRAMIENTA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RETRO DE PASADOR EXISTENTE, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	SERVICIO	100	\$ 9,557.70	\$ 9,557.70	074%		01/09/2025	15/09/2025	15	\$ -	0.00	0.00	\$ -	100	\$ 9,557.70	
59	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACION EN PURO DE CAMPER EN UN AREA DE 2.00 x 2.00 m INCLUIVE: DEMOLICION, MONTAJE, REPARACION, SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS, ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES, SUCIEDAD, ONDAS GRASA O CUALQUIER CONTAMINANTE QUE IMPIDA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	SERVICIO	100	\$ 2,096.50	\$ 2,096.50	036%		23/09/2025	30/09/2025	8	\$ -	0.00	0.00	\$ -	100	\$ 2,096.50	



AVANCE VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ADIANA DE TUXPAN Y DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA UNAPROP-31 EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CAJEPASA, SA DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,293,441.62

CONTRATO: ASIPONTUX-GOI-OP-725

FECHA DE REPORTE: 15/09/25

CONVENIO:

FECHA DE INICIO: 25/09/2025

Fecha de Terminos:

24/10/2025

REPORTE MENSUAL No. 1
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL	ACUM. PERDO ANTER	ACUM. A ESTE PERIODO	POR EJECUTAR
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE 114 X 932 MM PARA NCHO DE TABLEROS ELECTRICOS Y CAMBIO DE TRES PASADORES INCLUYE MONTAJE, SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	SERVICIOS	1.00	\$ 9,557.70	\$ 9,557.70	0.74	15/09/2025	15/09/2025	17	\$ -	0.00	0.00	\$ -
61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE PLAFON ACUSTICO DE 61 X 61 CM MARCA USG TIPO RIVADO O DE MEJOR CALIDAD, COLOR BLANCO INCLUYE RETIRO DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, REMEDIACION DE ESTRUCTURA, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	48.00	\$ 379.70	\$ 17,943.60	1.38	15/09/2025	10/10/2025	8	48.00	\$ 17,943.60	0.00	\$ -
62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE PLAFON ACUSTICO DE 60 X 61 CM MARCA USG TIPO RIVADO O DE MEJOR CALIDAD, COLOR BLANCO INCLUYE RETIRO DE PLAFON EXISTENTE, MATERIALES, REMEDIACION DE ESTRUCTURA, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	24.00	\$ 761.62	\$ 18,318.88	1.41	22/09/2025	30/09/2025	8	24.00	\$ 18,318.88	0.00	\$ -
63	RETIRO DE MINISTORIO EN BANCOS DE MATERIALES INCLUYE DESMONTAJE DE MINISTORIO CON RECUPERACION SELLADO DE SALIDA DE MINISTORIO CON TAPON DE PVC 2", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	3.00	\$ 731.34	\$ 2,194.02	0.17	05/10/2025	15/10/2025	10	\$ -	0.00	0.00	\$ -
64	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC (TIZATRONQUE) INCLUYE RETIRO DE WC EXISTENTE FUERA DE LA INSTITUCION, KIT DE INSTALACION CON BRIDA PARA WC SELLADOR DE PULCON DE CUBADO ACETICO PARA EVITAR LA FORMACION DE HONGOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	7.00	\$ 4,714.43	\$ 32,991.01	2.00	06/10/2025	15/10/2025	10	\$ -	0.00	0.00	\$ -
65	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA ENROTRADA LED BLANCO MONTADA EN CUBO PARA 1500 MM DE LA PARED TECNOLITE A UNA ALTURA DE 21 M INCLUYE RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, FUSION, REVISION DE CIRCUITO, PRUEBAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	10.00	\$ 4,069.50	\$ 40,695.00	3.15	05/10/2025	15/10/2025	10	\$ -	0.00	0.00	\$ -
66	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO PARA BANO DE 2.29 X 0.70 M CON CHAPA MANOS FINLIPS COLOR BLANCO PARA FUERA DE ALUMINIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CON ACCESOS PARA SU INGRESO Y SALIDA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	9.00	\$ 9,557.70	\$ 85,919.30	6.54	05/10/2025	15/10/2025	10	\$ -	0.00	0.00	\$ -
67	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR THERMOSTATICO R/A BANO DE BANO AMP INCLUYE INSTALACION DE CABINETE PARA R/A, 100 AMP, 200 AMP, DESINSTALACION DE TABLERO EXISTENTE, INTERCONEXION ELECTRICA, REQUERIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 15,150.32	\$ 15,150.32	1.17	09/10/2025	24/10/2025	24	\$ -	0.00	0.00	\$ -
68	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" DE PVC CON UNA LONGITUD DE 8 ML INCLUYE RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE 3 CODOS DE 2" DE PVC 3 CODOS DE 2" DE PVC, REQUERIMIENTO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 853.80	\$ 853.80	0.07	09/10/2025	15/10/2025	10	\$ -	0.00	0.00	\$ -
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 100 LBS SOBRE AZOTERA DE REVISION DE OPERACIONES CON TUBERIA TUBERIAS DE 1" PARA CONECTAR A RED HERRAMIENTA EXISTENTE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE 1 HP, DESCONEXION CONEXION Y RECONEXION DE TUBERIAS EXISTENTES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 10,023.25	\$ 10,023.25	0.75	09/10/2025	15/10/2025	10	\$ -	0.00	0.00	\$ -
TOTAL MI				\$	1,293,441.63	100.00				204,391.23		59,828.63	1,049,050.40

Porcentaje global de Obra:

100.00

Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:

15.80%

Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar:

84.20%

ARQ. OSCAR IVAN CRUZ ANTONIO
RESIDENTE DE OBRAVERIFICADO
ING. RAFAEL DE JESUS RODRIGUEZ RUIZ
SUBCERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

02 DE 04