



Marina
Secretaría de Marina



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE SERVICIO

RUBRO:

UBICACIÓN:

CONTRATISTA:

CONTRATO N°:

MONTO CONTRATO:

ANTICIPO

CONVENIO:

"SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

TUXPAN, VER.

GEOSUPPORT M&C, S.C.

ASIPONATUX-GOI-SRO-1/25

\$852,548.28

CON I.V.A.

\$988,956.00

\$0.00

CON I.V.A.

\$0.00

CON I.V.A.

\$0.00

PERIODO REAL DEL:

20/06/2025

AL

02/09/2025

FECHA: 17/09/2025

HORA: 13:00:00 p. m.

LUGAR: TUXPAN, VER.

HOJA N°

1 de 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		ESTIMACIÓN 1 (UNO)		ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO.		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
01	Levantamiento batimétrico con multihaz para la verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada. (EP 01)												
A)	Inicial	HA	\$ 487.96	286.00	\$ 139,556.56	286.00	\$ 139,556.56	0.00	\$ -	286.00	\$ 139,556.56	0.00	\$0.00
B)	Final	HA	\$ 487.96	286.00	\$ 139,556.56	0.00	\$ -	189.45	\$ 92,444.02	189.45	\$ 92,444.02	96.55	\$47,112.54
02	Supervisión para el control y seguimiento de la obra de dragado de mantenimiento en el Canal de Navegación Exterior, Dársena de Ciaboga I, Canal Principal TPT, Canal Interior CTT, Canal y Dársena de API, por unidad de obra terminada (EP 02)	JORNADA	\$ 6,330.36	55.00	\$ 348,169.80	15.00	\$ 94,955.40	24.00	\$ 151,928.64	39.00	\$ 246,884.04	16.00	\$101,285.76
03	Levantamiento batimétrico inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona de tiro en el Puerto de Tuxpan, Veracruz, por unidad de obra terminada. (EP03)	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$0.00
A)	Inicial	HA	\$ 158.72	270.00	\$ 42,854.40	270.00	\$ 42,854.40	0.00	\$ -	270.00	\$ 42,854.40	0.00	\$0.00
B)	Final	HA	\$ 158.72	270.00	\$ 42,854.40	0.00	\$ -	270.00	\$ 42,854.40	270.00	\$ 42,854.40	0.00	\$0.00
04	Levantamientos batimétricos de control con multihaz, para la verificación de la ejecución de los trabajos de dragado de mantenimiento con secciones transversales a cada 20.00 metros en el puerto de Tuxpan Veracruz, por unidad de obra terminada. (EP 04).	HA	\$ 487.96	286.00	\$ 139,556.56	90.86	\$ 44,336.05	101.65	\$ 49,601.13	192.51	\$ 93,937.18	93.49	\$45,619.38
TOTAL					\$852,548.28		\$321,702.41		\$336,828.19		\$ 658,530.60		\$194,017.68
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DEVOLUCION DE RETENCIONES MONTOS SIN I.V.A. AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO SUBTOTAL I.V.A. 16% SUBTOTAL MENOS 0.5 % (S.F.P.) ESCALACIONES GENERADAS TOTAL SALDO				ESTIMACION 1 (UNO)	\$0.00	ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)	\$0.00	SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO					
					\$0.00		\$0.00						
					\$321,702.41		\$336,828.19	TOTAL CONTRATO				\$852,548.28	
					\$0.00		\$0.00	TOTAL ESTIMADO				\$658,530.60	
					\$321,702.41		\$336,828.19	SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO				\$194,017.68	
					\$51,472.39		\$53,892.51	ANTICIPO OTORGADO OTORGADO				\$0.00	
					\$373,174.80		\$390,720.70	ANTICIPO AMORTIZADO				\$0.00	
					\$1,608.51		\$1,684.14	OTROS CARGOS					
								TOTAL ESCALACION GENERADA				\$0.00	
								TOTAL SANCION GENERADA					
				\$371,566.28		\$389,036.56	SALDO DE CONTRATO				\$194,017.68		
				\$530,845.87		\$194,017.68	SALDO A FAVOR DE ASIPONATUX				\$194,017.68		

DEPENDENCIA O ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITO. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

ENTIDAD Y LA CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) , LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.

ELABORÓ

ING. IVAN ZARATE ZUBIRIA

RESIDENTE DE SERVICIO

ASOPNATUX

REVISÓ

ING. RAMÓN DE JESÚS RODRÍGUEZ RUIZ

SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

ASIPONATUX

AUTORIZÓ

ING. ALBERTO PIYROT AMAYA

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA

ASIPONATUX

COMFORME

ING. ANGEL LOZANO CAICEROS.

SUPERINTENDENTE DE SERVICIO

GEOSUPPORT M&C, S.C.