

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA: ESTUDIO FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DE AGUA Y SEDIMENTOS EN ZONA DE VERTIMIENTO II AUTORIZADO POR LA SEMAR, EN CANALES Y DÁRSENAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

REPORTE MENSUAL No. 3
DEL 28 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA: LABORATORIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
IMPORTE DEL CONTRATO: \$230,000.00
CONVENIO: 0
FECHA DE REPORTE: 06 oct 25
CONTRATO + CONVENIO \$0.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERDO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR		
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	
Clave	Concepto																	
1	TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE SEDIMENTO ELABORADO POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). SE TOMARAN 5 MUESTRAS DE SEDIMENTO EN EL FONDO DEL CANAL DE NAVEGACION EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: CANAL DE NAVEGACION EXTERIOR, DARSENA DE CIBAOCA, CANAL PRINCIPAL, TPT, CANAL INTERIOR, CTT, CANAL Y DARSENA DE APN. LOS TRABAJOS INCLUYEN: MOVILIZACION DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (EP 01).	MUESTRA	5.00	\$	11,500.00	\$ 57,500.00	25.00	24/06/2025	31/07/2025	38	0.00000	0.00	5.00	57,500.00	5.000000	57,500.00	0.00	0.00
2	TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE AGUA ELABORADO POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA), DONDE SE TOMARAN 5 MUESTRAS DE AGUA EN SUPERFICIE, MEDIO Y FONDO EN LA ZONA DE TIRO. LOS TRABAJOS INCLUYEN: MOVILIZACION DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (EP 02).	MUESTRA	5.00	\$	11,500.00	\$ 57,500.00	25.00	24/06/2025	31/07/2025	38	0.00000	0.00	5.00	57,500.00	5.000000	57,500.00	0.00	0.00
3	FINAL														0.00	0.00	0.00	
4	TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE SEDIMENTO ELABORADO POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). SE TOMARAN 5 MUESTRAS DE SEDIMENTO EN EL FONDO DEL CANAL DE NAVEGACION EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: CANAL DE NAVEGACION EXTERIOR, DARSENA DE CIBAOCA, CANAL PRINCIPAL, TPT, CANAL INTERIOR, CTT, CANAL Y DARSENA DE APN. LOS TRABAJOS INCLUYEN: MOVILIZACION DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (EP 01).	MUESTRA	5.00	\$	11,500.00	\$ 57,500.00	25.00	01/08/2025	06/09/2025	37	5.00000	57,500.00	0.00	0.00	5.000000	57,500.00	0.00	0.00
5	TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE AGUA ELABORADO POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA), DONDE SE TOMARAN 5 MUESTRAS DE AGUA EN SUPERFICIE, MEDIO Y FONDO EN LA ZONA DE TIRO. LOS TRABAJOS INCLUYEN: MOVILIZACION DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (EP 02).	MUESTRA	5.00	\$	11,500.00	\$ 57,500.00	25.00	01/08/2025	06/09/2025	37	5.00000	57,500.00	0.00	0.00	5.000000	57,500.00	0.00	0.00
TOTAL					\$	230,000.00	100.00					115,000.00	115,000.00	230,000.00	0.00			

Porcentaje global de servicio : 100.00
Porcentaje global de servicio Real Ejecutada: 100
Porcentaje global de servicio faltante por ejecutar: 0.00

ELABORÓ
ING. ALDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ
RESPONSABLE DE SERVICIO

VERIFICÓ
ING. RAMÓN DE JESÚS RODRÍGUEZ RUIZ
SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA

02 DE 06