

AVANCE VALORIZADO

OBRA: "ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA EN MODALIDAD DE FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO 2026, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No. 1
DEL 08 AL 15 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR ECCOVIAS, S.A. DE C.V.

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 296,634.00

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-SRO-4/25

FECHA DE REPORTE: 15-ago-25

CONVENIO:

FECHA DE INICIO: 08/08/2025

Fecha de Término:

06/10/2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	DURACIÓN EN DÍAS	PERÍODO ACTUAL ((VOL.))	ACUM. PERDO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERÍODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERÍODO (\$)	POREJECUTAR ((VOL.))	POREJECUTAR (\$)
A-	0														
01	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA EN MODALIDAD DE FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2026), INCLUYE: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN, ALINEACIÓN ESTRATÉGICA, ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, ANEXOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN, POR UNIDAD DE SERVICIO TERMINADO, DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR, (EP 01).	SERVICIO	1.00	\$	296,634.00	100.00	08/08/2025	06/10/2025	60	1.00	\$ 296,634.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 296,634.00
TOTAL H1					\$ 296,634.00	100.00					296,634.00		296,634.00		0.00

Porcentaje global de Obra:

100.00

Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:

100.00%

Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar:

0.00%

Ve.Bo.

ELABORÓ

ING. RAMÓN DE JESÚS RODRÍGUEZ RUIZ
RESIDENTE DE SERVICIO

ING. ALBERTO PERROT AMAYA
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA

02 DE 05