



AVANCE VALORIZADO

OBRA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BODEGA MULTIPROPOSITOS DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

CONTRATISTA: PEROMAR SA DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 7907797.44

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-724

FECHA DE REPORTE: 03 ene 25

CONVENIO:

FECHA DE INICIO:

ASIPONATUX-GOI-OP-724

08/06/2024

Fecha de Término:

31/12/2025

REPORTE MENSUAL No. 7
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	DURACIÓN EN	PERÍODO ACTUAL (VOL.)	(\$)	ACUM. PERÍODO ANTER. (VOL.)	(\$)	ACUM. A ESTE PERÍODO (VOL.)	(\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	(\$)					
A-	PRELIMINARES																					
01	LIMPIEZA MANUAL CON EQUIPO HIDROLAVADORA Y AGUA DULCE EN PISOS DE CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO DE LAS IMPUREZAS O MATERIALES ADHERIDAS A LA SUPERFICIE DE LOS PISOS DE CONCRETO. MATERIALES CONSUMIBLES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	MP	4000.00	\$	2031	\$	124,192.00	158	08/08/2024	31/01/2025	177	2,028.00	\$	41,594.28	2028.00	41594.28	4056.00	\$	83,188.56	2028.00	\$	41,594.28
02	LIMPIEZA MANUAL CON EQUIPO HIDROLAVADORA Y AGUA DULCE EN MUROS Y COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO / ESTRUCTURAS DE MAESTRÍA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL TECHO HASTA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 12.00 M. INCLUYE RETIRO DE LAS IMPUREZAS O MATERIALES ADHERIDAS A LAS SUPERFICIES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (MATERIALES CONSUMIBLES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	MP	12200.00	\$	2724	\$	250,843.08	310	08/08/2024	31/01/2025	177	2,744.37	\$	74,756.64	2401.33	65412.77	5145.72	\$	140,169.41	4062.91	\$	110,873.67
03	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE MATERIALES DE LAMINA GALVANIZADA PINTO EN CUBIERTA DEL TECHO EN FALDÓN PERIFERIAL HASTA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 12.00 M. INCLUYE ESTIBA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO. CARGA MANUAL. ACARREO EN CAMIONETA DE 3.50 M3 Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICIÓN AL PRIMER KILOMETRO. MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	MP	7730.00	\$	4999	\$	386,402.20	437	08/08/2024	31/01/2025	177	1,221.19	\$	60,815.34	4352.52	216755.50	5573.71	\$	277,570.76	2163.29	\$	107,831.64
04	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE MATERIALES DE LAMINADO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 12.00 M. INCLUYE ESTIBA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO. CARGA MANUAL. ACARREO EN CAMIONETA DE 3.50 M3 Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICIÓN AL PRIMER KILOMETRO. MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	MP	88.00	\$	8016	\$	705.40	020	08/08/2024	24/01/2025	170	0.00	\$	-	105.40	8503.67	105.40	\$	8,503.67	86.10	\$	6,944.55
05	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE MATERIALES DE CANALON DE DESAGÜE DE LAMINA GALVANIZADA HASTA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 12.00 M. INCLUYE ESTIBA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO. CARGA MANUAL. ACARREO EN CAMIONETA DE 3.50 M3 Y DESCARGA MANUAL HASTA EL SITIO DE SU DISPOSICIÓN AL PRIMER KILOMETRO. MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	MP	28.00	\$	4016	\$	16,944.80	021	08/08/2024	31/01/2025	177	105.40	\$	8,503.67	0.00	0.00	105.40	\$	8,503.67	104.60	\$	8,439.13
06	DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTA DE VIGILANCIA DE MULTIPANEL CON DIMENSIONES DE 1.50 M DE ANCHO X 2.50 M DE LARGO. INCLUYE RETIRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA. RETIRO DE LUBRO DE ALUCALON DE PIEDRA DE CONCRETO CON DIMENSIONES DE 13.00 M DE ANCHO X 3.30 M DE LARGO. RESQUE DEL ÁREA. ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y ACARREO HASTA EL PRIMER KILOMETRO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. CONSUMIBLES (MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	MP	1.00	\$	8565.64	\$	8,565.64	031	01/08/2024	04/08/2024	4	0.00	\$	-	1.00	8565.64	1.00	\$	8,565.64	0.00	\$	-
07	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE MATERIALES DE LA TUBERÍA EXISTENTE DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIÁMETRO DEL DESAGÜE PLUVIAL DEL CANALÓN EN EL TECHO DE LA BODEGA HASTA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 10.00 M. INCLUYE ESTIBA DE LA TUBERÍA FUERA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS. CARGA MANUAL Y ACARREO DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO CON CAMIONETA. RECARGA DE TRES TONELADAS. DESCARGA Y ESTIBA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO EN EL SITIO DE SU DISPOSICIÓN AL PRIMER KILOMETRO. MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	MP	207.00	\$	4804	\$	9,975.22	041	06/01/2025	31/01/2025	26	0.00	\$	-	0.00	0.00	0.00	\$	-	207.90	\$	9,987.52
08	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE MATERIALES DE LA TUBERÍA EXISTENTE DE PVC SANITARIO DE 10" DE DIÁMETRO DEL DESAGÜE PLUVIAL DE LAS BAJANTES EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 10.00 M. INCLUYE ESTIBA DE LA TUBERÍA FUERA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS. CARGA MANUAL Y ACARREO DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO CON CAMIONETA. RECARGA DE TRES TONELADAS. DESCARGA Y ESTIBA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO EN EL SITIO DE SU DISPOSICIÓN AL PRIMER KILOMETRO. MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	M	63.00	\$	5011	\$	31,571.90	005	06/01/2025	31/01/2025	26	0.00	\$	-	0.00	0.00	0.00	\$	-	63.60	\$	3,568.80

AVANCE VALORIZADO

OBRA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BODEGA MULTIPROPOSITOS DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ

CONTRATISTA: PROMETAL COLUMA S DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 736,719.44

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-1/24

FECHA DE REPORTE: 03 ene 25

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-1/24

FECHA DE INICIO: 08/06/2024

Fecha de Termin: 31/12/2025

REPORTE MENSUAL No. 7
DEL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM PERIODO ANTER (\$)	ACUM A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)					
14	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CANALÓN EN TIRAJOS DE 6 M DE LONGITUD DE LAMINA PINTO ALUM CALIBRE 22 CON SECCIÓN GEOMÉTRICA TIPO "U" CON DIMENSIONES DE 50 X 114 DE ANCHO EN LA BASE A 20 CM DE ALTO CON CEBIA DE 15 CM DE ANCHO EN AMBOS LADOS LATERALES DEL CANALÓN PARA FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA EXISTENTE CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE GRADO 304 DE 1/4" DE DIÁMETRO X 1" DE LONGITUD CON TUBERÍAS Y POLICARBONATOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE CON CAPULMÓN DE HULE DE NEOPRENO CON ALTURA DE TRABAJO HASTA 1200 CM INCLUYE FABRICACIÓN A CADA 600 CM DE SEPARACIÓN DE SALIDA PLUVIAL CLIMÓRICA DE 6" DE DIÁMETRO CON CORTES TRIANGULARES DEL FONDO DEL CANALÓN PARA EL ENSAMBLE E INTERCONEXIÓN CON LA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA INCLUYE TRAZO, CORTE, DOBLAJES PARA LA FORMACIÓN DE LA SECCIÓN GEOMÉTRICA DEL CANALÓN MANIOBRAS DE HIZAJE, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN CON SELLADOR Y TORNILLERÍA DE LOS EMPATES DEL CANALÓN Y DE LAS SALIDAS DE AGUA INTEGRADAS AL CUERPO DEL CANALÓN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MATERIALES, MANOS DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	CM	25000	\$	436.16	104	28/12/2024	31/01/2025	35	52.50	\$	32,359.95	0.00	0.00	52.50	\$	32,359.95	157.50	\$	97,079.85
D	HIDRÁULICO																			
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA PLUVIAL DEL CANALÓN CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA CLASE 10 INCH PSI DE 6" DE DIÁMETRO CON CAMPANA Y ANILLO DE HULE INTEGRADO INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA CON UN COPLE DE PVC HIDRÁULICO CLASE 10 INCH PSI DE 6" DE DIÁMETRO LOS CODOS DE 22" DE PVC HIDRÁULICO CLASE 10 INCH PSI DE 6" DE DIÁMETRO Y UN CODO DE 45" DE PVC HIDRÁULICO CLASE 10 INCH PSI DE 6" DE DIÁMETRO CON CAMPANA Y ANILLO DE HULE INTEGRADO Y UNA "Y" DE PVC HIDRÁULICO CLASE 10 INCH PSI DE 6" DE DIÁMETRO CON CAMPANA Y ANILLO DE HULE INTEGRADO CON ALTURA DE TRABAJO HASTA 1200 CM INCLUYE FIJACIÓN DE LA TUBERÍA DE 6" DE DIÁMETRO EN LA ESTRUCTURA CON ABRAZADERAS TIPO PERA ACERO GALVANIZADO A 300 CM DE SEPARACIÓN EN UN CUP TIPO TRAPEZOID DE 12" DE DIÁMETRO PARA LA UNIÓN CON LA VÁHILA ROSCADA DE 1/2" DE DIÁMETRO, TRAZO, CORTE, MANIOBRAS DE HIZAJE, ALINEACIÓN, INTERCONEXIÓN DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MATERIALES, MANOS DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	CM	20790	\$	124.74	245	28/12/2024	31/01/2025	35	0.00	\$	-	0.00	0.00	0.00	\$	-	207.90	\$	152,174.44
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES DE AGUA PLUVIAL ANCLAJE A TUBERÍA CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO CLASE 10 INCH PSI DE 12" DE DIÁMETRO CON CAMPANA Y ANILLO DE HULE INTEGRADO INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA CON UNA REDUCCIÓN CONCENTRICA DE PVC HIDRÁULICO CLASE 10 INCH PSI DE 10" A 6" DE DIÁMETRO CON CAMPANA Y ANILLO DE HULE INTEGRADO CON ALTURA DE TRABAJO HASTA 1200 CM INCLUYE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO GALVANIZADO DE 10" DE DIÁMETRO A 300 CM DE SEPARACIÓN, TRAZO, CORTE, MANIOBRAS DE HIZAJE, ALINEACIÓN, INTERCONEXIÓN DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MATERIALES, MANOS DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	CM	20790	\$	2,079.64	171	28/12/2024	31/01/2025	35	0.00	\$	-	0.00	0.00	0.00	\$	-	279.90	\$	56,347.96
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO DE AGUA PLUVIAL CON DIMENSIONES DE 88 CM X 80 CM A BASE DE PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 1/2" Y ANGULO DE ACERO DE 2" X 3/8" INCLUYE RETIRO DE TAPA EXISTENTE, APLICACIÓN DE PINTURA COMEX TOTAL 300 COLOR GRIS, CONSUMIBLES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	1000	\$	6,881.47	109	18/01/2025	28/01/2025	11	0.00	\$	-	0.00	0.00	0.00	\$	-	100	\$	6,881.47
E	TRABAJOS ELÉCTRICOS																			
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA CAMPANA PLUSRITE HIGH BAY UFO LED 150W DIHEABLE 5,000K PLUSRITE UFO HIGH BAY DE 150W O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD INCLUYE EL ESTABLECIMIENTO DE LUMINARIA EXISTENTE, RETIRO DE LUMINARIA HASTA LONGITUD LA SUPERVISIÓN INDIQUE 100 M DE CABLE DE USO RUDO DE 2 POLOS CAL 16 REVISIÓN DE CIRCUITOS, ADAPTACIÓN DE CIRCUITO, ANDAMIOS, CONSUMIBLES, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	6000	\$	5,849.76	135	07/01/2025	17/01/2025	11	0.00	\$	-	0.00	0.00	0.00	\$	-	600	\$	35,308.56
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PROYECTOR CON 6 MÓDULOS DIRIGIBLES 200V SLED 130 W A UNA ALTURA APROXIMADA DE 1200 CM INCLUYE RETIRO DE REFLECTORES EXISTENTES, CONSUMIBLES, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	500	\$	13,519.08	146	07/01/2025	17/01/2025	11	0.00	\$	-	0.00	0.00	0.00	\$	-	500	\$	67,595.40
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR INDUSTRIAL HCA SOLERPAU EN BURGOS INCLUYE DESMONTAJE, MONTAJE, LIMPIEZA GENERAL CON CEBILLO Y PARA EN CARGA A Y ARBOL, EMPACADO, RETIRO Y COLOCACIÓN DEL FILTRO PARA SU LIMPIEZA INCLUYE 100 M DE CABLE CAL 16 Y 100 M DE CABLE CAL 6 DESNUDO Y RETIRO DE PINTURA EN TALLER, ESTADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRODUCTOS PARA ASPIERCIÓN PRIMARIA Y ALABADO (EXTRUCCIONES, APLICACIÓN, TORNILLERÍA, MANOS DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.)	PZA	3630	\$	1700.48	184	22/01/2025	28/01/2025	7	0.00	\$	-	12.00	444,495.76	12.00	\$	44,495.76	6.00	\$	22,202.88



AVANCE VALORIZADO

OBRA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BODEGA MULTIPROPOSITOS DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

CONTRATISTA: PROMETAL COLIMA S.A. DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 7,997,997.44

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-124

FECHA DE REPORTE: 03 ene 25

CONVENIO:

ASIPONATUX-GOI-OP-124

FECHA DE INICIO:

08/06/2024

Fecha de Termin:

31/12/2025

REPORTE MENSUAL No. 7

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERDO ANTER. (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)		
#	ACABADO																
21	REPARACION (LIMPIEZA DE CHISTOS, HERRAJES Y HERRAJES DE ABERTURA EN PUERTOS DE BODEGA Y PANTALLAS MANUALES CON MARTILLO Y CINCEL SELLADO O CALAFATEO) CON MOSTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:2, ACORDANDO EP-100 FASTER 200 O SIMILAR EN CALIDAD PARA UNION DE CONCRETO VIEJO CON NUEVO, HASTA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 900 M. INCLUYE ACABADO PUENTE LIMPIEZA DE LAS RANURAS A DEBARAR ELABORACION, ACABADO Y APLICACION DEL MOSTERO. MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	FM	254.00	\$	154.44	0.00	08/06/2024	31/01/2025	171	0.00	\$	18.00	2774.88	18.00	\$	28,673.76	
22	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA VINILICA LAVABLE VINILIC DE CURTIDO O SIMILAR EN CALIDAD EN LAS AREAS DINAMICAS DE MUROS Y COLUMNAS A UNA ALTURA DE TRABAJO DE HASTA 900 M. INCLUYE APLICACION DE UNA MANO DE SELLADO PUENTE ALTA EN BASE DE AGUA DE COLOM O SIMILAR EN CALIDAD, MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	FM	3007.02	\$	485,272.89	6.07	08/06/2024	31/01/2025	177	2,188.02	\$	353,192.67	879.00	112,170.22	3,007.02	\$	485,272.89
23	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE PINTURA VINILICA LAVABLE VINILIC DE CURTIDO O SIMILAR EN CALIDAD EN LAS AREAS DINAMICAS DE MUROS Y COLUMNAS A UNA ALTURA DE TRABAJO DE HASTA 900 M. INCLUYE APLICACION DE UNA MANO DE SELLADO PUENTE ALTA EN BASE DE AGUA DE COLOM O SIMILAR EN CALIDAD, MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	FM	0.00	\$	0.00	0.00			1	0.00	\$	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
24	SUMINISTRO Y APLICACION DE MALLA TIPO CICLONICA COLOR VERDE FORRADA CON PVC CALIBRE A UNA ALTURA DE 750 M PARA CUBIERTA DE AREA DE BODEGA INCLUI: RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE RETIRO DE POSTERIA CON RECUPERACION DEMOLICION DE RUD-PIE EXISTENTE CONSTRUCCION DE DADOS PARA ORIENTACION CON DIMENSIONES DE 0.40 X 0.40 MTS. 250 MTS. CADA DE DESPLANTE PARA RECIBIR MALLA TIPO CICLONICA BASE DE CONCRETO F. C-25000 CMZ CON SECCION DE 15X20 CM ABRAZOS CON VARILLAS DE 3" Y ESTIBOS DEL #2 @ 15 CM PUESTOS DE ABRAZQUE GALVANIZADOS DE 3" DE DIAMETRO @ 10 MTS. POSTES INTERMEDIOS GALVANIZADOS DE 2" DE DIAMETRO @ 25 MTS. TRAVESAJES DE TUBOS GALVANIZADOS DE 1" DE DIAMETRO @ 25 MTS. GALVANIZADOS DE 1" DE DIAMETRO @ 25 MTS. 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS DEL NUMERO 12, ABRAZADERAS RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	FM	0.00	\$	0.00	0.00			1	0.00	\$	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
25	MANTENIMIENTO A TIPO DE TABLERO ELECTRICO A BASE DE CONCRETO CON SECCION DE 10 CM DE ANCHO POR 10 CM DE ALTO POR 45 CM DE FONDO DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE RESAQUE DE AREA DEMOLICION DE TECHO EXISTENTE CON DIMENSIONES DE 45 CM DE ANCHO POR 10 CM DE LARGO ARMADO DE ALERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 1" EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO F. C-25000 CMZ CUBIERTA DE CUBIERTA BISAGRA TUBULAR DE 1" RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO LIMPIEZA DE TABLERO ELECTRICO CONSUMIBLES MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	FM	0.00	\$	250.44	0.00			1	0.00	\$	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
26	PARA ELABORACION DE ACEROS PARA MALLA CON DIMENSIONES DE 0.90 MTS. X 0.90 MTS. DE LARGO DE ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO INCLUYE MALLA CONTRAMALLA CON ANCHO DE 3" X 1" PLACA DE ACERO CARBON A36 DE 12 SOLDADURA Y 700 DE 100 MANUFACTURA DEBORDO DE 1" APLICACION DE PINTURA A BASE DE FARMACIA EPONICO DE DOS COMPONENTES PENEX RP-1 Y COMO ACABADO APLICACION DE ESMALTE DE POLIURETANO PENEX RP-2 A 20 EN DOS CAPAS DE LA MARCA SHERVIN WILLIAMS O SIMILAR CONSUMIBLES MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	P22	200	\$	10,087.31	0.12	09/01/2025	13/01/2025	5	0.00	\$	0.00	0.00	0.00	\$	20,174.62	
27	RETINELACTITE DE LAS DEPRESIONES HASTA 300 CM DE ESPESOR EN LA SUPERFICIE DEL PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL INTERIOR DE LA BODEGA CON MOSTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN NO METALICO FASTERCROUT NM 600 INCLUYE MANTENIMIENTO (LIMPIEZA) CON HERRAMIENTA MANUALES Y MARTILLO PARA DOTAR UNA SUPERFICIE LISA PARA EL ANCLAJE O ADHERENCIA DEL MOSTERO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A DEBARRAR LAS ELABORACIONES AL ALCOR DEL MOSTERO NIVELACION DE LA SUPERFICIE DEL MOSTERO CON ACABADO A LANA METALICA CUERPO DEL CONCRETO CON MEMBRANA CURAPEST COLOR BLANCO DE FASTER MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	FM	0.00	\$	230.44	0.00			1	0.00	\$	0.00	0.00	0.00	\$	0.00	
28	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS																
29	SUMINISTRO, FABRICACION Y APLICACION DE CABALLETERIA PERIMETRAL A MANO DE LAMINA PINTADA ALUM CALIBRE 22 CON DESARROLLO DE 33 CM DE ANCHO DE UNA SOLA PIEZA PARA LA ESTRUCTURA CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE CARGA 30% DE 1/4" DE DIAMETRO @ 114" DE LONGITUD CON TORNILLERIAS Y BLOQUES PLUMAS DE ACERO INOXIDABLE UN CAPUCHON DE HULE DE NEOPRENO PARA LA CUBIERTA DEL TECHO DE LA BODEGA HASTA 130 M DE ALTURA INCLUYE FABRICACION DE CABALLETERIA PERIMETRAL CARGA ACEROS MANUALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T.	FM	200	\$	2,999.20	0.03	14/11/2024	31/01/2025	79	80.00	\$	19,992.80	0.00	0.00	80.00	\$	19,992.80



AVANCE VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BODEGA MULTIPROPOSITOS DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

CONTRATISTA: PROMETAL Y COMASA DE CV

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 7,907,197.44

CONTRATO: ASIPONATUX-CDI-OP-124

FECHA DE REPORTE: 01/12/2025

CONVENIO: ASIPONATUX-CDI-OP-124

FECHA DE INICIO: 08/02/2024

Fecha de Término: 31/12/2025

REPORTE MENSUAL No. 7
DEL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.V.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	DURACIÓN EN	PERÍODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERÍODO ANTER. (\$)	ACUM. A ESTE PERÍODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERÍODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)	
E+1-02	SUBMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CABALLETE PERIMETRAL POSTERIOR A PARTIR DE LAMINA PINTO ALUM. CALIBRE 22 CON DE ARROLLO DE 48 CM DE ANCHO DE UNA SOLA PLETA FIJADO A LA ESTRUCTURA CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE GRADO 304 DE 1/4" DE DIÁMETRO X 1 1/4" DE LONGITUD CON TUERCAS Y RODAPIES PLANOS DE ACERO INOXIDABLE CON CAPUCHÓN DE HULE DE NEOPRENO PARA LA COBERTURA DEL TECHO DE LA BODEGA HASTA 11.50 M DE ALTURA, INCLUYE FABRICACIÓN DE CABALLETE PERIMETRAL CARRO ACABADO TALLADO, MANIBRA DE HIERRE Y FULGURACIÓN SELLADO CON POLIURETANO Y CEMENTO PLÁSTICO MATERIAL. MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	ML	250.00	\$	250.00	\$	64,970.00	100%	16/11/2024	31/01/2025	79	260.00	\$	75,400.00	0.00	0.00
E+1-03	SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO-MAGNETICO DE TRES POLOS DE 50 AMPERES 220 VOLTS MARCA SQUARE D INCLUYE RETIRO DE INTERRUPTOR TERMO-MAGNETICO EXISTENTE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE INTERCONEXION MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZ	3.00	\$	602.21	\$	1,806.63	0.02%	13/01/2025	16/01/2025	4	0.00	\$	-	0.00	0.00
E+1-04	SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO-MAGNETICO DE DOS POLOS DE 20 AMPERES DE 220 VOLTS MARCA SQUARE D INCLUYE RETIRO DE INTERRUPTOR TERMO-MAGNETICO EXISTENTE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE INTERCONEXION MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZ	3.00	\$	472.73	\$	425.57	0.01%	13/01/2025	16/01/2025	4	0.00	\$	-	0.00	0.00
E+1-05	SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO-MAGNETICO DE DOS POLOS DE 20 AMPERES DE 220 VOLTS MARCA SQUARE D INCLUYE RETIRO DE INTERRUPTOR TERMO-MAGNETICO EXISTENTE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE INTERCONEXION MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZ	3.00	\$	867.08	\$	2,601.24	0.03%	13/01/2025	16/01/2025	4	0.00	\$	-	0.00	0.00
E+1-06	RE-MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL EXISTENTE QUE CUBRIRÁ EL ÁREA DE LA BODEGA MULTIPROPOSITO SÍO INCLUYE RETIRO CON RECUPERACIÓN DE MALLA CILÍNDRICA RETIRO CON RECUPERACIÓN DE PUESTOS RETIRO DE ALAMBRE DE PUAS RETIRO DE ESPADA RETIRO DE CONCERTINA TRASLADO DE MATERIAL RETIRADO HASTA 15 KM DONDE INCLUYE LA REEDIFICACIÓN MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	ML	108.00	\$	24,670.60	\$	26,670.60	0.34%	02/12/2024	20/12/2024	19	108.00	\$	26,670.60	0.00	-
E+1-07	SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN POSTE INTERMEDIO DE 2.10 MTS DE LONGITUD GALVANIZADO DE 7 1/2" DE DIÁMETRO CON 10 A 25 MTS SOBRE RODAPIE INCLUYE ENCAJETAJE DE TUBERÍA CON POSTE EXISTENTE COLOCACIÓN DE COCURETE CILÍNDRICA DENTRO DE LA TUBERÍA DE 2" COLOCACIÓN DE CUELLOS DE BARRA SUPERIOR ESPADAS Y CAPUCHONES A 25 MTS COLOCACIÓN DE ZOLERA GALVANIZADA DE 1/8" X 3/4" X 25 MTS PARA TENSION DE CABLE DE CADA 20 MTS MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZ	44.00	\$	14,250.91	\$	62,740.04	0.79%	09/12/2024	15/12/2024	13	44.00	\$	62,740.04	0.00	-
E+1-08	SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA TIPO CILÍNDRICA COLOR VERDE FIBRADA CON PVC CAL 11 A UNA ALTURA DE 250 M PARA DELIMITACIÓN DE ÁREA DE BODEGA MULTIPROPOSITOS INCLUYE TRAVESAJES DE TUBOS GALVANIZADOS DE 1 1/2" DE DIÁMETRO CEDAULA 3) CONECTOR DE BARRA SUPERIOR DE 1 1/2" COLOCACIÓN DE MALLA CILÍNDRICA 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS DEL NÚMERO 12 ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12.5 PARA FICCIÓN DE MALLA ABRAZADERA CONCERTINA GALVANIZADA CUBIERTA RECTA SENCILLA DE 45 CM DE DIÁMETRO MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	ML	108.00	\$	719.89	\$	82,068.12	1.04%	01/12/2024	15/12/2024	13	108.00	\$	82,068.12	0.00	-
E+1-09	DALA DE CEMENTO DE 15 X 15 CM DE SECCIÓN ACABADO COMÚN CONCRETO PIGADO PIGADO ACABADO CON ARBE 100% INCLUYE PICADO DE RODAPIE EXISTENTE FICCIÓN DE MALLA CILÍNDRICA EN DALA CUBIERTA COLODO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	ML	8,000	\$	2,185.56	\$	31,166.64	0.39%	01/12/2024	15/12/2024	15	108.00	\$	31,166.64	0.00	-
E+1-10	DALA DE CEMENTO DE 15 X 15 CM DE SECCIÓN ACABADO COMÚN CONCRETO PIGADO PIGADO ACABADO CON ARBE 100% INCLUYE PICADO DE RODAPIE DANADO CUBIERTA COLODO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	ML	11.00	\$	4,865.54	\$	6,865.54	0.09%	01/12/2024	15/12/2024	13	11.00	\$	6,865.54	0.00	-
E+1-11	CORTE, CARGA MATERIAL Y ACABADO DE LAMINA PINTO CAL 22 DE DIFERENTES MEDIDAS A LA BODEGA FIBRADA DE LITE MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	(FIBRADO)	12.00	\$	98,526.96	\$	1,512.06	0.02%	18/12/2024	30/12/2024	13	12.00	\$	98,526.96	0.00	-
SALDO DE CONTABILIDAD					\$	1,012.76	2.10%									
TOTAL H1					\$	7,907,197.44	100.00%									

Porcentaje global de Obra:

Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:

Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar:

VERIFICÓ

ING. MARTIN PRINCESTO VAZQUEZ YARGAS
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

02 DE 04

FORM-TOR-COI-F-17
Rev. 0
31/03/2013