



REPORTE MENSUAL DE OBRA/SERVICIO

FECHA DEL REPORTE: 08/04/2026

Periodo Reportado:

REPORTE MENSUAL No. 8  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

Contrato No. ASIPONATUX GOI-OP-4/25

Importe contratado S/IVA: \$ 2,236,629.68

Fecha de contrato: 11/08/2025

Convenio No.

Fecha de convenio:

Obra: "MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN ZONAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, ACCESO DE LA ASIPONATUX Y ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

Contratista: SILVIA LIZBETH GARCIA RAMIRO

Fecha de Inicio: 15/08/2025

Fecha de Termino: 31/03/2026

Plazo:

229 DIAS NATURALES

AVANCE FISICO FINANCIERO

Clase	Concepto	Unidad	Cantidad programada	Cantidad programada	Precio Unitario	Importe Prog Actual	Cantidad acumulada	Importe Acum Ideal	Avance Fisico Ideal (%)
A.-	<b>MANTENIMIENTO A AREAS VERDES</b>								
01	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN ZONA ADMINISTRATIVA CON (08) HECTAREAS DE PODADO DE CESPED, (4) PIEZAS DE ARBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 5 M Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 300 M DE DIAMETRO Y 15 PIEZAS DE PALMERAS CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 9 M Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 100 M DE DIAMETRO EN AREAS ADYACENTES AL EDIFICIO DE OPERACIONES Y ADUANAS CONSISTENTE EN (02) HECTAREAS DE PODADO DE CESPED Y DE 18 ARBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 200 M DE DIAMETRO Y 6 PIEZAS DE PALMERAS CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 9 M Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 100 M DE DIAMETRO EN INSTALACIONES DEL FARO DE RECALADA QUE CONSISTEN EN (02) HECTAREAS DE PODADO DE CESPED, 6 ARBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 9 M Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 100 M DE DIAMETRO CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE PROTECCION CONSISTENTE EN (16) HECTAREAS DE PODADO DE CESPED Y (8) ARBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 100 M DE DIAMETRO Y CORTE DE RAMAS DE DIFERENTES ESPECIES HASTA 3 M DE ALTURA, MUELLE 3 CONSISTENTE EN (35) HECTAREAS DE LIMPIEZA DE MALEZA Y VIALIDAD ACCESO AL PUERTO CON 5 (5) HECTAREAS, LIMPIEZA DE MALEZA EN UN ANCHO DE 3 METROS A PARTIR DEL HOMBRO DE LA VIALIDAD, VIALIDADES DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO CON 5 (5) HECTAREAS, AREA ALMACEN DE PATIO Y LA C.V.3 CONSISTENTE EN (03) HECTAREAS DE PODADO DE MALEZA Y DE 5 ARBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 200 M DE DIAMETRO, CONSISTENTE EN PODAR EL PASTO Y ARBOLES Y DARLES FORMA Y FIGURA, CORTES, EXTRACCION DE HERBA MALEZA, RECOLECCION DE BASURA EN CONTENEDORES CON TAPA DE BASURA, LIMPIEZA EN AZOTEAS A OFICINAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS, FARO DE RECALADA, PAI APA Y CASETAS DE CONTROL Y VIGILANCIA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	SERVICIO	800	800	\$ 18127.04	\$ 1,449,736.3200	800	\$ 1,449,736.32	100.00
02	LIMPIEZA Y BAMBUEO CON UNA CUADRILLA DE 2 OBREROS GENERALES QUE LA ASIPONATUX ADMINISTRARA DURANTE TODO EL CONTRATO EN VIALIDADES, BANQUETAS, PATIOS, ESTACIONAMIENTO, ACCESOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, INSTALACIONES DEL FARO DE RECALADA, CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE ACCESO A LA ESCOLLERA NORTE, ASI COMO UN OFICIAL CON CONOCIMIENTOS DE ELECTRICIDAD, PLUMERIA, CARPINTERIA, SOLDADURA Y HERRERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIVERSAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ASIPONATUX, INCLUYE: MANTENIMIENTO DE VIVERO, RIEGO DE PASTO EN AREAS VERDES, LIMPIEZA DE CUNETAS DE AGUAS PLUVIALES, RETIRO DE MALEZA EN JUNTERAS DE PAVIMENTO Y BANQUETAS, RECOLECCION EN CONTENEDORES CON TAPA DE BASURA, LIMPIEZA EN AZOTEAS A OFICINAS OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS, FARO DE RECALADA, PAI APA Y CASETAS DE CONTROL Y VIGILANCIA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	SERVICIO	800	800	\$ 69933.67	\$ 559,469.3600	800	\$ 559,469.36	100.00
03	SUMINISTRO DE PASTO SARI AGUSTIN EN ROLLO EL CUAL SERA COLOCADO EN AREAS Y HEREDOS DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA RESIDENCIA DE LA ASIPONATUX, INCLUYE FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M2	1000.00	1000.00	\$ 167.42	\$ 167,420.0000	570.00	\$ 95,429.40	57.00
04	SUMINISTRO Y RIEGO DE AGUA DULCE (SIN CLORO) CONSIDERANDO DOS PIPAS DE 5000 LITROS DE CAPACIDAD CADA UNA EN AREAS DE JARDINERIA Y CESPED ADMINISTRATIVA (025 HA) Y OPERATIVA (008 HA) INCLUYE RIEGO DE AGUA PARA ROCIO DE LAS AREAS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	SERVICIO	16.00	16.00	\$ 2,273.47	\$ 36,375.5200	16.00	\$ 36,375.52	100.00
05	SUMINISTRO Y RIEGO DE AGUA DULCE (SIN CLORO) CONSIDERANDO UNA PIPA DE 5000 LITROS DE CAPACIDAD EN AREAS DE JARDINERIA Y CESPED, FARO DE RECALADA (008 HA), PALAPA (015 HA) INCLUYE RIEGO DEL AGUA PARA ROCIO DE LAS AREAS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	SERVICIO	16.00	16.00	\$ 1,176.98	\$ 18,831.6800	16.00	\$ 18,831.68	100.00
06	SUMINISTRO DE 1000 LITROS DE AGUA DULCE (SIN CLORO) CONSIDERANDO SU ALMACEN EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS EN CONTENEDOR IBC CON REJILLA METALICA Y TARIMA DE PLASTICO DE 1000 LITROS TOTE, INCLUYE RIEGO DEL AGUA DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA RESIDENCIA DE LA ASIPONATUX, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	SERVICIO	16.00	16.00	\$ 299.60	\$ 4,796.8000	16.00	\$ 4,796.80	100.00
Avance Programado Acumulado al		31/03/2026		TOTAL GENERAL		\$ 2,236,629.68			
Avance Real Acumulado al:		31/03/2026					TOTAL GENERAL	\$ 2,164,639.08	

RESUMEN

Monto Contratado:	\$2,236,629.68	%	PROGRAMADO	ESTADO FINANCIERO	EROGADO	ATRASO
Porcentaje Global de obra Programada:		100.00%				
Porcentaje de cumplimiento Global de obra/servicio Real:		96.78%	\$2,236,629.68	\$2,164,639.08		-\$71,990.60
Desviacion:		3.22%				

COMENTARIOS GENERADOS:



REPORTE MENSUAL DE OBRA/SERVICIO

FECHA DEL REPORTE: 08/04/2026 Periodo Reportado:

Contrato No. ASIPONATUX-GOI-OP-4/25 Importe contratado S/IVA: \$ 2,236 629 68

Fecha de contrato: 11/08/2025

Convenio No.

Fecha de convenio.

Obra: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN ZONAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS ACCESO DE LA ASIPONATUX Y ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ

Contratista: SILVIA LIZBETH GARCIA RAMIRO

fecha de inicio: 15/08/2025 Fecha de Termino: 31/03/2026 Plazo: 229 DIAS NATURALES

AVANCE FISICO FINANCIERO


Clave	Concepto	Unidad	Cantidad programada	Cantidad prog. (cumpl.)	Presup. Unitario	Importe Prog. Asign.	Cantidad acumulada	Importe Asign. Real	Avance Físico: Forz. (%)
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA EMPRESA:</b>									

1.- CON PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES TRABAJOS CONTRATADOS

- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES UBICADAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS
- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES UBICADAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE OPERACIONES Y LA ADUANA
- LIMPIEZA Y BARRIDO CON UNA CUADRILLA DE 2 OBREROS GENERALES QUE LA ASIPONATUX ADMINISTRARÁ, ASÍ COMO UN OFICIAL CON CONOCIMIENTOS DE ELECTRICIDAD, PLOMERÍA CARPINTERÍA, SOLDADURA Y HERRERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIVERSAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ASIPONATUX.

- 2.- **Reporte del estado ambiental:** Se da seguimiento a lo relacionado a seguridad e higiene, personal del contratista cuenta con el equipo de seguridad adecuado la basura que se genera es depositada en bolsas de basura y retirada del lugar se realiza inspeccion física del area de los trabajos
- 3.- **Maquinaria y Equipo:** Se da seguimiento y se verificara que la empresa cohtratista cuente en la obra con los equipos adecuados y necesarios para la ejecucion de los trabajos de acuerdo a las actividades que se estan realizando, por lo que cuenta en la obra con el siguiente equipo: Desbrozadora tijeras para podar, carretillas, rastrillos de jardín, podadora tractor de poda y herramienta menor suficiente para llevar a cabo los trabajos.
- 4.- **Personal en Obra/servicio:** La empresa contratista cuenta con el siguiente personal en obra: (1) supervisor de obra, (5) oficiales, (5) ayudantes generales, personal suficiente de acuerdo a las actividades que se están realizando hasta el momento
- Conclusiones:** A este periodo que se informa se tiene un avance global de obra programado del 100.00% de acuerdo al programa de obra, a la fecha se tiene un avance global real acumulado del 96.78%, existiendo un atraso del -3.22 % correspondiente a un monto de \$71,990.60. Así mismo se informa que el atraso de la empresa contratista se debe por no requerimiento de ejecución por parte de la supervisión

  
ARQ. OSCAR JOVANY CRUZANTONIO  
RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ  
  
ING. RAMÓN DE JESÚS RODRÍGUEZ RUIZ  
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

01 DE 06



AVANCE VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN ZONAS ADMINISTRATIVAS OPERATIVAS ACCESO DE LA ASIPONATUX Y ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No 8  
DEL TAL SI DE MARZO DE 2026

CONTRATISTA: SILVIA LIZBETH GARCIA RAMIRO  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 2236 6291 B  
 CONTRATO: ASIPONATUX COI OP 425  
 CONVENIO:  
 FECHA DE REPORTE: 05 301 26  
 FECHA DE INICIO: 15/08/2025  
 Fecha de Término: 31/03/2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM PERDO ANTER (\$)	ACUM A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)			
A.	MANTENIMIENTO A AREAS VERDES																	
01	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN ZONA ADMINISTRATIVA CON (183 HECTAREAS DE PODADO DE CESPED 4) PIEZAS DE ARBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 5.14 Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 900 M DE DIAMETRO Y 15 PIEZAS DE PALMERAS CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 9 M Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 100 M DE DIAMETRO EN AREAS ADYACENTES AL EDIFICIO DE OPERACIONES Y ADUANAS CONSISTENTE EN (02) HECTAREAS DE PODADO DE CESPED Y DE 18 ARBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.11 Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 200 M DE DIAMETRO Y 6 PIEZAS DE PALMERAS CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 9 M Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 100 M DE DIAMETRO EN INSTALACIONES DEL FARO DE RECALADA QUE CONSISTEN EN (02) HECTAREAS DE PODADO DE CESPED 6 ARBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.11 Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 200 M DE DIAMETRO Y 7 PIEZAS DE PALMERAS DE PALMERAS CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 9 M Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 100 M DE DIAMETRO CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE PROTECCION CONSISTENTE EN (160) HECTAREAS DE PODADO DE CESPED Y DE 35 ARBOLES CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 M Y CON FOLLAJE APROXIMADO DE 100 M DE DIAMETRO Y CORTE DE RAJAS DE DIFERENTES ESPECIES HASTA 3 M DE ALTURA) MUELLE 3 CONSISTENTE EN (35) HECTAREAS DE LIMPIEZA DE MANIFIESTOS (SIN CLORO) CONSIDERANDO DOS PIPAS DE 5000 LITROS DE CAPACIDAD CADA UNA EN AREAS DE JARDINERIA Y CESPED LIMPIEZA Y BARRIDO CON UNA CUADRILLA DE 2 OBREROS GENERALES QUE LA ASIPONATUX ADMINISTRARA DURANTE TODO EL CONTRATO EN VIALIDADES BANQUETAS PATIOS ESTACIONAMIENTO ACCESOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS INSTALACIONES DEL FARO DE RECALADA CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE ACCESO A LA ESCOLLERA NORTE ASI COMO UN OFICIAL CON CONOCIMIENTOS DE ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SOLDADURA Y HERRERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIVERSAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ASIPONATUX INCLUYE MANTENIMIENTO DE VIVERO RIEGO DE PASTO EN AREAS VERDES LIMPIEZA DE CUNETAS DE AGUAS PLUVIALES RETIRO DE MALEZA EN JUNTAS DE PAVIMENTO Y BANQUETAS RECOLECCION EN CONTENEDORES CON TAPA DE BASURA LIMPIEZA EN AZOTEAS A OFICINAS OPERATIVAS ADMINISTRATIVAS FARO DE RECALADA PALAPA Y CASETAS DE CONTROL Y VIGILANCIA MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	SERVICIO	800	\$	1812704	144973632	64.82	15/08/2025	31/03/2026	229	1.00	\$ 181277.04	7.00	\$ 1268,519.28	8.00	\$ 1,449,736.32	0.00	\$
02	SUMINISTRO DE PASTO SAN AGUSTIN EN ROLLO EL CUAL SERA COLOCADO EN AREAS Y BARRIDOS DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA RESERVENA DE LA ASIPONATUX INCLUYE FLETES MANO DE OBRAS SACARROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	SERVICIO	800	\$	4293167	55946936	25.01	15/08/2025	31/03/2026	229	1.00	\$ 69,933.67	7.00	\$ 489,535.69	8.00	\$ 559,469.36	0.00	\$
03	SUMINISTRO Y RIEGO DE AGUA DULCE (SIN CLORO) CONSIDERANDO DOS PIPAS DE 5000 LITROS DE CAPACIDAD CADA UNA EN AREAS DE JARDINERIA Y CESPED ADMINISTRATIVA (025 HA) Y OPERATIVA (008 HA) INCLUYE RIEGO DE AGUA PARA ROCIÓ DE LAS AREAS MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	SERVICIO	1600	\$	16742	1674200	7.49	01/12/2025	30/03/2026	120	18.80	\$ 3,147.50	581.20	\$ 92,281.90	570.00	\$ 95,429.40	430.00	\$ 71,990.60
04	SUMINISTRO Y RIEGO DE AGUA DULCE (SIN CLORO) CONSIDERANDO UNA PIPA DE 5000 LITROS DE CAPACIDAD EN AREAS DE JARDINERIA Y CESPED FARO DE RECALADA (008 HA) PALAPA (015 HA) INCLUYE RIEGO DEL AGUA PARA ROCIÓ DE LAS AREAS MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	SERVICIO	1600	\$	117698	1883168	0.84	15/08/2025	31/03/2026	229	3.00	\$ 6,820.41	13.00	\$ 29,555.11	16.00	\$ 36,375.52	0.00	\$
05	SUMINISTRO Y RIEGO DE AGUA DULCE (SIN CLORO) CONSIDERANDO SU ALMACEN EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS EN CONTENEDOR IBC CON REJILLA METALICA Y TARMIA DE PLASTICO DE 1000 LITROS "TOTE" INCLUYE RIEGO DEL AGUA DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA RESERVENA DE LA ASIPONATUX MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	SERVICIO	1600	\$	29180	466880	0.21	15/08/2025	31/03/2026	229	8.00	\$ 9,415.84	8.00	\$ 18,831.68	0.00	\$		
06	SUMINISTRO DE 1000 LITROS DE AGUA DULCE (SIN CLORO) CONSIDERANDO SU ALMACEN EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS EN CONTENEDOR IBC CON REJILLA METALICA Y TARMIA DE PLASTICO DE 1000 LITROS "TOTE" INCLUYE RIEGO DEL AGUA DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA RESERVENA DE LA ASIPONATUX MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	SERVICIO	1600	\$	29180	466880	0.21	15/08/2025	31/03/2026	229	6.00	\$ 1,798.80	10.00	\$ 2,998.00	16.00	\$ 4,796.80	0.00	\$
<b>TOTAL HI</b>					<b>\$ 2,236,629.60</b>	<b>100.00</b>					<b>272,333.26</b>		<b>2,164,639.08</b>		<b>71,990.60</b>			

Porcentaje global de Obra: 100.00  
 Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 96.78%  
 Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar: 3.22%

ELABORADO  
 ARQ. OSCAR JIMENEZ ANTONIO  
 RESPONSABLE DE OBRA

VERIFICADO  
 INC. RAMÓN DE JESÚS RODRÍGUEZ QUIZ  
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

02 DE 06





REPORTE MENSUAL No. 8  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

DATOS DE LA OBRA/SERVICIO

CONTRATO No: ASIPONATUX COI-OP-4/25  
 CONTRATISTA: SILVIA LIZBETH GARCIA RAMIRO  
 OBRA: "MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN ZONAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, ACCESO DE LA ASIPONATUX Y ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"  
 MONTO: \$2,236,629.68  
 CONVENIO No:  
 MONTO DE CONVENIO:  
 FECHA DE REPORTE: 06-abr-26

PLANEACIÓN DE EJECUCIÓN


	ORIGINAL	PRORROGADA	REPROGRAMACION	REAL	AMP PLAZO
INICIO	15/08/2025				
TERMINACION	31/03/2026				
PLAZO (DIAS NAT)	229 DIAS NATURALES				
PLAZO CON CONVENIO					

PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA/SERVICIO


AVANCE MENSUAL FISICOS FINANCIEROS PROGRAMADOS VS REALES

MES	INICIO	TERMINO	ACUMULADOS			
			PROGRAMADO	REAL	%PROGRAMADO	% REAL
1	15-ago-25	Mes 1 31/08/2025	\$ 258,651.21	\$ 256,297.25	11.56%	11.46%
2	01-sep-25	Mes 2 30/09/2025	\$ 517,302.42	\$ 507,447.96	23.13%	22.69%
3	01-oct-25	Mes 3 31/10/2025	\$ 775,953.63	\$ 768,869.53	34.69%	34.38%
4	01-nov-25	Mes 4 30/11/2025	\$ 1,034,604.84	\$ 1,025,766.38	46.26%	45.86%
5	01-dic-25	Mes 5 31/12/2025	\$ 1,335,111.05	\$ 1,311,442.29	59.69%	58.63%
6	01-ene-26	Mes 6 31/01/2026	\$ 1,635,617.26	\$ 1,627,550.40	73.13%	72.77%
7	01-feb-26	Mes 7 28/02/2026	\$ 1,936,123.47	\$ 1,895,453.32	86.56%	84.75%
8	01-mar-26	Mes 8 31/03/2026	\$ 2,236,629.68	\$ 2,164,639.08	100.00%	96.78%

"GRAFICA AVANCE FINANCIERO MENSUAL PROGRAMADO VS. REAL"



"GRAFICA DE AVANCE FÍSICO MENSUAL PROGRAMADO VS. REAL"



EL ENCARGADO  
 ABOGADO EN LEY JUAN CRUZ ANTONIO  
 RESPONSABLE DE OBRA

VERIFICADO  
 ING. RAMÓN DEL ROSARIO PÉREZ GARCÍA  
 SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA

03 DE 06



**CONTRATO:** ASIPONATUX-GOI-OP-4/25  
**NOMBRE DE LA OBRA:** "MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN ZONAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, ACCESO DE LA ASIPONATUX Y ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"  
**PERIODO DE LA OBRA:** **FECHA DE INICIO:** 15/08/2025 **FECHA DE TERMINO:** 31/03/2026  
**PERIODO DE CONVENIO:** **FECHA DE INICIO:** **FECHA DE TERMINO:**  
**CONTRATISTA:** SILVIA LIZBETH GARCIA RAMIRO  
**FECHA DE REPORTE:** 08-abr-26

**REPORTE MENSUAL No. 8  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026**

**REPORTE FOTOGRAFICO ACTIVIDADES**



**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES UBICADAS EN LOS ACCESOS AL PUERTO**



**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES UBICADAS EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS**

**ELABORÓ**  
  
**ARO OSCAR JAVIER CRUZ ANTONIO**  
**RESIDENTE DE OBRA/SERVICIO**

**VERIFICÓ**  
  
**ING. RAMÓN DE JESÚS RODRÍGUEZ RUIZ**  
**SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA**

**04 DE 06**



**CONTRATO:** ASIPONATUX-GOI-OP-4/25  
**NOMBRE DE LA OBRA:** "MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN ZONAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, ACCESO DE LA ASIPONATUX Y ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"  
**PERIODO DE LA OBRA:** **FECHA DE INICIO:** 15/08/2025 **FECHA DE TERMINO:** 31/03/2026  
**PERIODO DE CONVENIO:** **FECHA DE INICIO:** **FECHA DE TERMINO:**  
**CONTRATISTA:** SILVIA LIZBETH GARCIA RAMIRO  
**FECHA DE REPORTE:** 08-abr-26

**REPORTE MENSUAL No. 8  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026**

**REPORTE FOTOGRAFICO ACTIVIDADES**



MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES UBICADAS EN EL AREA DE OPERACIONES



MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES UBICADAS EN BODEGA MULTIPROPOSITO

**ELABORÓ**  
  
**ARQ. OSCAR CRUZ ANTONIO**  
**RESIDENTE DE OBRA/SERVICIO**

**VERIFICÓ**  
  
**ING. RAMÓN DE JESÚS RODRÍGUEZ RUIZ**  
**SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA**

**05 DE 06**





**CONTRATO:** ASIPONATUX-GOI-OP-4/25  
**NOMBRE DE LA OBRA:** "MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN ZONAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, ACCESO DE LA ASIPONATUX Y ADUANA EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"  
**PERIODO DE LA OBRA:** **FECHA DE INICIO:** 15/08/2025 **FECHA DE TERMINO:** 31/03/2026  
**PERIODO DE CONVENIO:** **FECHA DE INICIO:** - **FECHA DE TERMINO:** -  
**CONTRATISTA:** SILVIA LIZBETH GARCIA RAMIRO  
**FECHA DE REPORTE:** 08-abr-26

**REPORTE MENSUAL No. 8**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026**

**REPORTE FOTOGRAFICO ACTIVIDADES**



SUMINISTRO DE AGUA CON PIPA EN INSTALACIONES DE AREA ADMINISTRATIVA



MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES UBICADAS EN EL AREA DE PALAPA

**ELABORO**  
  
**ARQ. OSCAR J. CRUZ ANTONIO**  
**RESIDENTE DE OBRA/SERVICIO**

**VERIFICO**  
  
**ING. RAMÓN DE JESÚS RODRÍGUEZ RUÍZ**  
**SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGÍA**

**06 DE 06**

