

AVANCE VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO ELÉCTRICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALUMBRADO DE TORRES DE ALTO MONTAJE, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACCESORIOS EN EL ÁREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA CE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GALEPSA, S.A. DE C.V.

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 845,326.22

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-5/26

FECHA DE REPORTE: 20-jul-26

CONVENIO:

FECHA DE INICIO: 16/06/2026

Fecha de Termino: 13/09/2026

REPORTE MENSUAL No. 1
DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	%	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACIÓN EN DIAS	PERIODO ACTUAL ((VOL.)	(\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	(\$)
C	MANTENIMIENTO A RED DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS													
12	MANTENIMIENTO A LA RED DE HIDRANTES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS A BASE DE APLICACIÓN DE UN PRIMARIO EPÓXICO RICO EN ZINC DE DOS COMPONENTES PEMEX RP-6 EN UNA CAPA DE 5 MLS. DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SUPERIOR EN CALIDAD, APLICACIÓN DE UNA MANO DE UN ACABADO EPÓXICO ALTOS SOLIDOS PEMEX RA-26 EN UNA CAPA DE 6 MLS. MARCA SHERWIN WILLIAMS O SUPERIOR EN CALIDAD Y COMO ACABADO APLICACIÓN DE ESMALTE DE POLIURETANO PEMEX RA-28 EN UNA CAPA DE 4 MLS. DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SUPERIOR EN CALIDAD, INCLUYE: CARDEADO, ANDAMIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	M2	168.00	\$ 517.95	\$ 87,015.60	10.29		01/07/2026	13/09/2026	75	63.47	\$ 32,874.29	104.53	\$ 54,141.31
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4" CEDULA 40 ROSCABLE, INCLUYE: DESACOPLE DE TUBERÍA EXISTENTE AL INTERIOR DE LA TRINCHERA DEL DREN PLUVIAL CON UN ANCHO DE 0.40 M. RETIRO DE REJILLAS DE ACERO TIPO REJILLA CON MEDIDAS DE 1.00 M. DE LARGO X 0.40 M. DE ANCHO PARA DREN PLUVIAL, ACCESORIOS DE 4" (26 COPLES ROSCABLES, 2 CODOS DE 90°, 3 "T"), LIMPIEZA DE DREN PLUVIAL DE 40 CM DE ANCHO, COLOCACIÓN DE NUEVA TUBERÍA EN EL SITIO, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, TRASLADO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	ML	185.00	\$ 1,720.15	\$ 318,227.75	37.65		01/07/2026	13/09/2026	75	0.00	\$ -	185.00	\$ 318,227.75
TOTAL HI												214,349.33		630,976.89

ELABORÓ

ING. RAMÓN DE JESÚS RODRÍGUEZ RUIZ
RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ

ING. ALBERTO PEYDOT AMAYA
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA

Porcentaje global de Obra: 100.00
Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 25.36%
Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar: 74.64%