



Marina
Secretaría de Marina



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

Rubro: SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ

Fecha de Inicio: 02/06/2026

Fecha de Termino: 15/08/2025

REPORTE N° 1

DEL 02 AL 30 DE JUNIO DE 2028

Importe contratado S/IVA:	\$998,179.30
---------------------------	--------------

Contrato: No. ASIPONATUX-GOI-SRO-1/26

Fecha del Reporte: 01-Jul-26

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	%	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUMULADO PERIODO ANTERIOR		ACUMULADO A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
											(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
1	Levantamiento batimétrico con multihaz para la verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada. (EP 01)																	
a)	a) Inicial	HA	286.00	\$ 528.15	\$ 151,050.90	15.13		02/06/2026	11/06/2026	10	285.80	\$ 150,945.27	0.00	\$ -	285.80	\$ 150,945.27	0	\$ 105.63
b)	b) Final	HA	286.00	\$ 528.15	\$ 151,050.90	15.13		06/08/2026	15/08/2026	10	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	286	\$ 151,050.90
2	Supervisión para el control y seguimiento de la obra de dragado de mantenimiento en el Canal de Navegación Exterior, Dársena de Claboga I, Canal Principal TPT y Canal Interior CTT así como el Canal y Dársena de API, por unidad de obra terminada. (EP 02)	JOR	55.00	\$ 8,599.24	\$ 472,958.20	47.38		12/06/2026	05/08/2026	55	28.00	\$ 240,778.72	0.00	\$ -	28.00	\$ 240,778.72	27	\$ 232,179.48
3	Levantamiento batimétrico inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona de tiro en el Puerto de Tuxpan, Veracruz, por unidad de obra terminada. (EP 03)																	
a)	a) Inicial	HA	270.00	\$ 133.46	\$ 36,034.20	3.61		12/06/2026	13/06/2026	2	270.00	\$ 36,034.20	0.00	\$ -	270.00	\$ 36,034.20	0	\$ -
b)	b) Final	HA	270.00	\$ 133.46	\$ 36,034.20	3.61		12/08/2026	14/08/2026	3	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	270	\$ 36,034.20
4	Levantamientos batimétricos de control con multihaz, para la verificación de la ejecución de los trabajos de dragado de mantenimiento con secciones transversales a cada 20.00 metros en el puerto de Tuxpan Veracruz, por unidad de obra terminada. (EP 04).	HA	286.00	\$ 528.15	\$ 151,050.90	15.13		25/06/2026	14/07/2026	20	106.84	\$ 56,427.55	0.00	\$ -	106.84	\$ 56,427.55	178	\$ 94,623.35
							100.00					\$ 484,185.74	\$ -		\$ 484,185.74		\$ 513,993.58	
												Porcentaje global de la Obra:						39.32
												Porcentaje global de la Obra Real Ejecutada:						48.51
												Porcentaje global de la Obra faltante por ejecutar:						51.49

ELABORÓ

ING. CARLOS TOBIAS SANTIAGO SANTIAGO
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN
SEAPROD. S.A. DE C.V.

VERIFICÓ

ING. IVAN ZARATE ZUBIRIA
RESIDENTE DE SERVICIO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

Página
05 de 14