



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE SERVICIO

RUBRO:

UBICACIÓN:

PRESTADOR DE SERVICIO :

CONTRATO %:

MONTO CONTRATO :

ANTICIPO

CONVENIO:

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL PROYECTO DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL INTERIOR, EXTERIOR, DÁRSENA DE CIABOGA Y DÁRSENAS DE MANIOBRAS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ, MÉXICO

PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ, MEXICO

HOJA N°
1 de 1

TUXPAN, VER.

SOCIETY & NATURE CONSULTANCY, S.C. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON NEEK MUNDO SUSTENTABLE S.C.

ASIPONATUX-GOI-SRO-2/25

\$1,809,997.42

\$0.00

ASIPONATUX-GOI-SRO-2-1/25

CON I.V.A.

CON I.V.A.

CON I.V.A.

\$2,099,597.01

\$0.00

\$0.00

FECHA: 27/10/2025

HORA: 12:30 Horas

LUGAR: TUXPAN, VER.

20/06/2025

PERIODO REAL DEL:
AL

16/10/2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 20/06/25 AL 30/08/25 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		PERIODO DEL 01/07/25 AL 31/07/25 ESTIMACIÓN 2 (DOS)		PERIODO DEL 01/08/25 AL 16/10/25 ESTIMACION 3 (TRES-FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO.		SALDO SIN EJERCER	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
A.- INICIO															
01	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DEL RIO TUXPAN Y SU ZONA MARINA, PARA COMPLEMENTAR LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) MODALIDAD REGIONAL INCLUYE: RECOLECCION DE INFORMACIÓN TÉCNICA EN CAMPO E INTERPRETACION EN GABINETE CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA RESOLUCION FAVORABLE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA SEMARNAT CON ESTACIONES DE MUESTREO UBICADAS A LO LARGO DEL RIO DONDE SE PRETENDEN DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE DRAGADO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ. INCLUYE: MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (EP 01).	ESTUDIO	\$ 404,972.25	1.00	\$ 404,972.25	0.18	\$ 74,271.91	0.82	\$ 330,700.34	\$ -	\$ -	1.00	\$ 404,972.25	0.00	\$0.00
02	ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN Y ANALISIS DE SEDIMENTO (CRIT), GRANULOMETRÍA, MATERIA ORGÁNICA Y METALES PESADOS PARA COMPLEMENTAR LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) MODALIDAD REGIONAL INCLUYE: RECOLECCION DE INFORMACIÓN TÉCNICA EN CAMPO E INTERPRETACION EN GABINETE CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA RESOLUCION FAVORABLE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA SEMARNAT, CON ESTACIONES DE MUESTREO UBICADAS A LO LARGO DEL RIO DONDE SE PRETENDEN DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE DRAGADO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ. INCLUYE: MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (EP 02).	ESTUDIO	\$ 186,819.39	1.00	\$ 186,819.39	0.18	\$ 34,262.68	0.82	\$ 152,556.71	\$ -	\$ -	1.00	\$ 186,819.39	0.00	\$0.00
03	ESTUDIO HIDRODINAMICO Y DE DISPERSION DE SEDIMENTO, PARA COMPLEMENTAR LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) MODALIDAD REGIONAL INCLUYE: RECOLECCION DE INFORMACIÓN TÉCNICA EN CAMPO E INTERPRETACION EN GABINETE CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA RESOLUCION FAVORABLE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA SEMARNAT CON ESTACIONES DE MUESTREO UBICADAS EN EL CAUCE DEL RIO, LAGUNA DE TAMPAMACHOCO, Y ZONA DE HUMEDALES, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ. INCLUYE: MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (EP 03).	ESTUDIO	\$ 922,330.11	1.00	\$ 922,330.11	0.18	\$ 169,155.34	0.52	\$ 476,475.73	\$ 0.3000	\$ 276,699.04	1.00	\$ 922,330.11	0.00	\$0.00
04	ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE FLORA (MANGLAR) FAUNA TERRESTRE, PARA COMPLEMENTAR LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) MODALIDAD REGIONAL INCLUYE: RECOLECCION DE INFORMACIÓN TÉCNICA EN CAMPO PARA CARACTERIZACIÓN ESTADISTA DE LA FLORA PRINCIPALMENTE VEGETACIÓN DE MANGLAR, FAUNA TERRESTRE E INTERPRETACIÓN EN GABINETE CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA RESOLUCION FAVORABLE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA SEMARNAT CON ESTACIONES DE MUESTREO UBICADAS A LO LARGO DEL RIO Y CANAL DE NAVEGACION DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ. INCLUYE: MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (EP 04).	ESTUDIO	\$ 145,321.46	1.00	\$ 145,321.46	0.18	\$ 26,651.96	0.82	\$ 118,669.50	\$ -	\$ -	1.00	\$ 145,321.46	0.00	\$0.00
05	INTEGRACIÓN DE LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS A LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) MODALIDAD PARTICULAR, INCLUYE: ANALISIS DE LA INFORMACION ADICIONAL E INTERPRETACIÓN EN GABINETE CON LA FINALIDAD DE GENERAR LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA SU INGRESO A LA SEMARNAT PODER OBTENER LA RESOLUCION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA SEMARNAT. (EP 05).	ESTUDIO	\$ 150,554.21	1.00	\$ 150,554.21	0.00	\$ -	0.26	\$ 38,903.21	\$ 0.7416	\$ 111,651.00	1.00	\$ 150,554.21	0.00	\$0.00
TOTAL					\$1,809,997.42		\$ 304,341.89		\$1,117,305.49		\$388,350.04		\$1,809,997.42		\$0.00
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA					ESTIMACION 1 (UNO)	ESTIMACION 2 (DOS)	ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO)	SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO							
DEVOLUCION DE RETENCION								\$-1,374.55	\$0.00						
SANCION POR ATRASO AL PROGRAMA								\$0.00	\$1,374.55	\$0.00					
MONTOS SIN I.V.A.								\$302,967.34	\$1,118,680.04	\$388,350.04	TOTAL CONTRATO	\$1,809,997.42			
AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO											TOTAL ESTIMADO	\$1,809,997.42			
SUBTOTAL								\$302,967.34	\$1,118,680.04	\$388,350.04	SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO	\$0.00			
I.V.A. 16%								\$48,474.77	\$178,988.81	\$62,136.01	ANTICIPO OTORGADO OTORGADO	\$0.00			
SUBTOTAL								\$351,442.11	\$1,297,668.85	\$450,486.05	ANTICIPO AMORTIZADO	\$0.00			
MENOS 0.5 % (S.F.P.)								\$1,514.84	\$5,593.40	\$1,941.75	OTROS CARGOS				
ESCALACIONES GENERADAS											TOTAL ESCALACION GENERADA	\$0.00			
TOTAL					\$349,927.28	\$1,292,075.45	\$448,544.30	TOTAL SANCION GENERADA	\$0.00						
SALDO					\$1507,030.08	\$388,350.04	\$0.00	SALDO DE CONTRATO	\$0.00						
								SALDO A FAVOR DE ASPN	\$0.00						

ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

ENTIDAD Y PRESTADOR SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES-FINIQUITO), LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.

ELABORO:

ASIPONA TUX

ING. ALDO VAZQUEZ GONZALEZ

RESIDENTE DE SERVICIO

REVISÓ:

ASIPONA TUX

ING. RAMÓN DE JESÚS RODRÍGUEZ RUIZ

SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA

AUTORIZO:

ASIPONA TUX

ING. ALBERTO PEYROT AMAYA

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA

CONFORME:

SOCIETY & NATURE CONSULTANCY, S.C. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON NEEK MUNDO SUSTENTABLE S.C.

M. EN C. CYNTHIA ELIZABETH VILLALOBOS FLORES

SUPERINTENDENTE DE SERVICIO