



## ACTA DE ENTREGA RECEPCION

**Marina**  
Secretaría de Marina



NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

A   S   I   P   O   N   A   T   U   X   -   G   O   I   -   O   P   -   8   /   2   5	
12	32

## I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

TOTAL  RECEPCION: **33** ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

NUMERO ECONOMICO

34 35

PARCIAL  NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA **INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS INDUSTRIALES AE S.A DE C.V**

37 42

## II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, ASÍ COMO AL SISTEMA DE ACCESORIOS DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL DE ENLACE Y TORRES DE ILUMINACIÓN EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE

3 | 0

43 44

## III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.	R   E   C   U   R   S   O   S   P   R   O   P   I   O   S   DE FECHA	58   59   60   61   62   63	MODALIDAD DE LA ADJUDICACION	0   1   64   65
NUMERO DE CONCURSO	L   O   -   1   3   -   J   2   X   -   0   1   3   J   2   X   0   0   2   -   N   -   1   6   -   2   0   2   5	45 66 86	FECHA ADJUDICACION	1   7   0   9   2   5
FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE	2   3   0   9   2   5	99 104	FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO	87 88 89 90 91 92
FECHA REAL INICIACION	2   3   0   9   2   5	112	FECHA REAL TERMINACION	1   1   1   2   2   5
				106 111

consisten MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES principal de enlace de la ASIPONATUX, el cual incluye el cambio de conectores de cobre dañados de las 14 varillas de tierra en áreas de azotea y limpieza de cada una de las puntas, limpieza general a gabinete de control de interruptores, limpieza general de gabinetes de medición, limpieza a cables de potencia, chequeo de voltaje en cargador automático y apriete de tornillos. Así como el mantenimiento preventivo a plantas de emergencia No. 01, 02 y 03 en interior de las instalaciones operativas administrativas y faro de la ASIPONATUX, el cual consiste en la limpieza general con aire comprimido de transfer, limpieza de trincheras, limpieza a tablero de distribución, charolas, cableado, limpieza de tanque de diésel de 1100 lts., limpieza de tablero I-LINE de distribución general, cambio de aceite ISW40, líquido refrigerante para radiador, cambio de filtros de aire, filtros de combustible Baldwin, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES de igual manera, se realizará el mantenimiento a transformadores, consistente en la realización de pruebas de diagnóstico de rigidez dielectrica al aceite y de aislamiento a los devanados de transformadores derivados de 75, 112, 50, 150 y 500 KVA. MANTENIMIENTO A TORRES DE ALTO MONTAJE EN ÁREA OPERATIVA Por otro lado, se realizará el mantenimiento a torres de alto montaje en el área operativa de la ASIPONATUX, el cual consiste en el limpieza general de las 9 torres de alumbrado, aplicación de lubricantes en articulaciones de sistema de montaje, subir y bajar corona de superposte existente mediante unidad motriz entregada por la Entidad, revisión y limpieza de las coronas, revisión y limpieza de los proyectores engrasado de sistema, así como, el suministro y colocación de 25 proyectores P5 DMPL-P5-450 W-ACH con flujo lumínoso real 62,400 lúmenes y voltaje de alimentación 100-240v, distribuidos en 5 torres de alto montaje, y instalación de luminaria g9 led 100w para vialidad así como fotocelda marca diamming o similar en cada torre, MANTENIMIENTO AL CUARTO DE BOMBAKS se realizará el mantenimiento a bomba de 1.5 hp de la red del sistema contra incendios, incluye: desmontaje, desacoplo de tuberías y bomba, cambio de selllos mecánicos y baleros, secado de devanados, aplicación de barniz diamax c-4000 superior en calidad a interior de bomba y por exterior aplicación de

## IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:


COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	VIGENCIA
	12   21   44   53	22   27   54   59	28   37   60   69	38   43   70   75	126 127

## VI. DE LAS GARANTIAS

PIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	DE	A	VIGENCIA
25A42430	3   7   6   8   1   2   2   3	19/09/2025	Dorama, Institución de Garantías, S.A.	19/09/2025	09/12/2025	DE ANTICIPO
25A42430	3   8   7   3   7   0   6   2	09/12/2025	Dorama, Institución de Garantías, S.A.	09/12/2025	22/12/2025	DE CUMPLIMIENTO
25A63926	1   9   2   9   1   4   0   5	22-12-2025	Dorama, Institución de Garantías, S.A.	23/12/2025	23/12/2026	ENDOSO DE CUMPLIMIENTO

**LA ASIPONATUX, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCritos, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.**

EL DIA 22/12/2025 A LAS 12:00 EN OFICINAS DE LA ASIPONATUX

<b>POR LA ENTIDAD:</b> NOMBRE: ING. IVAN ZARATE ZUBIRIA CARGO: RESIDENTE DE OBRA FIRMA: 	<b>POR LA ENTIDAD:</b> NOMBRE: ING. RAMÓN DE JESÚS RODRÍGUEZ RUIZ CARGO: SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA FIRMA: 	<b>POR LA ENTIDAD:</b> NOMBRE: ING. ALBERTO PEYROT AMAYA CARGO: GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA FIRMA: 	<b>POR LA CONTRATISTA:</b> NOMBRE: ING. LUIS OCTAVIO SOLIS CARBAJAL CARGO: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION FIRMA: 
--	--	---	--