



Marina



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

Obra:	DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPÁN, VERACRUZ		
Fecha de Inicio:	28/05/2026	Fecha de Terminó:	31/08/2026
Importe contratado 5/IVA:	\$127,209,141.81		
Contrato: No.	ASIPONATUX-GOI-OP-4/26		
Convenio: No.	ASIPONATUX-GOI-OP-4-1/26		
Fecha del Reporte:	27-Jul-26		

REPORTE N° 2
DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO 2026

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	%	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACIÓN EN DÍAS	PERIODO ACTUAL		ACUMULADO PERIODO ANTERIOR		ACUMULADO A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
											(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
01	Movilización inicial de maquinaria y equipo periférico y complementario para el dragado al sitio de la obra, por unidad de obra terminada (3.03.02.015).	Mov.	1.00	\$ 3,965,084.40	\$ 3,965,084.40		3.12	28/05/2026	31/08/2026	96	0.50	\$ 1,982,542.20	0.50	\$ 1,982,542.20	1.00	\$ 3,965,084.40	0.00	\$ -
02	Dragado de cualquier tipo de material excepto roca (tipo "A", "B", "C" y/o "D") según clasificación 3.03.02.015-D, de las normas de construcción e instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluye extracción de redes, llantas, troncos, maderas, metales, plásticos y objetos diversos, en el Canal Exterior, Dársena de ciaboga I, Canal Interior TPT y Canal Interior CTT así como el Canal y Dársenas API, por unidad de obra terminada. (N° S.C.T.3.03.02.015).	M3	#####	\$ 108.16	\$ 123,244,057.41		96.88	28/05/2026	31/08/2026	96	414,922.39	\$ 44,878,005.70	511,997.16	\$55,377,612.83	926,919.55	\$ 100,255,618.53	212,641.04	\$ 22,988,438.89
												\$ 46,860,547.90		\$57,360,155.03		\$ 104,220,702.93		\$ 22,988,438.89
												Porcentaje global de la Obra:						66.93
												Porcentaje global de la Obra Real Ejecutada:						80.37
												Porcentaje global de la Obra faltante por ejecutar:						18.07

ELABORÓ


ING. CARLOS TOBIAS SANTIAGO SANTIAGO
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN
SEAPROD, S.A. DE C.V.

VERIFICÒ

ING. IVAN ZARATE ZUBIRIA
RESIDENTE DE SERVICIO
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

Página
06 de 10