

AVANCE VALORIZADO

OBRA: "ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA MARITIMA DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

CONTRATISTA: ASG CONSULTORES S.A. DE C.V.

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 906,130.22

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-SRO-5/26

FECHA DE REPORTE: 08-sep-26

CONVENIO:

FECHA DE INICIO: 11/08/2026

Fecha de Termino: 23/12/2026

REPORTE MENSUAL No. 1

DEL 11 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	%	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERDO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)		
A.-	ACTIVIDADES PRELIMINARES DOCUMENTOS																	
01	RECOPIACION, ANALISIS Y EVALUACION DE LA INFORMACION EXISTENTE INCLUYE: REVISION DE LA INFORMACION, FOTOGRAFIAS DE LA ZONA, INFORMACION GENERAL DE LA ZONA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	ESTUDIO	1.00	\$	26,406.06	\$	26,406.06	2.91	11/08/2026	15/08/2026	5	1.00	\$	26,406.06	0.00	\$	-	
02	RECORRIDO POR LA ZONA DE PROYECTO INCLUYE: TRASLADO TERRESTRE, VERIFICACION DE ESTADOS FISICOS, RECORRIDO DETALLADO DE LAS INSTALACIONES, LEVANTAMIENTO FISICO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	ESTUDIO	1.00	\$	35,151.23	\$	35,151.23	3.88	16/08/2026	31/08/2026	16	1.00	\$	35,151.23	0.00	\$	-	
03	DEFINICION DE PARAMETROS DE DISEÑO INCLUYE: PARAMETROS DE VIENTO DE DISEÑO, NIVELES OPERATIVOS DE ESTRUCTURA, CARGAS DE DISEÑO, CARGAS NORMALES Y MAXIMAS DE SERVICIO, CONDICIONES DE CARGA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	ESTUDIO	1.00	\$	49,118.29	\$	49,118.29	5.42	01/09/2026	30/09/2026	30	0.00	\$	-	0.00	1.00	\$	49,118.29
04	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y NIVELES, FIJACION DE BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, REPORTE FOTOGRAFICO, CURVAS DE NIVEL DEL POLIGONO LEVANTADO, A CADA METRO, SECCIONES TRANSVERSALES, PLANO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, QUE INTEGREN LA INFORMACION DE TODOS LOS LEVANTAMIENTOS, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ESTUDIO	1.00	\$	78,431.02	\$	78,431.02	8.66	11/08/2026	31/08/2026	21	1.00	\$	78,431.02	0.00	1.00	\$	-
05	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS INCLUYE: INVESTIGACION GEOTECNICA 2 SONDEOS A 25M DE PROFUNDIDAD, LA EXPLORACION SERA DE TIPO DISCONTINUO, APLICANDO EL PROCEDIMIENTO DE PENETRACION ESTANDAR (SPT) A CADA 1 M DE PROFUNDIDAD, COMBINANDOLO CON EL AVANCE DE 0.4 M CON BROCA TECNICA, SIN RECUPERACION DE MUESTRA, DESPUES DE CADA PRUEBA SPT, SE CONSIDERA EL EMPLEO DE OCHO TUBOS DE PARED DELGADA TIPO SHELBY PARA EL MUESTREO DE SUELOS COHESIVOS BLANDOS A FIRMES, SE RECOMIENDA REALIZAR 2 POZOS A CIELO ABIERTO A 2 O 2.5 M DE PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, ENSAYOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y REPORTES, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ESTUDIO	1.00	\$	215,325.39	\$	215,325.39	23.76	01/09/2026	30/09/2026	30	0.00	\$	-	0.00	1.00	\$	215,325.39
B.-	ANTEPROYECTO																	
06	ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE EDIFICACION, EVALUACION Y SELECCION DE LAS ALTERNATIVAS MAS APROPIADAS INCLUYE: GENERACION Y EVALUACION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION ELABORARAN DOS ALTERNATIVAS DE SOLUCION COMO MINIMO, CONSIDERANDO LAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO PARA CADA CASO DE ESTUDIO, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	REPORTE	1.00	\$	91,827.78	\$	91,827.78	10.13	01/10/2026	31/10/2026	31	0.00	\$	-	0.00	1.00	\$	91,827.78
C.-																		
07	PROYECTO EJECUTIVO INCLUYE: ELABORACION DE PROYECTO ESTRUCTURAL, PROYECTO DE OBRA CIVIL, PROYECTO ARQUITECTONICO, PROYECTO DE REDES DE SERVICIOS GENERALES, PROYECTO DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL, PROYECTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, PROYECTO DE RED DE FUERZA DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION, PROYECTO ELECTRICO E ILUMINACION, PROYECTO DE SEÑALIZACIONES, PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDADES, PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, PROYECTO DE OBRA MECANICA, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PROYECTO	1.00	\$	316,252.71	\$	316,252.71	34.90	01/11/2026	30/11/2026	30	0.00	\$	-	0.00	1.00	\$	316,252.71
08	PAQUETE DE CONCURSO INCLUYE: PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, PARTICULARES Y GENERALES, CATALOGO DE CONCEPTOS, PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA Y DE LAS INSTALACIONES GENERALES Y ESPECIALES SERA USADO UN SOFTWARE DE INGENIERIA DE COSTOS COMO LO ES EL OPUS O NEODATA) ENTREGADO A LA RESIDENCIA, PROGRAMA DE OBRA, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	DOCUMENTO	1.00	\$	43,718.40	\$	43,718.40	4.82	01/12/2026	15/12/2026	15	0.00	\$	-	0.00	1.00	\$	43,718.40
09	REPORTE FINAL, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES INCLUYE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ASI COMO LAS BASES TECNICAS Y SOPORTES DE LOS ANALISIS DESARROLLADOS, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	REPORTE	1.00	\$	49,899.34	\$	49,899.34	5.51	16/12/2026	23/12/2026	8	0.00	\$	-	0.00	1.00	\$	49,899.34
TOTAL H1					\$	906,130.22	100.00					139,988.31		139,988.31		766,141.91		

ARQ. OSCAR J. DOMÍNGUEZ ANTONIO
RESIDENTE DE OBRA

Porcentaje global de Obra:

100.00

Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:

15.45%

Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar:

84.55%

ING. RAMÓN DE JESÚS RODRÍGUEZ RUIZ
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

02 DE 06