

RUBRO:

UBICACIÓN:

CONTRATISTA:

CONTRATO °:

CONVENIO:

MONTO CONTRATO :

ANTICIPO

CONVENIO:

"DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

TUXPAN, VER.

BOSKALIS MARINE CONTRACTING AND OFFSHORE SERVICES, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DRAGAMEX, S.A. DE C.V.

ASIPONATUX-GOI-OP-4/26

ASIPONATUX-GOI-OP-4-1/26

\$86,166,684.40

CON I.V.A.

\$99,953,353.90

\$25,850,005.32

CON I.V.A.

\$29,986,006.17

\$41,042,457.41

CON I.V.A.

\$47,609,250.60

PERIODO REAL DEL:

28/05/2026

AL

10/08/2026

FECHA: 14/08/2026

HORA: 12:00 p. m.

LUGAR: TUXPAN, VER.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		ESTIMACIÓN 1 (UNO)		ESTIMACIÓN 2 (DOS)		ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO.		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		IMPORTE
01	Movilización inicial de maquinaria y equipo periférico y complementario para el dragado al sitio de la obra, por unidad de obra terminada (3.03.02.015).	MOV	\$ 3,965,084.40	1.00	\$ 3,965,084.40	0.50	\$ 1,982,542.20	0.00	\$	0.50	\$ 1,982,542.20	1.00	\$ 3,965,084.40	0.00	\$0.00
02	Dragado de cualquier tipo de material excepto roca (tipo "A", "B", "C" y/o "D") según clasificación 3.03.02.015-D, de las normas de construcción e instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluye extracción de redes, llantas, troncos, maderas, metales, plásticos y objetos diversos, en el Canal Exterior, Dársena de ciaboga I, Canal Interior TPT y Canal Interior CTT así como el Canal y Dársenas API, por unidad de obra terminada. (N° S.C.T.3.03.02.015).	M3	\$ 108.16	1,139,460.59	\$ 123,244,057.41	511,997.16	\$ 55,377,612.83	414,922.39	\$ 44,878,005.70	162,475.46	\$ 17,573,345.75	1,089,395.01	\$ 117,828,964.28	50,065.58	\$5,415,093.13
TOTAL						\$127,209,141.81		\$57,360,155.03		\$44,878,005.70		\$19,555,887.95		\$ 121,794,048.68	\$5,415,093.13
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DEVOLUCION DE RETENCIONES MONTOS SIN I.V.A. AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO SUBTOTAL I.V.A. 16% SUBTOTAL MENOS 0.5 % (SABG) ESCALACIONES GENERADAS TOTAL SALDO						ESTIMACION 1 (UNO)	\$0.00	ESTIMACION 2 (DOS)	\$0.00	ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO)	\$0.00	SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO			
							\$0.00		\$0.00		\$0.00	TOTAL CONTRATO		\$127,209,141.81	
							\$57,360,155.03		\$44,878,005.70		\$19,555,887.95	TOTAL ESTIMADO		\$121,794,048.68	
							\$17,208,046.51		\$8,641,958.81		\$0.00	SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO		\$5,415,093.13	
							\$40,152,108.52		\$36,236,046.89		\$19,555,887.95	ANTICIPO OTORGADO OTORGADO		\$25,850,005.32	
							\$6,424,337.36		\$5,797,767.50		\$3,128,942.07	ANTICIPO AMORTIZADO		\$25,850,005.32	
							\$46,576,445.88		\$42,033,814.39		\$22,684,830.02	OTROS CARGOS			
							\$286,800.78		\$224,390.03		\$97,779.44	TOTAL ESCALACION GENERADA		\$0.00	
												TOTAL SANCION GENERADA			
									\$46,289,645.11		\$41,809,424.36	\$22,587,050.58	SALDO DE CONTRATO		\$5,415,093.13
	\$28,806,529.37	\$24,970,981.08	\$5,415,093.13	SALDO A FAVOR DE ASIPONATUX		\$5,415,093.13									

DEPENDENCIA O ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITO. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

ENTIDAD Y LA CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) , LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.

ELABORÓ

ING. IVAN ZARATE ZUBIRIA

RESIDENTE DE OBRA

ASOPNATUX

VERIFICO

ING. RAMÓN DE JESÚS RODRÍGUEZ RUIZ

SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

ASIPONATUX

AUTORIZÓ

ING. ALBERTO REYROT AMAYA

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA

ASIPONATUX

REVISÓ

ING. CARLOS TOBIAS SANTIAGO SANTIAGO

SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN

SEAPROD, S.A DE C.V.

COMFORME

ING. ILY YAHIR JIMENEZ ZAMUDIO

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

BOSKALIS MARINE CONTRACTING AND OFFSHORE SERVICES, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DRAGAMEX, S.A. DE C.V.