

Marina Secretaría de Marina		ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA SUBGERENCIA DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN														
AVANCE DE OBRA VALORIZADO																
Rubro: SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ Fecha de Inicio: 02/06/2026 Importe contratado S/IVA: \$1,170,164.10 Contrato No. 46264 Convenio No. ASIPONATUX-GOI-SRO-1-1/26 Fecha del Reporte: 01-sep-26		Fecha de Término: 31/08/2026 01/09/2026 REPORTE N° 3 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026														
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	DURACIÓN EN DÍAS	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO A ESTE PERIODO	POR EJECUTAR			
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	
1	Levantamiento batimétrico con multihaz para la verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada. (EP 01)															
a)	a) Inicial	HA	286.00	\$	528.15	\$ 151,050.90	12.91	02/06/2026	11/06/2026	10	0.00	\$ -	285.80	\$ 150,945.27	285.80	\$ 150,945.27
b)	b) Final	HA	286.00	\$	528.15	\$ 151,050.90	12.91	06/08/2026	15/08/2026	10	285.80	\$ 150,945.27	0.00	\$ -	285.80	\$ 150,945.27
2	Supervisión para el control y seguimiento de la obra de dragado de mantenimiento en el Canal de Navegación Exterior, Dársena de Claboga I, Canal Principal TPT y Canal Interior CTT así como el Canal y Dársena de API, por unidad de obra terminada. (EP 02)	JOR	75.00	\$	8,599.24	\$ 644,943.00	55.12	12/06/2026	05/08/2026	55	5.00	\$ 42,996.20	59.00	\$ 507,355.16	64.00	\$ 550,351.36
3	Levantamiento batimétrico inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona de tiro en el Puerto de Tuxpan, Veracruz, por unidad de obra terminada. (EP 03)															
a)	a) Inicial	HA	270.00	\$	133.46	\$ 36,034.20	3.08	12/06/2026	13/06/2026	2	0.00	\$ -	270.00	\$ 36,034.20	270.00	\$ 36,034.20
b)	b) Final	HA	270.00	\$	133.46	\$ 36,034.20	3.08	12/08/2026	14/08/2026	3	270.00	\$ 36,034.20	0.00	\$ -	270.00	\$ 36,034.20
4	Levantamientos batimétricos de control con multihaz, para la verificación de la ejecución de los trabajos de dragado de mantenimiento con secciones transversales a cada 20.00 metros en el puerto de Tuxpan Veracruz, por unidad de obra terminada. (EP 04).	HA	286.00	\$	528.15	\$ 151,050.90	12.91	25/06/2026	14/07/2026	20	0.00	\$ -	234.26	\$ 123,724.42	234.26	\$ 123,724.42
						100.00					\$ 229,975.67	\$ 818,059.05	\$ 1,048,034.72		\$ 122,129.38	
											Porcentaje global de la Obra:		100.00			
											Porcentaje global de la Obra Real Ejecutada:		89.54			
											Porcentaje global de la Obra faltante por ejecutar:		10.44			
ELABORÓ ING. CARLOS TOBIÁS SANTIAGO SANTIAGO SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN SEAPROD, S.A. DE C.V. VERIFICÓ ING. JUAN ZARATE ZUBIRIA RESIDENTE DE SERVICIO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.																