

AVANCE DE OBRA VALORIZADO
SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA: ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA FUNDAMENTAR LA INVERSIÓN EN EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE UN PATIO REGULADOR DEL AUTOTR/

REPORTE QUINCENAL N° 4
DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019
PRESTADOR DE SERVICIO: CONSULTORIA YAÑEZ-TAYLOR, S.A. DE C.V.
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,263,871.22
CONTRATO: APITUX-GOIN-SRO-020/19
FECHA DE REPORTE: 03-ene-20

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERIODO ANTER.		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR			
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)		
1	Estudio de mercado incluye: Proyección a 30 años de las principales cargas que maneja el puerto y su conversión a unidades de transporte, entrevistas a los principales usuarios y operadores del puerto, e identificación de necesidades logísticas insatisfechas, revisión y análisis de 3 casos de patios regulares de autocotransporte en puertos mexicanos (Veracruz, Altamira, Manzanillo, Progreso), descripción conceptual de la infraestructura, instalaciones y servicios requeridos conforme a los tres entregables anteriores, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T.	ESTUDIO	1.00	\$	373,651.97	\$	373,651.97	29.56	02/12/2019	06/12/2019	5	0.00	0.00	1.00	373,651.97	1.00	373,651.97	0.00	0.00
2	Anteproyecto de Ingeniería básica incluye: Layout conceptual de la zona con señalamientos de infraestructura, instalaciones y servicios básicos (planos para dos superficies alternativas, 30 y 50 hectáreas), estimación paramétrica de costos de inversión y mantenimiento de infraestructura, instalaciones y servicios básicos (dos superficies alternativas, 30 y 50 hectáreas), programa anualizado de costos de inversión y mantenimiento por componentes principales, a 30 años considerando en su caso un desarrollo por etapas (Dos superficies alternativas 30 y 50 hectáreas), mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T.	ESTUDIO	1.00	\$	690,326.07	\$	690,326.07	54.62	20/12/2019	26/12/2019	7	0.00	0.00	1.00	690,326.07	1.00	690,326.07	0.00	0.00
3	Análisis costo-beneficio simplificado conforme a los lineamientos vigentes de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013). Incluye: resumen ejecutivo y descripción de la situación actual, análisis de la situación sin y con proyecto (considerando por lo menos dos alternativas de solución), estimación de flujos anuales de costos y beneficios a 30 años, análisis de rentabilidad, sensibilidad y riesgo del proyecto, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T.	ESTUDIO	1.00	\$	199,893.17	\$	199,893.17	15.82	05/12/2019	19/12/2019	15	0.68	136,290.80	0.32	63,602.37	1.00	199,893.17	0.00	0.00

TOTAL **1,263,871.22** **100.00**

136,290.80	1,127,580.41	1,263,871.21	0.00
136,290.80	1,127,580.41	1,263,871.21	0.01
Porcentaje global de Obra:			
Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:			
Porcentaje global de Obra faltante por ejecutar:			
			100.00
			0.00

ELABORÓ

ING. ADELINA HERRERA RAMIREZ
RESIDENTE DE SERVICIO
VERIFICÓ

ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ AMBRALES
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION.