

AVANCE DE SERVICIO VALORIZADO

REPORTE QUINCENAL (UNICO)
 DEL 11 AL 25 DE MARZO DEL 2020

RUBRO: "LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA AMPLIACIÓN DE VIALIDAD DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."
 PRESTADOR DE SERVICIOS: C. GUILLERMO MÁRQUEZ SÁNCHEZ,
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$139,466.79
 CONTRATO: APTTUX-GOIN-SRO-03/20
 FECHA DE REPORTE: 30-mar-20

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM PERDO ANTER		ACUM A ESTE PERIODO		P.O.R. EJECUTAR		
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	
1	Levantamiento topográfico en ampliación de vialidad de acceso al recinto portuario, para determinar volumetría, estableciendo puntos y ejes de referencia con secciones a cada 5.00 metros, incluye: trazo en la zona de trabajo, ubicación de las estructuras asociadas al proyecto, perfil del terreno, planta del terreno, memoria de cálculo, cálculo de curva masa, reporte final de levantamiento, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T. (EP 01).	Ha.	1.65	\$	84,525.33	\$ 139,466.79	100.00	11/03/2020	25/03/2020	15	1.65	139,466.79	0.00	0.00	1.65	139,466.79	0.00	0.00
TOTAL HI					139,466.79	100.00						139,466.79	0.00	139,466.79	0.00			
TOTAL CONTRATADO					139,466.79							139,466.79	0.00	139,466.79	0.00			
											Porcentaje global de Servicio:							
											Porcentaje global de Servicio Real Ejecutado:						100.00	
											Porcentaje global de Servicio faltante por ejecutar:						0.00	

ELABORO

 ING. IVAN ZARATE ZUBIRIA,
 RESIDENTE DE SERVICIO:

VERIFICO

 ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION.