



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

TUXPAN
COORDINACION GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTIL

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

A P I T U X - G O I N - O P - 0 1 5 / 1 8

12 32

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

TOTAL RECEPCION: 33

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

34 35

PARCIAL 36

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA

C. RICARDO ANDRES RAMIREZ VELAZQUEZ

37 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO:

"MANTENIMIENTO A LA BODEGA USOS MULTIPLES DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER. "

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE

3 0
43 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

S / N # 57 DE FECHA 58 63

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

0 3
64 65

NUMERO DE CONCURSO

A 0 - 0 0 9 J 2 X 0 0 2 - E 2 7 - 2 0 1 8

FECHA ADJUDICACION

0 3 0 8 1 8

FECHA CONTRATO ORIGINAL

1 3 0 7 1 8

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

1 6 0 8 1 8

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

1 3 1 1 1 8

FECHA REAL INICIACION

1 6 0 8 1 8
112 117

FECHA REAL TERMINACION

3 1 1 0 1 8
118 123

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

Los trabajos consistieron en: Retiro de 84 pzas de extractor tipo cebolla a una altura de 9mts, Retiro y reposición de 603 m2 de lámina KR-18 pinto calibre 26 desde caballete hasta travesaño guía a una altura de 9 mts con una dimensión de 7.32mx0.49mts. Suministro y colocación de 18 pzas de EXTRACTOR MCA SOLER & PALAU modelo hgt-1250-4 con dimensiones de 1.50 mts x 1.50 mts. y Louver con caja en lámina galvanizada e Instalación de 18 salidas eléctrica para extractores MCA SOLER & PALAU, colocación de 2 pzas de tablero de distribución marca square D QO320L125G de 3 fases de 12 circuitos con tapa tipo empotrar e instalación de interruptores termomagneticos de tres polos de 20 AMP y 40 AMP. Suministro y colocación de 12 pzas de luminaria tipo proyector con 6 módulos dirigibles 261w SLED-830-XT-240 a una altura aproximada a 8 mts. Y Aplicación de sellador de poliuretano en goteras de estructura de láminas en bodega, entre otros trabajos.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11

COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
12	21	22	27
28	37	38	43
44	53	54	59
60	69	70	75

124 125
126 127

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

COMPAÑIA AFIANZADORA

DE

VIGENCIA

A

4094-03925-0

6 2 5 9 8 7 5 4
13 DE AGOSTO DE 2018

ASERTA S.A. DE C.V.

16/08/2018

13/11/2018

DE ANTICIPO

4094-03926-9

3 5 9 7 6 2 9 5
13 DE AGOSTO DE 2018

ASERTA S.A. DE C.V.

16/08/2018

09/11/2018

DE CUMPLIMIENTO

4094-03993-9

1 7 9 8 8 1 4 8
09 DE NOVIEMBRE DE 2018

ASERTA S.A. DE C.V.

09/11/2018

09/11/2019

VICIOS OCULTOS

