



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS Y MARINA MERCANTE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

2 0 2 1 - 0 - I - N A C - A - U - 1 3 - J 2 X - 0 0 0 0 4 1 2 5
12 32

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

RECEPCION: TOTAL PARCIAL

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

34 35

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA

INFRAESTRUCTURA COMERCIAL SIFUENTES, S.A DE C.V.

37 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO:

"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE COBERTIZO DE RESGUARDO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE

3 0
43 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

R E C U R S O S P R O P I O S

DE FECHA

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

0 2
64 65

NUMERO DE CONCURSO

1 0 - 0 1 3 J 2 X 0 0 2 - E 1 4 - 2 0 2 1

FECHA ADJUDICACION

0 4 1 2 1

FECHA CONTRATO ORIGINAL

0 9 1 1 2 1
93 94 95 96 97 98

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

1 1 1 1 2 1

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

2 6 1 2 2 1

FECHA REAL INICIACION

1 1 1 1 2 1
112 117

FECHA REAL TERMINACION

2 6 1 2 2 1
118 123

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

*Corte con maquina cortadora con disco diamante hasta 10cm de profundidad en pavimentos de concreto hidráulico simple. *Demolición de pavimento de concreto hidráulico reforzado con equipo mecánico (compresor y pistolas neumáticas)* Excavación por medios manuales en cualquier tipo de material excepto roca de (0.00 a 60) mts. de profundidad, para alojar las estructuras de acuerdo a proyecto., *Colado de losa de concreto hidráulico 250 kg/cm2 de 20 cm. de espesor.,*Construcción de zapata aislada con medidas de 0.80 mx0.80mx0.20m alto a base de concreto f'c 250 kg/cm2,*Construcción de muro de tabique rojo recocido de 7x14x28 de 1a de 14 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:6 acabado común.*Aplanado fino en muros con mortero cemento-arena 1:6 a plomo y regla, acabado con llana de madera.*Suministro y aplicación con rodillo dos manos de pintura vinil acrílica lavable para interiores y exteriores vinimex de comex o similar en calidad, sobre maderos, muros, columnas y traves hasta 5.00 m. de altura.*Suministro y colocación de tubo negro c-40 ext lisos de 6" de diámetro con longitud de 3.50 a 3.60 mts.* Suministro y fabricación de armadura para techumbre a base de Angulo de 2" x 3/16" con una altura de 0.50m.*Suministro y colocación de estructura de acero a base de canal monten de acero al carbón de 3" x 1 1/2",c-14.* Suministro y colocación de lámina pintro estructural r-101 calibre 26 de 1.01m x 6.1m.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11. COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
12 21	22 27	28 37	38 43
44 53	54 59	60 69	70 75

VI. DE LAS GARANTIAS FIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

COMPAÑIA AFIANZADORA

DE

VIGENCIA A

2612825

2 3 9 8 6 7 3 4
76 86

09-11-2021

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A

09/11/2021

29/12/2021

DE ANTICIPO

2612810

1 3 7 8 5 4 8 0
87 97

09-11-2021

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A

09/11/2021

29/12/2021

DE CUMPLIMIENTO

2631218

6 8 8 9 9 9 5
98 108

29-12-2021

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A

29/12/2021

29/12/2022

DE VICIOS OCULTOS

