



MARINA

TUXPAN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.  
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA  
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

SUBSIDIO: "REHABILITACIÓN DE LA PARTE SUPERIOR DE LAS BALIZAS DE SEÑALAMIENTO MARÍTIMO PARA COLOCACION DE LINTERNAS LOCALIZADAS EN LOS ARRECIFES Y ESCOLLERA NORTE Y SUR EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL N° 03

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

CONTRATISTA: C. EDUARDO ESPEJO VALDEZ

IMPORTE DEL CONTRATO: \$204,425.21

CONTRATO: APTUX-GOIN-OP-03/21

FECHA DE REPORTE: 12-Jul-21

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTES	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ACTUAL (\$)	ACUM. PERDO ANTER (VOL.)	ACUM. PERDO ANTER (\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR (\$)
1	Rehabilitación de base para linterna marina en la Baliza Escollera Sumergida Norte y Sur, ubicada a 5.12 KM. del Muelle de Dragas, incluye: traslado marítimo de material hasta el área de los trabajos, demolición de base y castillo de concreto actual, barrenado del dado actual para fijación de acero de refuerzo, columna de concreto f'c=250 kg/cm2 echo en obra con medidas de 0.30 x 0.30 x 1.0 m, armado con acero de refuerzo #4 y estribos de #2 @ 15 cm de acuerdo a proyecto, espárragos de acero inoxidable, placa de 0.70X 0.70 mts de acero inoxidable de 1/2" de espesor para base de linterna, tornillería de acero inoxidable para fijar placa de acuerdo al proyecto, pintura vinílica 100% acrílica super -kemtone en dado y castillo, retiro de material producto de demolición hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 28,249.36	\$ 56,498.72	27.64	28/05/2021	06/06/2021	10	2.00	56,498.72	0.00	0.00	2.00	56,498.72	0.00	0.00
2	Rehabilitación de base para linterna marina en el arrecife Tuxpan, ubicado a 17.98 KM. del Muelle de Dragas, incluye: traslado marítimo de material hasta el área de los trabajos, demolición de base y castillo de concreto actual, barrenado del dado actual para fijación de acero de refuerzo, columna de concreto F' C=250 KG/CM2 echo en obra con medidas de 0.30 x 0.30 x 1.0 m, armado con acero de refuerzo #4 y estribos de #2 @ 15 cm de acuerdo a proyecto, espárragos de acero inoxidable, placa de 0.70X 0.70 mts de acero inoxidable de 1/2" de espesor para base de linterna, tornillería de acero inoxidable para fijar placa de acuerdo al proyecto, pintura vinílica 100% acrílica super -kemtone en dado y castillo, retiro de material producto de demolición hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 28,833.37	\$ 28,833.37	14.10	07/06/2021	11/06/2021	5	0.00	0.00	1.00	28,833.37	1.00	28,833.37	0.00	0.00
3	Rehabilitación de base para linterna marina en el arrecife de en medio , ubicado a 18.78 km. del muelle de dragas, incluye: traslado marítimo de material hasta el área de los trabajos, demolición de base y castillo de concreto actual, barrenado del dado actual para fijación de acero de refuerzo, columna de concreto f'c=250 kg/cm2 echo en obra con medidas de 0.30 x 0.30 x 1.0 m, armado con acero de refuerzo #4 y estribos de #2 @ 15 cm de acuerdo a proyecto, espárragos de acero inoxidable, placa de 0.70X 0.70 mts de acero inoxidable de 1/2" de espesor para base de linterna, tornillería de acero inoxidable para fijar placa de acuerdo al proyecto, pintura vinílica 100% acrílica super -kemtone en dado y castillo, retiro de material producto de demolición hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 29,417.37	\$ 29,417.37	14.39	12/06/2021	16/06/2021	5	0.00	0.00	1.00	29,417.37	1.00	29,417.37	0.00	0.00
4	Rehabilitación de base para linterna marina en el arrecife Tanguijo, ubicado a 23.97 KM. Del Muelle de Dragas, incluye: traslado marítimo de material hasta el área de los trabajos, demolición de base y castillo de concreto actual, barrenado del dado actual para fijación de acero de refuerzo, columna de concreto f'c=250 kg/cm2 echo en obra con medidas de 0.30 x 0.30 x 1.0 m, armado con acero de refuerzo #4 y estribos de #2 @ 15 cm de acuerdo a proyecto, espárragos de acero inoxidable, placa de 0.70X 0.70 mts de acero inoxidable de 1/2" de espesor para base de linterna, tornillería de acero inoxidable para fijar placa de acuerdo al proyecto, pintura vinílica 100% acrílica super -kemtone en dado y castillo, retiro de material producto de demolición hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 30,001.35	\$ 30,001.35	14.68	17/06/2021	21/06/2021	5	0.00	0.00	1.00	30,001.35	1.00	30,001.35	0.00	0.00



MARINA

TUXPAN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.  
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA  
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

RUBRO: "REHABILITACIÓN DE LA PARTE SUPERIOR DE LAS BALIZAS DE SEÑALAMIENTO MARÍTIMO PARA COLOCACION DE LINTERNAS LOCALIZADAS EN LOS ARRECIFES Y ESCOLLERA NORTE Y SUR EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ."

REPORTE MENSUAL N° 02

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

CONTRATISTA: C. EDUARDO ESPEJO VALDEZ

IMPORTE DEL CONTRATO: \$204,425.21

CONTRATO: APITUX-GOIN-OP-03/21

FECHA DE REPORTE: 12-jul-21

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	(\$)	ACUM. PERDO ANTER (VOL.)	(\$)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	(\$)	POR EJECUTAR (VOL.)	(\$)
5	Rehabilitación de base para linterna marina en la Escollera Norte incluye: traslado de material hasta el área de los trabajos, demolición de base y castillo de concreto actual, barrenado del dado actual para fijación de acero de refuerzo, columna de concreto f'c=250 kg/cm2 echo en obra con medidas de 0.20 x 0.20 x 1.0 m, armado con acero de refuerzo #4 y estribos de #2 @ 15 cm de acuerdo a proyecto, espárragos de acero inoxidable, placa de 0.40X 0.40 mts de acero inoxidable de 1/2" de espesor para base de linterna, tornillería de acero inoxidable para fijar placa de acuerdo al proyecto, pintura vinílica 100% acrílica super -kemtone en dado y castillo, retiro de material producto de demolición hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 13,889.35	\$ 27,778.70	13.59	22/06/2021	01/07/2021	10	0.00	0.00	2.00	27,778.70	2.00	27,778.70	0.00	0.00
6	Rehabilitación de base para linterna marina en la Escollera sur Incluye: traslado marítimo de material hasta el área de los trabajos, demolición de base y castillo de concreto actual, barrenado del dado actual para fijación de acero de refuerzo, columna de concreto f'c=250 kg/cm2 echo en obra con medidas de 0.20 x 0.20 x 1.0 m, armado con acero de refuerzo #4 y estribos de #2 @ 15 cm de acuerdo a proyecto, espárragos de acero inoxidable, placa de 0.40X 0.40 mts de acero inoxidable de 1/2" de espesor para base de linterna, tornillería de acero inoxidable para fijar placa de acuerdo al proyecto, pintura vinílica 100% acrílica super -kemtone en dado y castillo, retiro de material producto de demolición hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 15,947.85	\$ 31,895.70	15.60	02/07/2021	11/07/2021	10	0.00	0.00	2.00	31,895.70	2.00	31,895.70	0.00	0.00

TOTAL CONTRATADO 204,425.21 100.00

56,498.72 147,926.49 204,425.21 0.00  
Porcentaje (%) global de Obra: 100.00  
Porcentaje (%) global de Obra Real Ejecutada: 100.00  
Porcentaje (%) global de Obra faltante por ejecutar: 0.00

ELABORÓ  
  
ING. EDUARDO ESPEJO VALDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  
C. EDUARDO ESPEJO VALDEZ

VERIFICÓ  
  
ING. DIEGO ALBERTO RUÍZ LUNA  
RESIDENTE DE OBRA  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.