



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

A S I P O N A T U X - O P - 1 1 / 2 4

32

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

TOTAL RECEPCION: 33

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

34 35

PARCIAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA

COMERCIALIZADORA Y MAXI SERVICIOS KATANIA DEL PUERTO S.A. DE C.V.

37 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ZONAS AISLADAS DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS AUXILIARES DEL CAMINO LIBRAMIENTO DE ACCESO AL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE

3 0

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

R E C U R S O S P R O P I O S

DE FECHA

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

0 1

NUMERO DE CONCURSO

L O - 1 3 - J 2 X - 0 1 3 J 2 X 0 0 2 - N - 1 6 - 2 0 2 4

FECHA ADJUDICACION

0 7 0 6 2 4

FECHA CONTRATO ORIGINAL

1 2 0 6 2 4

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

1 7 0 6 2 4

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

1 4 1 0 2 4

FECHA REAL INICIACION

1 7 0 6 2 4

FECHA REAL TERMINACION

1 4 1 0 2 4

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

Estructura del pavimento; señalamiento horizontal y señalamiento vertical. mencionando las actividades más importantes a desarrollar en el libramiento, se realizarán los preliminares, como la limpieza en áreas adyacentes a la vialidad en una franja de 3.00 metros, retirando la maleza; limpieza de cunetas de sección triangular revestidas de concreto hidráulico con ancho de 1.00 m; y el trazo y nivelación del área de trabajo. En cuanto a la estructura de pavimento, se ejecuto el con el fresado de la superficie de rodamiento en pavimento asfáltico, en un espesor de hasta 10 cm, para posteriormente realizar la colocación de material de riego de impregnación a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido ECI-60 a razón de 1.5 lts/m' para finalmente colocar la carpeta de concreto asfáltico de 10 cm compactado al noventa y cinco por ciento (95%), fabricación de lavadero de 1.40 metros de ancho de concreto hidráulico de f'c = 200 kg/cm'; fabricación de cuneta triangular con dimensiones de ancho de 1.35 mts y de profundidad de 0.41 metros con un espesor de 10 cm., a base de concreto f'c 200 kg/cm', bordillo de concreto hidráulico hecho en sitio de f'c = 200 kg/cm de 16 x 8 x 12 cm'; colocación 12 metros de junta de dilatación FREYMEX-T-50 en Puente tumilco. En cuanto al Señalamiento Horizontal, se realizará la aplicación de pintura tipo tráfico base solvente de raya separadora de carriles continua sencilla M-1.3 de 15 cm de ancho, raya separadora de carriles discontinua M-2.3 de 15 cm de ancho, en raya a la orilla derecha continua M-3.1 de 15 cm de ancho y en 5,571 metros de raya a la orilla derecha discontinua M-3.2 de 15 cm de ancho; suministro y colocación de 344 vialetas con dimensiones (10x10x1.7 cm) sobre pavimento y colocación boyas metálica con 2 lados reflejantes color amarilla.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11

COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
12	22	28	38
41	27	37	43
44	53	59	69
		60	70
			75

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

COMPAÑIA AFIANZADORA

DE

VIGENCIA

A

DE ANTICIPO

DE CUMPLIMIENTO

DE VICIOS OCULTOS

