ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "REHABILITACIÓN DE PORTÓN PARA CENTRO TÁCTICO 2 DE LA ADUANA DE TUXPAN, VER."
UBICACIÓN: TUXPAN, VER.
CONTRATISTA: CONSORCIO INDUSTRIAL GLOBAL, S.A. DE C.V.
CONTRATO N°: APITUX-GOIN-OP-035/16
MONTO CONTRATO: $79,595.41 CON I.V.A. $92,330.68
ANTICIPO: CON I.V.A.
CONVENIO: CON I.V.A.

PERIODO REAL DEL: 29/11/2016 AL 18/12/2016
FECHA: 23/12/2016
HORA: 12:00 p. m.
LUGAR: TUXPAN, VER.

HOJA N° 1 de 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO 29/11/16 AL 18/12/2016 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		IMPORTE
01	Desmantelamiento con recuperación de portón de centro táctico 2 de la aduana; incluye: retiro de 3 hilos de alambre con accesorios de fijación, retiro de lámina glavanizada, retiro de estructura base de marco de 3 1/2" y travesaños de 2", bisagras, ruedas, acarreo y almacenamiento al lugar donde indique la supervisión, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T	PZA	$ 5,983.25	1.00	5,983.25	1.00	$ 5,983.25	1.00	$ 5,983.25	0.00	$0.00
02	Rehabilitación de portón de centro táctico 2 de la Aduana; incluye: Suministro y colocación de poste de acero de 2 1/4" para marco, travesaños verticales y horizontales, reja de acero tipo forte calibre 8 color gris, lámina galvanizada calibre 22 lisa, tubo galvanizado de 2" para fijación de alambre de puas, 3 hilos de alambre de puas con accesorios de fijación, bisagras, rueda industrial con capacidad de 250 lb, desperdicios, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T	PZA	$ 63,496.16	1.00	$ 63,496.16	1.00	$ 63,496.16	1.00	$ 63,496.16	0.00	$0.00
03	Suministro y aplicación de pintura en lámina galvanizada, postes galvanizados de 2" de diámetro y donde se requiera; incluye: aplicación de primario epóxico de dos componentes Pemex RP-6 de la marca Sherwin Williams o similar, y como acabado aplicación de esmalte de poliuretano Pemex RA-28 en dos capas, de la marca Sherwin Williams o símilar, desperdicios consumibles, materiales, mano de obra equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T.	M2	$ 202.32	50.00	$ 10,116.00	50.00	$ 10,116.00	50.00	$ 10,116.00	0.00	$0.00
			TOTAL		$79,595.41		$79,595.41		$ 79,595.41		

	ESTIMACION 1 (UNO)
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA	$0.00
DEVOLUCION DE RETENCIONES	$0.00
MONTOS SIN I.V.A.	$79,595.41
AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO	
SUBTOTAL	$79,595.41
I.V.A. 16%	$12,735.27
SUBTOTAL	$92,330.68
MENOS 0.5 % (S.F.P.)	$397.98
ESCALACIONES GENERADAS	
TOTAL	$91,932.70
SALDO	$0.00

SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO	
TOTAL CONTRATO MAS CONVENIO	$79,595.41
TOTAL ESTIMADO	$79,595.41
SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO	$0.00
ANTICIPO OTORGADO OTORGADO	
ANTICIPO AMORTIZADO	
OTROS CARGOS	
TOTAL ESCALACIÓN GENERADA	
TOTAL SANCION GENERADA	
SALDO DE CONTRATO	$0.00
SALDO A FAVOR DE API	$0.00

EL CONTRATISTA DECLARA: QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO NO. APITUX-GOIN- OP-035/16

LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTIÓN, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN Y QUE LA ESTIMACIÓN 1 (FINIQUITO) HACE LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.

EL AVIO:
APITUXPAN
RESIDENTE DE OBRA
LIC. JORGE LUIS AMAS BAEZA FLORES

CONFORME:
CONSORCIO INDUSTRIAL GLOBAL, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
ING. MARCELO ANTONIO RUIZ TERRAZAS

VO. Bo.
APITUXPAN
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ