ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONTRUCCIÓN

SCT

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO GENERAL A EDIFICIO DE OPERACIONES, EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO EN TUXPAN, VER."
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CIVILES Y TERRACERIAS, S. A. DE C. V.
IMPORTE DEL CONTRATO: $2,856,290.42
CONTRATO: APITUX-GOIN-OP-010/18
FECHA DE REPORTE: 30-ago-18

REPORTE QUINCENAL No. DE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ACTUAL ($)	ACUM. PERIODO ANTER (VOL.)	ACUM. PERIODO ANTER ($)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO ($)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR ($)
97	Canalización para paso de construcción eléctrica para luminarias en circuito EXTERIOR a base de tubería conduit de uso pesado (de 1/2" y 3/4" de diámetro) al precio, incluye: 17.86 mts de tubería de 3/4", 39.87 mts de tubería 1/2", 17 cajas cuadradas 4"x4", 1 caja cuadrada 2"x4" PARA APAGADORES, 4 codos de 90° de 1/2" ,lanzado, resane de la superficie consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. P.U.O.T	SAL	1.00	$ 4,680.00	$ 4,680.00	0.16	29/07/2018	06/08/2018	10	0.00	0.00	1.00	4,680.00	1.00	4,680.00	0.00	0.00
98	Salida eléctrica para circuito de corriente normal CN-1, el precio incluye: 2 contacto dúplex doble polarizado para 127 vca, 5 amp, plateados modelo bp05-mvp de la marca lucek premium o similar en calidad, 66.98 m cable del #10, 33.49 m cable desnudo #10 consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 3,682.50	$ 3,682.50	0.13	19/07/2018	19/07/2018	10	0.00	0.00	1.00	3,682.50	1.00	3,682.50	0.00	0.00
99	Salida eléctrica para circuito de corriente normal CN-2, el precio incluye: 2 contacto dúplex doble polarizado para 127 vca, 5 amp, plateados modelo bp05-mvp de la marca lucek Premium o similar en calidad, 70.92 m cable del #10, 35.46 m cable desnudo #10 consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 3,794.12	$ 3,794.12	0.13	19/07/2018	19/07/2018	10	0.00	0.00	1.00	3,794.12	1.00	3,794.12	0.00	0.00
100	Salida eléctrica para circuito de corriente normal CN-3, el precio incluye: 2 contacto dúplex doble polarizado para 127 vca, 5 amp, plateados modelo bp05-mvp de la marca lucek premium o similar en calidad, 51.24 m cable del #10, 25.62 m cable desnudo #10 consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 3,257.38	$ 3,257.38	0.11	19/07/2018	19/07/2018	10	0.00	0.00	1.00	3,257.38	1.00	3,257.38	0.00	0.00
101	Salida eléctrica para circuito de corriente normal CN-4, el precio incluye: 4 contacto dúplex doble polarizado para 127 vca, 5 amp, plateados modelo bp05-mvp de la marca lucek premium o similar en calidad, 78.44 m cable del #10, 39.22 m cable desnudo #10 consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 4,190.05	$ 4,190.05	0.15	19/07/2018	19/07/2018	10	0.00	0.00	1.00	4,190.05	1.00	4,190.05	0.00	0.00
102	Salida eléctrica para circuito de corriente normal CN-5, el precio incluye: 3 contacto dúplex doble polarizado para 127 vca, 5 amp, plateados modelo bp05-mvp de la marca lucek premium o similar en calidad, 49.26 m cable del #10, 24.63 m cable desnudo #10 consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 3,315.79	$ 3,315.79	0.12	19/07/2018	19/07/2018	10	0.00	0.00	1.00	3,315.79	1.00	3,315.79	0.00	0.00
103	Salida eléctrica para circuito de corriente normal CN-6, el precio incluye: 2 contacto dúplex doble polarizado para 127 vca, 5 amp, plateados modelo bp05-mvp de la marca lucek premium o similar en calidad, 31.38 m cable del #10, 15.69 m cable desnudo #10 consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 2,699.19	$ 2,699.19	0.09	19/07/2018	19/07/2018	10	0.00	0.00	1.00	2,699.19	1.00	2,699.19	0.00	0.00
104	Salida eléctrica para circuito de corriente normal CN-7, el precio incluye: 3 contacto dúplex doble polarizado para 127 vca, 5 amp, plateados modelo bp05-mvp de la marca lucek premium o similar en calidad, 54.14 m cable del #10, 27.07 m cable desnudo #10 consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 3,461.82	$ 3,461.82	0.12	19/07/2018	19/07/2018	10	0.00	0.00	1.00	3,461.82	1.00	3,461.82	0.00	0.00
105	Salida eléctrica para circuito de corriente normal CN-8, el precio incluye: 1 contacto dúplex doble polarizado para 127 vca, 5 amp, plateados modelo bp05-mvp de la marca lucek premium o similar en calidad, 40.80 m cable del #10, 20.40 m cable desnudo #10 consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 2,842.83	$ 2,842.83	0.10	19/07/2018	19/07/2018	10	0.00	0.00	1.00	2,842.83	1.00	2,842.83	0.00	0.00
106	Acondicionamiento de salida eléctrica para circuito de corriente normal en planta alta para mesa recepción, con canalización por piso, el precio incluye: 5.00 mts. de tubería conduit de 1/2" 2 cajas cuadradas de 4"x4", 2 contacto dúplex doble polarizado para 127 vca, 5 amp, plateados modelo bp05-mvp de la marca lucek premium o similar en calidad, 10.00 m cable del #10, 5.00 m cable desnudo #10, retiro de loseta para paso de tubería por piso, resanes y reposicion de loseta, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 4,140.03	$ 4,140.03	0.14	19/07/2018	19/07/2018	10	0.00	0.00	1.00	4,140.03	1.00	4,140.03	0.00	0.00
107	Salida eléctrica para circuito de corriente regulada CR-1, el precio incluye: 2 contacto dúplex doble polarizado para 127 vca, 5 amp, plateados modelo bp05-mvp de la marca lucek premium o similar en calidad, 68.70 m cable del #10, 34.35 m cable desnudo #10 consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 3,738.31	$ 3,738.31	0.13	19/07/2018	29/07/2018	10	0.00	0.00	1.00	3,738.31	1.00	3,738.31	0.00	0.00
108	Salida eléctrica para circuito de corriente regulada CR 2, el precio incluye: 2 contacto dúplex doble polarizado para 127 vca, 5 amp, plateados modelo bp05-mvp de la marca lucek premium o similar en calidad, 72.20 m cable del #10, 36.10 m cable desnudo #10 consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 3,849.94	$ 3,849.94	0.13	19/07/2018	29/07/2018	10	0.00	0.00	1.00	3,849.94	1.00	3,849.94	0.00	0.00
109	Salida eléctrica para circuito de corriente regulada CR-3, el precio incluye: 2 contacto dúplex doble polarizado para 127 vca, 5 amp, plateados modelo bp05 mvp de la marca lucek premium o similar en calidad, 51.60 m cable del #10, 25.80 m cable desnudo #10 consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 3,257.38	$ 3,257.38	0.11	19/07/2018	29/07/2018	10	0.00	0.00	1.00	3,257.38	1.00	3,257.38	0.00	0.00
110	Salida eléctrica para circuito de corriente regulada CR 4, el precio incluye: 4 contacto dúplex doble polarizado para 127 vca, 5 amp, plateados modelo bp05 mvp de la marca lucek premium o similar en calidad, 87.08 m cable del #10, 43.54 m cable desnudo #10 consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 4,460.55	$ 4,460.55	0.16	19/07/2018	29/07/2018	10	0.00	0.00	1.00	4,460.55	1.00	4,460.55	0.00	0.00
111	Salida eléctrica para circuito de corriente regulada CR-5, el precio incluye: 3 contacto dúplex doble polarizado para 127 vca, 5 amp, plateados modelo bp05-mvp de la marca lucek premium o similar en calidad, 62.16 m cable del #10, 31.08 m cable desnudo #10 consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 3,685.08	$ 3,685.08	0.13	19/07/2018	29/07/2018	10	0.00	0.00	1.00	3,685.08	1.00	3,685.08	0.00	0.00
112	Salida eléctrica para circuito de corriente regulada CR 6, el precio incluye: 3 contacto dúplex doble polarizado para 127 vca, 5 amp, plateados modelo bp05-mvp de la marca lucek premium o similar en calidad, 99.82 m cable del #10, 34.91 m cable desnudo #10 consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 3,873.96	$ 3,873.96	0.14	19/07/2018	29/07/2018	10	0.00	0.00	1.00	3,873.96	1.00	3,873.96	0.00	0.00
113	Salida eléctrica para circuito de corriente regulada CR-7, el precio incluye: 1 contacto dúplex doble polarizado para 127 vca, 5 amp, plateados modelo bp05-mvp de la marca lucek premium o similar en calidad, 51.72 m cable del #10, 25.86 m cable desnudo #10 consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 3,143.15	$ 3,143.15	0.11	19/07/2018	29/07/2018	10	0.00	0.00	1.00	3,143.15	1.00	3,143.15	0.00	0.00
114	Acondicionamiento de salida eléctrica para circuito de corriente regulada en planta alta para mesa recepción, con canalización por piso, el precio incluye: 2.5 mts. de tubería conduit de 1/2", 2 cajas cuadradas de 4"x4", 2 contacto dúplex doble polarizado para 127 vca, 5 amp, plateados modelo bp05-mvp de la marca lucek premium o similar en calidad, 5 mts cable del #10, 2.50 m cable desnudo #10, retiro de loseta para paso de tubería por piso, resanes y reposicion de loseta, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 3,594.24	$ 3,594.24	0.13	19/07/2018	29/07/2018	10	0.00	0.00	1.00	3,594.24	1.00	3,594.24	0.00	0.00
115	Salida eléctrica para luminarias CIRCUITO L-1 a base de cable awg calibre 12 (96.30ml) y 49.18 ml de cable desnudo, el precio incluye: 1 apagador doble para 127 vca. y 1 placa metalica bp02 mvp decorativa marca lucek premium o similar en calidad, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 3,690.28	$ 3,690.28	0.13	29/07/2018	05/08/2018	10	0.00	0.00	1.00	3,690.28	1.00	3,690.28	0.00	0.00
116	Salida eléctrica para luminarias CIRCUITO L-2 a base de cable awg calibre 12 (83.50ml) y 41.75 ml de cable desnudo, el precio incluye: 1 apagador doble para 127 vca. y 1 placa metalica bp02 mvp decorativa marca lucek premium o similar en calidad, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 3,381.99	$ 3,381.99	0.12	29/07/2018	05/08/2018	10	0.00	0.00	1.00	3,381.99	1.00	3,381.99	0.00	0.00
117	Salida eléctrica para luminarias CIRCUITO L-3 a base de cable awg calibre 12 (84.78ml) y 42.39 ml de cable desnudo, el precio incluye: 1 apagador doble para 127 vca. y 1 placa metalica bp02 mvp decorativa marca lucek premium o similar en calidad, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 3,408.80	$ 3,408.80	0.12	29/07/2018	05/08/2018	10	0.00	0.00	1.00	3,408.80	1.00	3,408.80	0.00	0.00
118	Salida eléctrica para luminarias CIRCUITO L-4 a base de cable awg calibre 12 (91.34ml) y 45.67 ml de cable desnudo, el precio incluye: 1 apagador doble para 127 vca. y 1 placa metalica bp02 mvp decorativa marca lucek premium o similar en calidad, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 11,447.37	$ 11,447.37	0.40	29/07/2018	05/08/2018	10	0.00	0.00	1.00	11,447.37	1.00	11,447.37	0.00	0.00
119	Salida eléctrica para luminarias CIRCUITO L-5 a base de cable awg calibre 12 (87.38ml) y 43.69 ml de cable desnudo, el precio incluye: 1 apagador doble para 127 vca. y 1 placa metalica bp02 mvp decorativa marca lucek premium o similar en calidad, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 3,462.47	$ 3,462.47	0.12	29/07/2018	05/08/2018	10	0.00	0.00	1.00	3,462.47	1.00	3,462.47	0.00	0.00
120	Salida eléctrica para luminarias CIRCUITO L-6 a base de cable awg calibre 12 (45.43ml) y 22.71 ml de cable desnudo, el precio incluye: 1 apagador doble para 127 vca. y 1 placa metalica bp02 mvp decorativa marca lucek premium o similar en calidad, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 2,617.41	$ 2,617.41	0.09	29/07/2018	05/08/2018	10	0.00	0.00	1.00	2,617.41	1.00	2,617.41	0.00	0.00
121	Salida eléctrica para luminarias CIRCUITO L-7 a base de cable awg calibre 12 (58.78ml) y 29.39 ml de cable desnudo, el precio incluye: 1 apagador doble para 127 vca. y 1 placa metalica bp02 mvp decorativa marca lucek premium o similar en calidad, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 2,885.47	$ 2,885.47	0.10	29/07/2018	05/08/2018	10	0.00	0.00	1.00	2,885.47	1.00	2,885.47	0.00	0.00
122	Salida eléctrica para luminarias CIRCUITO L-8 a base de cable awg calibre 12 (140.84ml) y 74.62 ml de cable desnudo, el precio incluye: 1 apagador doble para 127 vca. y 1 placa metalica bp02 mvp decorativa marca lucek premium o similar en calidad, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 4,759.91	$ 4,759.91	0.18	29/07/2018	05/08/2018	10	0.00	0.00	1.00	4,759.91	1.00	4,759.91	0.00	0.00
123	Salida eléctrica para luminarias CIRCUITO L-9 a base de cable awg calibre 12 (79.78ml) y 39.89 ml de cable desnudo, el precio incluye: 2 apagador SENCILLOS para 127 vca (DE ESCALERA)y 1 placa metalica bp02 mvp decorativa marca lucek premium o similar en calidad, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 3,343.05	$ 3,343.05	0.12	29/07/2018	05/08/2018	10	1.00	3,343.05	0.00	0.00	1.00	3,343.05	0.00	0.00
124	Salida eléctrica para luminarias CIRCUITO EXTERIOR a base de cable awg calibre 12 (316.58m) y 158.29 ml de cable desnudo, el precio incluye: 1 apagador doble para 127 vca. y 1 placa metalica bp02 mvp decorativa marca lucek premium o similar en calidad, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	1.00	$ 8,452.88	$ 8,452.88	0.30	29/07/2018	05/08/2018	10	0.00	0.00	1.00	8,452.88	1.00	8,452.88	0.00	0.00
125	Salida para aire acondicionado y unidad condensadora, a base cable awg calibre 12 (48.64ml) y tubería conduit de 1 1/2", 1", 3/4" y 1/2", (en 3.16ml, 1.02ml, 0.85ml y 3.32ml respectivamente), el precio incluye: abrazaderas, 1 caja cuadrada de pvc de 4" x 4", 1 chalupa de 2x4" pvc, 1 codo de 90° de 1/2", 1 codo de 90° de 1", 1 codo de 1 1/2", encintado, conexiones, ranuracion en muros, resanes, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	5.00	$ 3,042.92	$ 15,214.60	0.53	01/08/2018	05/08/2018	5	0.00	0.00	5.00	15,214.60	5.00	15,214.60	0.00	0.00
126	Salida para aire acondicionado y unidad condensadora, a base cable awg calibre 12 (27.89ml) y tubería conduit de 1", 3/4" y 1/2", (en 2.29ml, 0.85ml y 3.74ml respectivamente), el precio incluye: abrazaderas, 1 caja cuadrada de pvc de 4" x 4", 1 chalupa de 2x4" pvc, 1 codo de 90° de 1/2", 1 codo de 90° de 1", encintado, conexiones, ranuracion en muros, resanes, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	3.00	$ 2,510.19	$ 7,530.57	0.26	01/08/2018	05/08/2018	5	0.00	0.00	3.00	7,530.57	3.00	7,530.57	0.00	0.00
127	Salida para aire acondicionado y unidad condensadora, a base cable awg calibre 12 (19.50ml) y tubería conduit de 1 1/2", 1", 3/4" y 1/2", (en 1.47 ml, 1.34ml, 0.58ml y 5.77ml respectivamente), el precio incluye: abrazaderas, 1 caja cuadrada de pvc de 4" x 4", 1 chalupa de de 2x4" pvc, 1 codos de 90° de 1 1/2", 1 codo de 1", 1 codo de 1/2", encintado, conexiones, ranuracion en muros, resanes, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	5.00	$ 2,550.07	$ 15,254.42	0.54	01/08/2018	05/08/2018	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15,254.42
128	Salida para extractor de aire en sanitarios, el precio incluye: tubería conduit de 1/2", abrazaderas, tendido de cable cal 10 awg, 1 caja cuadrada de pvc de 4"x4", 1 chapula de pvc, consumibles, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. P.U.O.T	SAL	3.00	$ 1,223.17	$ 3,669.51	0.13	01/08/2018	02/08/2018	2	0.00	0.00	3.00	3,669.51	3.00	3,669.51	0.00	0.00
129	Salida para voz y datos para circuito 1 a base de cable UTP (35.35 ml) categoria 6 y tubería conduit de 3", 2 1/2", 2", 1 1/2", 1" y 3/4" (en 1.18ml, 1.64ml, 0.19ml, 0.21ml, 0.10ml y 3.87ml respectivamente), el precio incluye: 1 caja de 4"x4" pvc, 1 chalupa de 2"x4", 1 codo 90° de 3", 1 codo 90° de 2 1/2", 1 codo 90° de 3/4", 1 tapas mvs-com ejecutivo doble boc y 2 yacta gga l s-8 plus. Rj45 cat. 6 boc conf a/d reg herr egjl marca panduit, ranurado, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	11.00	$ 5,001.67	$ 55,018.37	1.92	02/08/2018	08/08/2018	7	0.00	0.00	11.00	55,018.37	11.00	55,018.37	0.00	0.00
130	Salida para voz y datos para circuito 2 a base de cable UTP (32.79 ml) categoria 6 y tubería conduit de 2 1/2", 2", 1 1/2", 1" y 3/4" (en 1.78ml, 0.53ml, 0.26ml, 0.47ml y 3.36ml respectivamente), incluye: 1 caja de 4"x4" pvc, 1 chalupa de 2"x4", 1 codo 90° de 2 1/2", 1 codo 90° de 3/4", 1 tapas mvs-com ejecutivo doble boc y 2 yacta gga l s-8 plus. Rj45 cat. 6 boc conf a/d reg herr egjl marca panduit, ranurado, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	9.00	$ 4,669.70	$ 42,027.30	1.47	02/08/2018	08/08/2018	7	0.00	0.00	9.00	42,027.30	9.00	42,027.30	0.00	0.00
131	Salida para voz y datos para circuito 3 a base de cable UTP (25.90 ml) categoria 6 y tubería conduit de 1 1/2" y 3/4" (en 4.25ml y 5.37ml respectivamente), el precio incluye: 1 caja de 4"x4" pvc, 1 chalupa de 2"x4", 1 codo 90° de 2 1/2", 1 codo 90° de 3/4", 1 tapas mvs-com ejecutivo doble boc y 2 yacta gga l s-8 plus. Rj45 cat. 6 boc conf a/d reg herr egjl marca panduit, ranurado, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	3.00	$ 4,474.95	$ 13,424.85	0.47	02/08/2018	08/08/2018	7	0.00	0.00	3.00	13,424.85	3.00	13,424.85	0.00	0.00
132	Salida para voz y datos para circuito 4 a base de cable UTP (13.00 ml) categoria 6 y tubería conduit de 3/4" (en 6.50 ml), el precio incluye: 1 caja de 4"x4" pvc, 1 chalupa de 2"x4", 1 codo 90° de 3/4", 1 tapas mvs-com ejecutivo doble boc y 2 yacta gga l s-8 plus. Rj45 cat. 6 boc conf a/d reg herr egjl marca panduit, retiro de loseta para paso de tubería por piso, resanes y reposicion de loseta, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	SAL	2.00	$ 3,447.47	$ 6,894.94	0.24	02/08/2018	08/08/2018	7	0.00	0.00	2.00	6,894.94	2.00	6,894.94	0.00	0.00
133	Suministro e instalación de extractor de aire de 25 cm de diámetro en sanitarios marca s&p mod. decor 300 o similar en calidad, el precio incluye: consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	PZA	3.00	$ 2,126.38	$ 6,379.14	0.22	02/08/2018	02/08/2018	1	0.00	0.00	3.00	6,379.14	3.00	6,379.14	0.00	0.00
134	Suministro y colocación de luminaria reticular para empotrar de led 61 x 61 3x10w 110-240V 60Hz 4 100 K 2400 lm, el precio incluye: cable #12 para interconexion, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	PZA	50.00	$ 3,408.46	$ 170,423.00	5.96	08/08/2018	14/08/2018	7	50.00	170,423.00	0.00	0.00	50.00	170,423.00	0.00	0.00
135	Suministro y colocación de Luminario Soliled 9w 6500k plata sola Basic, el precio incluye: consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. P.U.O.T	PZA	82.00	$ 407.99	$ 33,463.17	1.18	08/08/2018	14/08/2018	7	0.00	0.00	82.00	33,463.17	82.00	33,463.17	0.00	0.00
136	Suministro e instalación de detectores de humo mod. kdh-bat 8713107 similar en calidad, el precio incluye: conexiones con cable #12, consumibles, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	PZA	12.00	$ 1,045.87	$ 12,550.44	0.44	08/08/2018	09/08/2018	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12,550.44
137	Suministro y colocación de Luminario LUNA9E de la marca MAAQ o similar, el precio incluye: consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. P.U.O.T	PZA	14.00	$ 1,597.55	$ 22,365.70	0.78	10/08/2018	11/08/2018	2	14.00	22,365.70	0.00	0.00	14.00	22,365.70	0.00	0.00
138	Suministro e instalación de cableado eléctrico en circuitos ubicados en planta alta, a base de tres conductores cal. 10 awg, el precio incluye desmontaje de plafones para realizar el cableado, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	ML	300.00	$ 69.61	$ 20,883.00	0.73	08/08/2018	10/08/2018	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	20,883.00
139	Suministro y canalización a base de tubería conduit tipo pesado de ¾", el precio incluye: desmontaje de plafones para realizar el cableado, curvas, conexiones, codos, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	ML	100.00	$ 132.33	$ 13,233.00	0.46	08/08/2018	10/08/2018	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	13,233.00
140	Balanceo de cargas para tableros de corriente normal y corriente regulada, el precio incluye: arreglos necesarios para balanceo de cargas en tableros, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	P.G.	1.00	$ 14,367.71	$ 14,367.71	0.50	10/08/2018	10/08/2018	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14,367.71
141	Suministro y colocación de tablero de distribución marca square D QO320L125G o similar 3 fases de 30 circuitos con tapa tipo empotrar, para corriente normal, el precio incluye: 18 interruptores termomagneticos de un polo de 15 AMP marca SQUARE D, conexiones, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	PZA	2.00	$ 24,331.80	$ 48,663.60	1.70	08/08/2018	08/08/2018	1	0.00	0.00	2.00	48,663.60	2.00	48,663.60	0.00	0.00
142	Suministro y colocación de tablero de distribución marca square D QO320L125G o similar 3 fases de 30 circuitos con tapa tipo empotrar, para corriente regulada, el precio incluye: 7 interruptores termomagneticos de un polo de 20 AMP marca SQUARE D, 14 interruptores termomagneticos de dos polos de 50 AMP marca SQUARE D, conexiones, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	PZA	1.00	$ 32,256.57	$ 32,256.57	1.13	08/08/2018	08/08/2018	1	0.00	0.00	1.00	32,256.57	1.00	32,256.57	0.00	0.00
143	Mantenimiento a muesto indicativo de área consistente en aplicación de pintura y adecuación de letras de acuerdo a proyecto, el precio incluye: lavado de área con hidrolavadora, resane de letras para colocar nueva leyenda, aplicación de pintura vinilica marca comex, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T	P.G.	1.00	$ 5,446.80	$ 5,446.80	0.19	13/08/2018	13/08/2018	2	0.00	0.00	1.00	5,446.80	1.00	5,446.80	0.00	0.00
	TOTAL H3				**642,642.04**	**22.50**				**196,131.75**	**380,141.72**		**576,273.47**		**74,368.57**		
	ACUMULADO TOTAL H1, H2 Y H3				**2,856,290.42**	**100.00**				**701,420.99**	**1,314,663.57**		**2,016,084.56**		**840,206.86**		
										Porcentaje global de Obra:					**100.00**		
										Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:					**77.50**		
										Porcentaje global de obra faltante por ejecutar:					**22.50**		

ELABORÓ

ING. EDUARDO DE LA CRUZ ARAN
RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ

ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ NAVA ES
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION