AVANCE VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO ELÉCTRICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALUMBRADO DE TORRES DE ALTO MONTAJE, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACCESORIOS EN EL ÁREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GALEPSA, S.A. DE C.V.

IMPORTE DEL CONTRATO: $ 845,326.22

IMPORTE DEL CONTRATO + CONVENIO: $1,119,501.38

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-5/26

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-5-1/26

FECHA DE REPORTE: 14-oct-26

FECHA DE INICIO: 16/06/2026

Fecha de Termino: 28/09/2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACIÓN EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	PERIODO ACTUAL ($)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR ($)
A.-	**MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES**												
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN PRINCIPAL DE ENLACE DE LA ASIPONATUX EN INTERIOR DEL RECINTO FISCAL, INCLUYE: MANTENIMIENTO A 14 VARILLAS DE TIERRA EN ÁREA DE AZOTEA CONSISTENTE EN CAMBIO DE CONECTORES DE COBRE DAÑADOS Y LIMPIEZA DE CADA UNA DE LAS PUNTAS, LIMPIEZA GENERAL A GABINETE DE CONTROL DE INTERRUPTORES, LIMPIEZA GENERAL DE GABINETES DE MEDICIÓN, LIMPIEZA A CABLES DE POTENCIA, LIMPIEZA DE TRANSFORMADORES, CHEQUEO DE VOLTAJE EN CARGADOR AUTOMÁTICO Y APRIETE DE TORNILLOS, LIMPIEZA DE TAPETE DE HULE AISLANTE, APLICACIÓN DE PINTURA EN GABINETE EN PARTES OXIDADAS, DESTAPE DE REGISTRO ELECTRICO, RETIRO DE AGUA Y LIMPIEZA EN SU INTERIOR, MANTENIMIENTO A CUARTO DE BATERÍAS CONSISTENTE EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A EXTRACTOR, CHEQUEO DE ELECTROLITO EN 96 BATERÍAS CON HIDROMETRO, RELLENO DE NIVEL CON 10 LITROS DE ELECTROLITO, PULIDO Y PINTURA A TABLERO ELECTRICO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLA A 12 TOPES, EXTRACCIÓN DE AGUA EN ÁREA DE CABLEADO DE POTENCIA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 31,226.34	$ 31,226.34	2.79	16/06/2026	25/06/2026	10	1.00	$ 31,226.34	0.00	$ -
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA NO. 01 EN ÁREA DE LAS INSTALACIONES OPERATIVAS, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL CON AIRE COMPRIMIDO DE TRANSFER, LIMPIEZA DE TRINCHERAS, LIMPIEZA A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, CHAROLAS, CABLEADO, LIMPIEZA DE TANQUE DE DIESEL DE 1100 LTS., LIMPIEZA DE TABLERO I-LINE DE DISTRIBUCIÓN GENERAL, CAMBIO DE ACEITE 15W40 (18 LTS), 3 GALONES DE LÍQUIDO REFRIGERANTE PARA RADIADOR, CAMBIO DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE BALDWIN Y 1 FILTROS DE COMBUSTIBLE BALDWIN, 3 MTS MANGUERA DE PRECALENTADOR DE 5/8" DE DIÁMETRO, CAMBIO DE PRECALENTADOR DE MOTOR, CHEQUEO DE NIVELES DE ACEITE, NIVELES DE LÍQUIDO REFRIGERANTE Y LIMPIEZA AL MOTOR GENERADOR, MANTENIMIENTO DE RADIADOR Y 1 BATERÍAS DE 27 PLACAS LTH, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y COMO ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COMEX 100 A REJILLA Y PARTES OXIDADAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 37,012.89	$ 37,012.89	3.31	01/07/2026	15/07/2026	15	1.00	$ 37,012.89	0.00	$ -
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA NO. 02 EN INTERIOR DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVA DE LA ASIPONATUX, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL CON AIRE COMPRIMIDO DE TRANSFER, LIMPIEZA DE TRINCHERAS, LIMPIEZA A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, CHAROLAS, CABLEADO, LIMPIEZA DE TANQUE DE DIESEL DE 1100 LTS., LIMPIEZA DE TABLERO I-LINE DE DISTRIBUCIÓN GENERAL, CAMBIO DE ACEITE 15W40 (36 LTS), 4 GALONES DE LÍQUIDO REFRIGERANTE PARA RADIADOR, CAMBIO DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE MTU Y 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE MTU, CHEQUEO DE NIVELES DE ELECTROLITO Y CARGA A BATERIAS, 2 BOTELLAS DE ELECTROLITO PARA BATERIAS, CHEQUEO DE NIVELES DE ACEITE NIVELES DE LÍQUIDO REFRIGERANTE Y LIMPIEZA AL MOTOR GENERADOR, REVISIÓN DE RADIADOR Y 2 BATERÍAS DE 27 PLACAS LTH, REVISIÓN E INSPECCIÓN DE MOTOR, ESCANEO DE MODULO DEP SEA DEL TABLERO DE CONTROL PARA DETERMINAR PROBLEMAS ENTREGA DE REPORTE, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y COMO ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COMEX 100 A REJILLA Y PARTES OXIDADAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T	PZA	1.00	$ 65,260.60	$ 65,260.60	5.83	01/07/2026	15/07/2026	15	1.00	$ 65,260.60	0.00	$ -
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA NO. 03 EN ÁREA DE LAS INSTALACIONES DEL FARO DE RECALADA DE LA ASIPONATUX, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL CON AIRE COMPRIMIDO DE TRANSFER, LIMPIEZA DE TRINCHERAS, LIMPIEZA A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, CHAROLAS, CABLEADO, LIMPIEZA DE TANQUE DE DIESEL DE 1100 LTS., LIMPIEZA DE TABLERO I-LINE DE DISTRIBUCIÓN GENERAL, CAMBIO DE ACEITE 15W40 (36 LTS), 3 GALONES DE LÍQUIDO REFRIGERANTE PARA RADIADOR, CAMBIO DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE BALDWIN Y 1 FILTROS DE COMBUSTIBLE BALDWIN, 3 MTS MANGUERA DE PRECALENTADOR DE 5/8" DE DIÁMETRO, CHEQUEO DE NIVELES DE ACEITE, NIVELES DE LÍQUIDO REFRIGERANTE Y LIMPIEZA AL MOTOR GENERADOR, CAMBIO DE RADIADOR Y 1 BATERÍAS DE 27 PLACAS LTH, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y COMO ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COMEX 100 A REJILLA Y PARTES OXIDADAS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 35,363.67	$ 35,363.67	3.16	16/07/2026	30/07/2026	15	1.00	$ 35,363.67	0.00	$ -
5	MANTENIMIENTO DE PUERTAS ABATIBLES CON MEDIDAS DE (1.25 X 2.7) CON MARCOS DE PTR DE 1" Y 63 PIEZAS DE REJILLA LOUVER NEGRA DE 1", INCLUYE: RETIRO Y REPOSICIÓN DE 2 REJILLAS LOUVER DE 1.25 M X 1" EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y CARDEADO DE ACERO PARA EL RETIRO DE PINTURA Y OXIDACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS Y REPOSICIÓN DE ACERO EN MAL ESTADO, APLICACIÓN DE PRIMARIO SECADO EXTRA RÁPIDO DE LA MARCA COMEX EN UNA CAPA DE ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA 3.0 MILÉSIMAS DE PULGADA Y UN ACABADO ESMALTE EN 2 CAPAS DE COLOR NEGRO DE LA MARCA COMEX TOTAL 100 EN UNA ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA 3.0 MILÉSIMAS DE PULGADA EN UN ÁREA DE 11.5 M2, SOLDADURA EN PUNTOS DESOLDADOS CON SOLDADURA 6013, REMPLAZO DE 1 BISAGRA TUBULAR SOLDABLE DE 5/8", TRASLADOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 5,440.37	$ 10,880.74	0.97	19/06/2026	30/07/2026	42	2.00	$ 10,880.74	0.00	$ -
6	MANTENIMIENTO DE PUERTA ABATIBLE CON MEDIDAS DE 0.90 X 2.5 CON MARCOS DE PTR DE 1" Y 40 PZAS DE REJILLA LOUVER NEGRA DE 1", INCLUYE: RETIRO Y REPOSICIÓN DE 5 REJILLAS LOUVER DE 0.90 M X 1" Y 2 ML DE PTR DE 1" DE ACERO C-12, LIMPIEZA Y CARDEADO DE ACERO PARA EL RETIRO DE PINTURA Y OXIDACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS Y REPOSICIÓN DE ACERO EN MAL ESTADO, APLICACIÓN DE PRIMARIO SECADO EXTRA RÁPIDO DE LA MARCA COMEX EN UNA CAPA DE ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA 3.0 MILÉSIMAS DE PULGADA Y UN ACABADO ESMALTE EN 2 CAPAS DE COLOR NEGRO DE LA MARCA COMEX TOTAL 100 EN UNA ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA 3.0 MILÉSIMAS DE PULGADA EN UN ÁREA DE 9.5 M2, SOLDADURA EN PUNTOS DESOLDADOS CON SOLDADURA 6013, REMPLAZO DE 1 BISAGRA TUBULAR SOLDABLE DE 5/8", TRASLADOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 5,811.47	$ 11,622.94	1.04	19/06/2026	30/09/2026	104	2.00	$ 11,622.94	0.00	$ -
7	MANTENIMIENTO DE PUERTA A BASE DE PTR DE 1" Y TABLERO ZINTRO, INCLUYE; LIMPIEZA Y CARDEADO DE ACERO, APLICACIÓN DE PRIMARIO SECADO EXTRA RÁPIDO DE LA MARCA COMEX EN UNA CAPA DE ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA 3.0 MILÉSIMAS DE PULGADA Y UN ACABADO ESMALTE EN 2 CAPAS DE COLOR NEGRO DE LA MARCA COMEX TOTAL 100 EN UN ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA 3.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, TRASLADOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	M2	18.80	$ 420.76	$ 7,910.29	0.71	19/06/2026	30/06/2026	12	18.80	$ 7,910.29	0.00	$ -
8	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ALUMINIO CON MEDIDAS DE 1.8 X 2.2, INCLUYE: PASADOR PORTACANDADO DE ACERO INOXIDABLE, DESACOPLE DE CERRADURA EXISTENTE, AJUSTE Y ENCUADRE DE HOJAS DE ALUMINIO, TRASLADOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 3,764.10	$ 3,764.10	0.34	19/06/2026	30/06/2026	12	1.00	$ 3,764.10	0.00	$ -
B	**MANTENIMIENTO A TORRES DE ALTO MONTAJE**												
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TORRES DE ALUMBRADO DE ALTO MONTAJE DE 30 MTS DE ALTURA EN ÁREA OPERATIVA, LOS TRABAJOS INCLUYEN; LIMPIEZA GENERAL EN TORRE DE ALUMBRADO, APLICACIÓN DE LUBRICANTES EN ARTICULACIONES DE SISTEMA DE MONTAJE, SUBIR Y BAJAR CORONA DE SUPERPOSTE, EXISTENTE MEDIANTE UNIDAD MOTRIZ ENTREGADA POR LA ENTIDAD, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CORONA, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE 9 PROYECTORES, DESMONTAJE, MONTAJE DE BRAZOS Y REFLECTORES, APLICACIÓN DE PINTURA DE ZINC CLAD COLD GALVANIZING AEROSOL P/ GALVANIZADO EN FRIO X3 SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR EN CALIDAD EN BRAZOS Y EN CABLEADO DE ACERO INOXIDABLE SOBRANTE DE CANASTILLA, REVISIÓN DE CABLE DE ACERO DE SUSPENSIÓN, REVISIÓN DE WINCH, REVISIÓN DE CABLE DE SOPORTE, REVISIÓN DE BRAZO CENTRADORES, REVISIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN DE INSTALACION ELÉCTRICA, REVISIÓN Y REAPRIETE DE TORNILLERÍA, INSPECCIÓN DE CAJA DE CONEXIONES LIMPIEZA, REAPRIETE DE CONEXIONES EN TABLILLA, CONTACTORES Y CLAVIJA DE PRUEBAS, ENGRASADO DE SISTEMA, COLOCACIÓN 9 PZAS DE PERROS DE SUJECIÓN DE 3/4" DE ACERO INOXIDABLE, RENIVELACIÓN DE LA CORONA, LIMPIEZA DE RETIRO DE SUCIEDAD, PRUEBAS DE CORRECTA OPERACIÓN, ENTREGA DE INFORME EN EL QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO, ANDAMIOS, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	9.00	$ 18,183.08	$ 163,647.72	14.62	01/08/2026	13/09/2026	44	9.00	$ 163,647.72	0.00	$ -
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROYECTOR P5 DMPL-P5-450 W-ACH (145 LM/W IP66 - IK 10 - 5700K, 45° + SUPRESOR DE PICOS DE TENSION DE 10 KV, DRIVER 90 -305 V) FLUJO LUMINOSO REAL 62,400 LM VOLTAJE DE ALIMENTACION 100-240V AC DE LA MARCA DIANMING O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES INCLUYE: RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE TIPO PROYECTOR DE 1100 W, FIJACIÓN EN CORONA DE SUJECIÓN, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, ANDAMIOS, INTERCONEXIÓN CON CABLEADO EXISTENTE, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	10.00	$ 21,322.20	$ 213,222.00	19.05	01/08/2026	13/09/2026	44	10.00	$ 213,222.00	0.00	$ -
11	RETIRO DE ESTRUCTURA DE TORRE DE ALUMBRADO A BASE DE POSTE DE 10" CÉDULA 40 HASTA UNA ALTURA DE 15 M, INCLUYE: CORTES PARA SECCIONAR LA TORRE, ACARREOS DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO, RETIRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ANCLAJE Y BASE DE LAS MISMAS, CORTES DE ENERGÍA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 7,786.02	$ 7,786.02	0.70	01/08/2026	14/08/2026	14	1.00	$ 7,786.02	0.00	$ -
C	**MANTENIMIENTO A RED DE SISTEMAS CONTRAINCENDIOS**												
12	MANTENIMIENTO A LA RED DE HIDRANTES DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS A BASE DE APLICACIÓN DE UN PRIMARIO EPÓXICO RICO EN ZINC DE DOS COMPONENTES PEMEX RP-6 EN UNA CAPA DE 5 MLS. DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SUPERIOR EN CALIDAD, APLICACIÓN DE UNA MANO DE UN ACABADO EPOXICO ALTOS SOLIDOS PEMEX RA-26 EN UNA CAPA DE 6 MLS. MARCA SHERWIN WILLIAMS O SUPERIOR EN CALIDAD Y COMO ACABADO APLICACIÓN DE ESMALTE DE POLIURETANO PEMEX RA-28 EN UNA CAPA DE 4 MLS. DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SUPERIOR EN CALIDAD, INCLUYE: CARDEADO, ANDAMIOS,CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	M2	179.72	$ 517.95	$ 93,085.97	8.31	01/07/2026	13/09/2026	75	179.72	$ 93,085.97	0.00	$ -
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4" CÉDULA 40 ROSCABLE, INCLUYE: DESACOPLE DE TUBERÍA EXISTENTE AL INTERIOR DE LA TRINCHERA DEL DREN PLUVIAL CON UN ANCHO DE 0.40 M, RETIRO DE REJILLAS DE ACERO TIPO REJILLA CON MEDIDAS DE 1.00 M. DE LARGO X 0.40 M. DE ANCHO PARA DREN PLUVIAL, ACCESORIOS DE 4" (26 COPLES ROSCABLES, 2 CODOS DE 90°, 3 "T"), LIMPIEZA DE DREN PLUVIAL DE 40 CM DE ANCHO, COLOCACIÓN DE NUEVA TUBERÍA EN EL SITIO, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, TRASLADO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	ML	184.50	$ 1,720.15	$ 317,367.68	28.35	01/07/2026	13/09/2026	75	184.55	$ 317,453.68	-0.05	-$ 86.01
0	CONCEPTOS NO PREVISTOS												
C.A.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR ELECTROMAGNETICO MODELO LC1D32 SERIE TESYS D DE SCHNEIDER ELECTRIC PARA CARGAS RESISTIVAS DE 32 A 220 V 50/60 HZ, EN CAJA DE CONEXIONES DE TORRE DE ALTO MONTAJE # 8, INCLUYE: CONEXIONES, TRASLADO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	2.00	$ 5,518.79	$ 11,037.58	0.99	14/09/2026	28/09/2026	15	2.00	$ 11,037.58	0.00	$ -
C.A.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN TORRE DE ALTO MONTAJE # 6, DE CLAVIJA DE POTENCIA, ELÉCTRICA AC POWER, 30 A, NEGRO, BLANCO, NYLON (POLIAMIDA), 480 V MODELO HBL2821 MCA HUBBELL Y CONECTOR DE ENTRADA DE POTENCIA POWER DE 30 A NEGRO NYLON (POLIAMIDA) 480 V MODELO HBL2823 MCA HUBBELL O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES Y CARATERISTICAS TECNICAS, INCLUYE: CONEXIONES, INSTALACION, IDENTIFICACION DE CONDUCTORES, TRASLADO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 6,868.15	$ 6,868.15	0.61	14/09/2026	28/09/2026	15	1.00	$ 6,868.15	0.00	$ -

MARINA

AVANCE VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO ELÉCTRICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALUMBRADO DE TORRES DE ALTO MONTAJE, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACCESORIOS EN EL ÁREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GALEPSA, S.A. DE C.V.

REPORTE MENSUAL No. 4
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

IMPORTE DEL CONTRATO: $ 845,326.22

IMPORTE DEL CONTRATO + CONVENIO: $1,119,501.38

CONTRATO: ASIPONATUX-GOI-OP-5/26

CONVENIO: ASIPONATUX-GOI-OP-5-1/26

FECHA DE REPORTE: 14-oct-26

FECHA DE INICIO: 16/06/2026

Fecha de Termino: 28/09/2026

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACIÓN EN DIAS	PERIODO ACTUAL ((VOL.)	PERIODO ACTUAL ($)	POR EJECUTAR (VOL.)	POR EJECUTAR ($)
C.A.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION DE ACERO ACABADO GALVANIZADO DE 4" DE DIAMETRO, EXTREMOS ROSCADOS PARA TUBERIA CLASE 150 CUMPLE CON ANSI/ASME B1.20.1. CONEXIONES SELLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	6.00	$ 2,299.89	$ 13,799.34	1.23	14/09/2026	28/09/2026	15	6.00	$ 13,799.34	0.00	$ -
C.A.4	DEMOLICION Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE 25 CM DE ESPESOR, EN UNA AREA DE 60 CM DE LARGO X 30 CM DE ANCHO CON EQUIPO MECANICO MANUAL DEMOLEDOR), EN AREA TRANSVERSAL DE TRINCHERA PARA MANIOBRA DE DESMANTELAMIENTO DE ACCESORIOS EXISTENTES Y ROSCADO DE ACCESORIOS PARA INSTACION DE TUBERIA GALVANIZADA NUEVA DE 4" DE DIAMETRO, DEL SISTEMA DE CONTRAINSENDIO, INCLUYE CORTE DE ANGULO DE 3" X 3" DE ACERO AL CARBON DEL CONTRAMARCO DE TAPA DE TRINCHERA EXISTENTE, REFOSICION Y SOLDADURA DEL MISMO, REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2, ELABORADO EN SITIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, RETIRO, CARGA Y TRASLADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	8.00	$ 1,662.76	$ 13,302.08	1.19	14/09/2026	28/09/2026	15	8.00	$ 13,302.08	0.00	$ -
C.A.5	REPARACION Y REAJUSTE DE REJILLA DE TAPA DE TRINCHERA DE ACERO AL CARBON A BASE DE ANGULO DE 3" X 3" EN SECCIONES DE 1 M DE LARGO X 40 CM DE ANCHO, EMPALME DE LOS MISMOS PARA FORMAR SECCIONES DE 3 M DE LARGO, PARA EVITAR VUELCO O BASCULAMIENTO DE LA TAPA, ANTE EL PASO DE TRANSITO DE VEHICLUOS DE CARGA PESADA, VERIFICAR QUE LAS PIEZAS SEAN ADECUADAS, ASEGURAR UN APOYO PERIMETRAL NIVELADO, LIMPIEZA DE LOS REBAJES O CONTRAMARCOS DE APOYO, PARA QUE LA TAPA REPOSE DE FORMA UNIFORME SIN PUNTOS COJOS QUE CAUSEN BASCULAMIENTO, INCLUYE: RETIRO, INSTALACION, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	10.00	$ 1,125.55	$ 11,255.50	1.01	14/09/2026	28/09/2026	15	10.00	$ 11,255.50	0.00	$ -
C.A.6	SUMINISTRO Y REPARACION DE JUNTAS 7 CM DE ANCHO Y 5 CM DE FONDO EN CONTRAMARCO O REBAJES, RELLENO Y BASAMIENTO DEL MISMO, A BASE DE MORTERO SIN CONTRACCIONES DE ALTA RESISITENCIA A LA COMPRESION SUPERIOR A LOS 600 KG/CM2 , FESTERGROUT NM 600 MARCA FESTER, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FLOJO O FRACTURADO, LIMPIEZA DE AREAS DE APLICACION, APLICACION DE FESTERBOND, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	ML	12.00	$ 557.44	$ 6,689.28	0.60	14/09/2026	28/09/2026	15	11.84	$ 6,600.09	0.16	$ 89.19
C.A.7	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE 350 AMP, DOBLE TIRO 220-127 VCA-3P 50-60 HZ MARCA ASCO POWER TECHNOLOGIES O SIMILAR EN CARACTERISTICAS TECNICAS A GENERADOR STAMFORD EN ÁREA DE LAS INSTALACIONES DEL FARO DE RECALADA DE LA ASIPONATUX, E INSTALACION DE CARGADOR DE BATERIA DSE BC2405 24 V 5 AMP. DISEÑADA PARA PLANTAS DE EMERGENCIA INDUSTRIALES, INCLUYE: LIMPIEZA DE AREAS DE INSTALACION EN GABINETE, DESENERGIZAR FUENTES DE ENERGIA, RECONEXION A RED COMERCIAL Y AL GENERADOR A LA ZAPATA CORRESPONDIENTE , CONEXIONES DE ARNES DE SEÑALES DE ARRANQUE, ARNES DE CONTROL DE LA TARJETA LOGICA Y REPROGRAMACION, PRUEBAS DE TRANSFERENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	PZA	1.00	$ 58,398.49	$ 58,398.49	5.22	14/09/2026	28/09/2026	15	1.00	$ 58,398.49	0.00	$
	TOTAL H1				$ 1,119,501.38	100.00					1,119,498.19		3.18

Porcentaje global de Obra: 100.00

Porcentaje global de Obra Real Ejecutada: 99.99%

Desviación: -0.01%

01 DE 01

ELABORÓ

ING. RAMÓN DE JESÚS RODRÍGUEZ RUIZ
RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ

ING. ALBERTO REYROT AMAYA
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA