COMUNICACIONES TUXPAN

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: API TUX-GOI-OP-020/19

I. DEL OBJETO:

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

TOTAL RECEPCION: [X]

PARCIAL: [ ]

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: C. FRANCISCO JAVIER MEJIA CAMACHO

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA: GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO AL CUARTO DE BOMBAS DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: VERACRUZ — CLAVE: 30

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.: RECURSOS PROPIOS — DE FECHA: — MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: 03

NUMERO DE CONCURSO: AO-009J2X002-E47-2019 — FECHA ADJUDICACION: 261119 — FECHA CONTRATO ORIGINAL: 281119

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE: 021219 — FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO: 301219

FECHA REAL INICIACION: 021219 — FECHA REAL TERMINACION: 241219

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

Los trabajos consisten en: · Mantenimiento al cuarto de bombas; en especial a las bombas centrifuga de 1.5 hp, bomba de 25 hp que sostiene la presión de la red del sistema contraincendios y bomba diésel de emergencia de 45 hp, así como el mantenimiento a tubería interior y la colocación de impermeabilizante vulcanizado de 3.5 mm, granulado color rojo terracota en losa y aplicación de pintura en muros y plafones e instalación de luminarias. · Mantenimiento a red del sistema contra incendios, en cambio de mangueras y etiquetas en gabinete del sistema, colocación de válvulas de expulsión de aire, colocación de tablero de control de arranque para paro manual y automático, asi mismo se le realizara las pruebas de funcionamiento al sistema en donde se verificara el funcionamiento de las bombas, pruebas hidrostáticas a mangueras de hidrantes, red eléctrica de alimentación al sistema, protección del tablero eléctrico y colocación de candados en puntos críticos

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VIGENCIA DE	VIGENCIA A	
						DE ANTICIPO
19A56832	349508 0	28/11/2019	FIANZAS DORAMA, S. A.	28/11/2019	27/12/2019	DE CUMPLIMIENTO
19A63198	349508 0	27/12/2019	FIANZAS DORAMA, S. A.	27/12/2019	26/12/2020	DE VICIOS OCULTOS

OTRAS GARANTIAS | **CONCEPTO** | **VIGENCIA**

IMPORTE (109–119) | DE | A

VII. DE LA LIQUIDACION

IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO
3495083 (IMPORTE)	01	16/12/2019	02/12/19	161219	236668 5	118333		
	02	24/12/2019	17/12/19	241219	1128418	56421		

AMPLIACIONES

IMPORTE TOTAL CONTRATADO		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES
3495083	SALDO POR CANCELAR 000	3495083	174754

IMPORTE (109–119) | RECIBO NUM.

DEPENDENCIA O ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

ENTIDAD Y CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE PAGO LA ESTIMACION 2 (DOS-FINIQUITO).

EL DIA 27/12/2019 A LAS 12:00 HRS EN OFICINAS DE LA APITUXPAN

POR LA ENTIDAD:	POR EL CONTRATISTA:	POR LA ENTIDAD:
NOMBRE. ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ	NOMBRE ING. FRANCISCO JAVIER MEJIA CAMACHO	NOMBRE ING. EDUARDO DE LA CRUZ ARAN
CARGO: SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA	CARGO: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN	CARGO: RESIDENTE DE OBRA
FIRMA:	FIRMA	FIRMA: